

**Zápis z 12. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 02/12/2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68**

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru:

Neomluvení členové výboru:

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu: Olga Koumarová

Hosté z řad občanů:

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem Ing. Miroslava Kose

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu

Bylo hlasováno o navrženém programu

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic

Poliklinika Malešice

Výtah V 2 bude dokončen a předán do vánoc t.r.

- Prováděny vnitřní omítky, štuky, malby - aplikována převážně světlešedá barva podle domluvy s architektem
- Dokončovány a napouštěny rozvody ÚT a osazování radiátorů
- Dokončena střecha
- Pokračuje pokládka podlah, v současné době ve 3.NP, položeno 65 % podlah
- Podlahy budou dokončeny do vánoc
- Pokračují montáže rozvodů ZTI a elektro
- Odkopána rýha kolem objektů, osazení uzemnění hromosvodů
- V rámci klientských změn požadavek olejových nátěrů stěn místo keramických obkladů – bude dořešeno na schůzce zhotovitele s EUC před příštím KD
- Řešeny klientské změny
- Podepsána smlouva s EUC na klientské změny a dodatek na DPH

Vršovická 30/30

- probíhá - pokládka střešní krytiny a klempířských prvků
 - založení výtahové šachty
 - instalace ZTI a elektrorozvodů
 - Dělicí konstrukce jsou hotové
 - Stavba probíhá dle HMG

MŠ Nad Vodovodem

- 4.11.2019 proběhlo předání stavby
- 5.11.2019 kolaudace stavby
 - 27.11.2019 – vydáno kolaudační rozhodnutí

Vzlet

- stavba uvedena do ročního zkušebního provozu
- čekáme na písemné rozhodnutí stavebního úřadu

Nízkopráh

- Stavba zahájena
- Inženýrská činnost (DIO, DIR, komunikace se správcí sítí, zábory)
- Geodetické práce a projektové práce
- Zemní práce - demolice
- Probíhá zakládání stavby a pokládka ležaté kanalizace

4. Diskuze, různé

p. Kleslová přednesla návrh, zda v případě, že není na programu žádný významný bod k projednávání, aby bylo zváženo konání jednání VSIVZ

P. Mikoláš uvedl, že se domnívá, že pokud má kdokoliv podnět, který by se měl na jednáních probírat, tak má možnost dát podnět k doplnění programu. Dále uvedl, že pokud nebudou žádné další podklady pro lednové jednání VSIVZ, tak dá včas zprávu členům výboru o jeho zrušení.

5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin



Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: Ing. Miroslav Kos

tajemník: Ing. Filip Koucký












Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 2. prosince 2019 v 15:00 hodin

Ing. Ivan Mikoláš - předseda	
Karel Duchek	
JUDr. Radmila Kleslová	
Ing. Miroslav Kos	
Ing. Tomáš Pek	
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D	
Mgr. Denisa Řezníčková	
Ing. Filip Koucký - tajemník	

Hosté:

Příjmení, jméno	Podpis
KOUMAROVÁ OLGA	