

## **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. – požadavky na provoz, výluky TT, omezení MHD a IAD v r. 2019**

Na jednání byl předveden koncept DIO dle projednaného návrhu z 08/2015 zpracovaný SUDOP a.s. Etapy byly předvedeny v časovém rozmezí únor – prosinec 2019.

1. Úplná uzavírka ul. Průběžná v úseku Na Padesátém – Švehlova/nájezd jižní spojka (SO 3-20-02)  
PRO MHD, IAD  
**Z DŮVODU OBTÍŽNOSTI PROVÁDĚNÍ NK A PŘÍMÉ KOLIZE SE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ JE NUTNO ÚPLNĚ VYLOUČIT PROVOZ NA DOBU 28 DNŮ, A TO NA ZAČÁTKU STAVEBNÍ SEZÓNY**  
Práce ve výluce:
  - snesení TV TT, rozřezání NK mostu a snesení NK pod kolejí 2-10
  - ubourání opěr a základů do úrovně chodníku
  - zřízení ochranné konstrukce a izolační desky pod TV
  - provizorní TV TT.6. 4. 2019 4:30 – 4. 5. 2019 4:30
  
2. Úplná uzavírka v ul. V Korytech v úseku pod žel. mostem - Průhonická (SO 3-20-03) pro MHD i IAD
  - **PŘI DEMONTÁŽI NK MOSTU - MUSÍ PŘEDCHÁZET ÚPLNĚ UZAVÍRCE V UL. PRŮBĚŽNÁ**
  - při montáži ocelových nosníků NK, provlékání výztuže
  - při betonáži mostovky
  - demontáž pracovních lávekneděle 17. 3. 2019 8:00 – 18:00 hod  
31. 5. 2019 18:00 – 2. 6. 2019 18:00  
22. 6. 2019 8:00 – 16:00 hod  
28. 7. 2019 8:00 – 29. 7. 2019 8:00 hod
  
3. Částečná uzavírka ul. V Korytech v úseku pod žel. mostem - Průhonická (SO 3-20-03)
  - při bourání opěr mostu průjezd vozidlům umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3,00 m provoz vozidel bude řízen pomocí provizorní SSZ, pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,50 m.20. 3. 2019 5:00 – 3. 4. 2019 24:00
  
4. Částečná uzavírka v ul. U Vršovického hřbitova v úseku pod žel. mostem (SO 4-20-02)
  - pomocné konstrukce + bourání na opěrách, šířkové uspořádání 1+1 jízdni pruh, chodci pod ochranným přístřeškem
  - demontáž lávek, provoz v 1 jízdni pruhu řízen SSZ1. 1. 2019 – 14. 8. 2019  
1. 8. 2019 21:00 – 2. 8. 2019 5:00
  
5. Úplná uzavírka v ul. U Vršovického hřbitova v úseku Pod Altánem – Nad Slávií (SO 4-20-02)
  - příčné řezání ocelové konstrukce a demontáž NK
  - osazení nosníků17. 3. 2019 21:00 – 22. 3. 2019 5:00  
30. 4. 2019 21:00 – 3. 5. 2019 5:00

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- betonáž mostovky</li> <li>- demontáž konzol a ochranných konstrukcí</li> </ul>   | <p>30. 5. 2019 21:00 – 31. 5. 2019 5:00<br/>6. – 7. 8. (21:00 - 5:00) + 7. – 8. 8. (21:00 - 5:00)</p>  |
| <p>6. Úplná uzavírka v ul. Nad Vinným potokem pod žel. mostem (SO 5-20-01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umístění zařízení staveniště a plochy pro výstavbu stavebních objektů</li> </ul>  | <p>20. 4. 2019 – 31. 10. 2019</p>  |
| <p>7. Úplná uzavírka v ul. Bartoškova pod železničním mostem (SO 5-20-01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení dočasných podpor NK pro demolici opěr</li> <li>- demolice mostovky</li> <li>- zásyp základů + montáž podpěrné skruže (48 hod)</li> <li>- montáž ocelových nosníků NK, rektifikace + svařování, montáž cetris desek, montáž ochranných lávek a prostrkávání příčné armatury mostovky</li> <li>- spouštění ocelové konstrukce do definitivní polohy</li> <li>- betonáž mostovky</li> <li>- demontáž podpor a konzol</li> <li>- zatěžovací zkouška</li> </ul> | <p>víkend 27. 4. 2019 5:00 – 28. 4. 2019 24:00<br/>4. 5. 2019 0:00 – 6. 5. 2019 24:00<br/>víkend 10. 8. 2019 0:00 – 11. 8. 2019 24:00<br/>14. 8. 2019 5:00 – 18. 8. 2019 24:00<br/><br/>19. 8. 2019 0:00 - 24:00<br/>sobota 14. 9. 2019 6:00 – 18:00<br/>10. 11. 2019 5:00 – 10. 11. 2019 24:00<br/>sobota 23. 11. 2019 8:00 – 14:00</p> |
| <p>8. Částečná uzavírka v ulici Bartoškova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-01)</p> <p><b>Z DŮVODU PŘÍMÉ KOLIZE SPODNÍ STAVBY JE NUTNO ČÁSTEČNĚ VYLOUČIT PROVOZ NA PK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umístění podpěrné konstrukce PIŽMO - průjezd vozidlům umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3,00 m provoz vozidel bude řízen pomocí provizorní SSZ, pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,50 m</li> </ul>   | <p>29. 4. 2019 0:00 – 3. 5. 2019 24:00<br/>7. 5. 2019 0:00 – 9. 8. 2019 24:00<br/>12. 8. 2019 0:00 – 14. 8. 2019 5:00<br/>20. 8. 2019 0:00 – 14. 9. 2019 6:00<br/>14. 9. 2019 18:00 – 10. 11. 2019 5:00</p>  |
| <p>9. Částečná uzavírka v ulici Otakarova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umístění podpěrné konstrukce PIŽMO na chodník - koridor pro chodce umístěn do vozovky, šířkové uspořádání komunikace 1+1 jízdní pruh, TT bez změny</li> </ul>  | <p>25. 2. 2019 6:00– 26. 5. 2019 24:00</p>   |
| <p>10. Výluka tramvajové trati ul. Otakarova + částečná uzavírka (SO 5-20-03)</p> <p><b>Z DŮVODU OBTÍŽNOSTI PROVÁDĚNÍ NK A PŘÍMÉ KOLIZE SE STÁVAJÍCÍ TRAKČNÍHO VEDENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI JE NUTNO ÚPLNĚ VYLOUČIT PROVOZ NA DOBU 20 DNŮ</b></p> <p>Práce ve výluce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavba ochranné konstrukce nad ul. Otakarova a provedení převěšení trolejového vedení (částečná uzavírka komunikace - přílehlý jízdní pruh k tramvajovému tělesu)</li> </ul>  | <p>11. 5. 2019 4:30 – 30. 5. 2019 4:30</p>   |

- 
- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>11.</b> Částečná uzavírka v ulici Otakarova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)<br>- Pro umístění ochranného rámu nad vozovkou a chodníkem           | 1. 6. 2019 6:00 – 26. 11. 2019 6:00 |
| <b>12.</b> Úplná uzavírka v ul. Perucká – most přes potok Botič (SO 5-20-04)<br>- demolice starého mostu a následná výstavba nového mostu + zařízení staveniště | 18. 5. 2019 – 31. 12. 2019          |
| <b>13.</b> Zkrácení odstavných stání BUS HMD o cca 10 m v ul. Ukrajinská před podchodem (SO 5-20-02)<br>- příjezdová komunikace k výpravní budově a podchodu    | 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019           |