

# **Zápis z 28. zasedání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10,**

**které se konalo dne 10/01/2022 formou on-line**

## Přítomní členové výboru:

- Ing. Mikoláš
- Mgr. Řezníčková
- doc. Sedmihradská Ph.D.
- JUDr. Kleslová
- Ing. Kos
- P. Duchek

## Omluvení členové výboru:

## Nepřítomní členové výboru:

- Ing. Pek S.E.

## Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu:

- Ing. Jan Jirásek – tajemník výboru SIVZ
- P. Olga Koumarová, radní

### **1. Zahájení jednání VSIVZ**

Jednání výboru bylo zahájeno v 16:05 a po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný. Jednání výboru probíhalo formou on-line, Na zahájení výboru byly přítomni všichni členové výboru vyjma Ing. Peka S.E.

## Program dle zaslané pozvánky:

Návrh programu:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu, volba ověřovatele
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Veřejné zakázky, přehled
5. Schválení termínů konání výboru SIVZ na rok 2022
6. Diskuze, různé
7. Závěr

## **Popis průběhu jednání**

### **2. Schválení programu a ověřovatele zápisu**

Bylo hlasováno o programu jednání s výsledkem:

Hlasování: pro 6; Proti 0; Zdržel se 0

Jednání pokračovalo volbou ověřovatele. Jako ověřovatel byl navržen Ing. Miroslav Kos

Hlasování: pro 6; Proti 0; Zdržel se 0

### **3. Informace o průběhu stávajících investic**

Jednání výboru pokračovalo informacemi o průběhu strategicky významných investic. K jednotlivým akcím byl členům zaslán podklad:

#### **Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a**

| Zhotovitel                                                       | AD (autorský dozor)                                                                         | TDS (Technický dozor stavby)                                          | Koordinátor BOZP                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VISTORIA CZ a.s. ,<br>Revoluční 767/25, Praha 1,<br>IČO 25110977 | D PLUS projektová a<br>inženýrská a.s. ,<br>Sokolovská 16/45 A,<br>Praha 8, IČO<br>26760312 | Martin Michálek ,<br>Senohrabská 2943/10,<br>Praha 4,<br>IČO 42567980 | Tomáš Lubovský L-<br>servis,<br>Ke Hřišti 60,<br>Drahelčice,<br>IČO 45202991 |
| 2020/OMP/0777 ze dne 19.<br>6. 2020                              | 2020/OMP/1094 ze dne<br>13. 8. 2020                                                         | 2020/OMP/0778 ze<br>dne 12. 8. 2020                                   | OMP/2020/1174 ze<br>dne 8. 9. 2020                                           |
| 30 321 546,14 Kč bez DPH*                                        | 171 600,00Kč bez DPH                                                                        | 500 000,00 Kč bez<br>DPH***                                           | 500 000,00 Kč bez<br>DPH***                                                  |
| od 30.6.2020 do 31.1.2022**                                      | po dobu realizace                                                                           | po dobu realizace                                                     | po dobu realizace                                                            |

Vysvětlivky : \* Usnesení Rady č. 27 ze dne 19. 1. 2021 + 954 611,61Kč bez DPH a Usnesení Rady č. 528 ze dne 29. 6. 2021 + 2 877 751,53Kč

bez DPH ; \*\* Usnesení Rady č. 528 ze dne 29. 6. 2021 termín realizace z 30. 6. 2022 na 31. 1. 2022 ; \*\*\* max. výše odměny

#### **Celkové náklady**

|                       | bez DPH       | vč. DPH       |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Zhotovitel - Stavba   | 30 321 546,14 | 36 689 070,83 |
| AD - Autorský dozor   | 164 450,00    | 198 984,50    |
| TDS - Technický dozor | 371 800,00    | 371 800,00    |
| Koordinátor BOZP      | 138 324,79    | 167 373,00    |

- 21. 12. 2021 vydán kolaudační souhlas
- MŠ v provozu
- Akce byla zařazena do majetku MČ P10

### Rekonstrukce secesní školy Strašnická

- Probíhá zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Dne 2. 12. 2021 proběhla prohlídka místa plnění.

### Výstavba MŠ Bajkalská

| Zhotovitel                                                                                                                  | AD (autorský dozor)                                                                     | TDS (Technický dozor stavby) +<br>Koordinátor BOZP                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GEOSAN +VISTORIA - MŠ<br>Bajkalská, Vedoucí společník<br>GEOSAN GROUP a.s. , U<br>nemocnice 430, Kolín III, IČO<br>28169522 | D PLUS projektová a<br>inženýrská a.s. , Sokolovská<br>16/45 A, Praha 8<br>IČO 26760312 | VSP spol. s r.o.<br>Palackého 465/16,<br>Ostrava,<br>IČO 48392430 |
| 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6.<br>2021                                                                                         | 2017/OMP/1267 ze dne 8.<br>12. 2017                                                     | 2021/OMP/1057 ze dne 21. 7. 2021                                  |
| 128 926 466,58 Kč bez DPH                                                                                                   | 250 000,00 Kč bez DPH                                                                   | 450 000,00 Kč bez DPH                                             |
| od 2. 9. 2021 do 2. 3. 2023                                                                                                 | po dobu realizace                                                                       | po dobu realizace                                                 |

| Čerpání - MŠ Bajkalská |                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ceny bez<br>DPH        | Zhotovitel                                                                                                                        | AD (autorský dozor)                                                                   | TDS (Technický dozor stavby)<br>+ Koordinátor BOZP             |
|                        | GEOSAN +VISTORIA -<br>MŠ Bajkalská, Vedoucí<br>společník GEOSAN<br>GROUP a.s. ,<br>U nemocnice 430,<br>Kolín III,<br>IČO 28169522 | D PLUS projektová<br>a inženýrská a.s.<br>Sokolovská 16/45 A, Praha 8<br>IČO 26760312 | VSP spol. s r.o.<br>Palackého 465/16, Ostrava,<br>IČO 48392430 |
| 2021                   | 5 563 800,00                                                                                                                      | 0                                                                                     | 67 500,00                                                      |
| zůstatek               | 123 362 978,58                                                                                                                    | 250 000,00                                                                            | 382 500,00                                                     |

- Stavba probíhá dle harmonogramu
- Probíhají práce na stavbě opěrných zdí
- Provádí se výkopové práce základů pavilonů
- Byla odsouhlasena změna technologie retenční nádrže – úspora cca 100 000,- Kč
- Probíhá jednání o uzavření plynovodní přípojky a také poslední stěhovací práce, s čím souvisí hledání případných prostor pro uskladnění koupelnové keramiky
- V souvislosti s provedením sond ve skladbě střechy, byla zjištěna přítomnost dvou typů azbestu. Vzhledem k absenci položek týkajících se rozsáhlejší likvidace azbestu v základním

rozpočtu, vzniknou vícepráce. V současné době probíhá posouzení odsouhlasení postupu likvidace azbestu

- Schválen dodatek – navýšení víceprací 2 734 460,93Kč bez DPH, usnesení RMČ č. 985 ze dne 21. 12. 2021

### ZŠ Olešská – zateplení objektu

- RMČ P10 schválila usnesením č. 714 z 21. 9. 2021 výběr TDI a BOZP na akci. Jedná se o společnost **FRAM + MP - ZŠ Olešská** - Společník 1: FRAM Consult, a. s., IČO 649 48 790, Společník 2: METROPROJEKT Praha, a. s., IČO 452 71 895
- RMČ P10 schválila usnesením č. 751 z 21. 9. 2021 výběr zhotovitele stavby společnost **Auböck, s. r. o.**, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 260 89 785
- Dne 29. 9. 2021 bylo podepsáno usnesení č. 751 a zasláno rozhodnutí o výběru účastníkům zadávacího řízení
- SoD se společností **Auböck, s. r. o.** podepsána ke dni 20. 10. 2021
- Zpracovává se změna harmonogramu prací
- 6. prosince 2021 bylo vydáno „Rozhodnutí“ Společné územní rozhodnutí a změna stavby před dokončením rozhodnutí o umístění stavby – „Instalace fotovoltaických panelů včetně nosné konstrukce na střeše pavilonů A, B, C D objektu základní školy“ Praha 10, Strašnice č. p. 2222, Olešská 18

### Radnice – rekonstrukce objektu

- Veškeré aktuální informace jsou obsahem usnesení ZMČ č. 25/1/2021 ze dne 20. 9. 2021 pod názvem „**Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10**“
- Nad rámec uvedeného bylo dne 25. 10. 2021 vydáno rozhodnutí - společné povolení, kterým byl schválen stavební záměr na stavbu: „rekonstrukce objektu Vršovická 68“ a nyní čekáme na nabytí právní moci tohoto společného povolení. Současně jsme od náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu, Pavla Vyhnánka M. A., obdrželi reakci na naši žádost ze dne 30. 6. 2021, ve které jsme žádali hl. m. Prahu o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000394/2020 k financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10. Dotyčný si vyžádal další informace k naší žádosti. Ohledně naší další žádosti, a to žádosti týkající se dotace z Operačního programu Životní prostředí, nemáme žádné nové informace a je tak stále v řešení.
- Po nabytí právní moci společného povolení bude možné pokračovat v uvedených procesech, tedy v zadání změny projektové dokumentace za účelem snížení projektových nákladů stavby tak, aby to bylo dle požadavku poskytovatele návratné finanční výpomoci, a to způsobem naznačeným v materiálu „Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10“. V mezidobí byl také vypracován návrh dohody o narovnání, který byl předložen společnosti Casua. Vyjádření ohledně připomínek k návrhu dohody očekáváme v týdnu od 08. 11. 2021.
- Příprava materiálu Návrh na vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121 ze strany MČ Praha 10; schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMP/2019/1206 na administraci dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“, a schválení podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Materiál bude předložen Radě MČ dne 18. ledna 2022.

Ing. Mikoláš vyzval členy, zda mají k průběhu strategických investic nějaký dotaz? Ing. Jirásek omluvil neúčast vedoucího oddělení přípravy a realizace investic Ing. Kodrlu z důvodu naléhavé návštěvy lékaře. Ing. Mikoláš stejně tak omluvil radního PaeDr. Sekala z důvodu jednání, ale dle slov PaeDr. Sekala se bude snažit zúčastnit příštího výboru, tak aby byl naplněn požadavek JUDr. Kleslové z 27. jednání výboru SIVZ.

Dále Ing. Mikoláš upřesnil k přehledu dvě skutečnosti a to k rekonstrukci objektu Radnice MČ P10 bylo již vydáno SP, které nabylo právní moci 27. 11. 2021, což v přehledu není uvedeno a současně byla podepsána smlouva s koordinátorem BIM a dále smlouva se společností SUNCAD s.r.o. na kontrolu DPS akce a spolupráci na redukci nákladů v rámci přípravy projektu. V příštím podkladu pro členy výboru již budou tyto nové skutečnosti uvedeny.

Z důvodu, že nebyly další dotazy členů k průběhu strategických zakázek, Ing. Mikoláš bod ukončil a následoval bod č. 4 – „Veřejné zakázky, přehled“

#### **4. veřejné zakázky, přehled**

Ing. Mikoláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy k zasláným materiálům. Žádný z členů nevznese dotaz a tím byl bod ukončen.

#### **5. Schválení termínů konání výboru SIVZ na rok 2022**

Ing. Mikoláš uvedl bod schválení termínů konání výboru SIVZ na rok 2022, kdy členům byl před konáním výboru zaslán návrh termínů na rok 2022. Ing. Mikoláš se dotázal členů, zda mají nějaké připomínky/poznámky k návrhu? Žádný s přítomných členů výboru k návrhu neměl připomínky a Ing. Mikoláš dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:

***Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky***

***souhlasí***

***s návrhem termínů konání výboru SIVZ na rok 2022 dle níže uvedené tabulky***

| Číslo schůze | Termín       | Hodina        | Zasedací místnost                                                       |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 28.          | 10. 01. 2022 | 16:00 – 18:30 | <a href="https://ks.praha10.cz/VSI_VZ">https://ks.praha10.cz/VSI_VZ</a> |
| 29.          | 09. 02. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 30.          | 09. 03. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 31.          | 06. 04. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 32.          | 11. 05. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 33.          | 08. 06. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 34.          | 07. 09. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |
| 35.          | 05. 10. 2022 | 16:00 – 18:30 | Radniční salónek<br>budova B/5. patro                                   |

Hlasování: pro 6; Proti 0; Zdržel se 0



## 6. Diskuze, různé

Ing. Mikoláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy? V rámci diskuze by rád Ing. Mikoláš probral dotazy, které byly vzneseny členy na minulém výboru SIVZ (6. 12. 2021).

### Rekonstrukce ZŠ V olšinách

- 1) o co byl ponížěn rozsah stavebních prací oproti původnímu návrhu z r. 2018, který byl podán ke stavebnímu povolení.
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly prezentovány společností D-Plus a.s. na jednání výboru SIVZ dne 10. 5. 2021“
- 2) o co byl tento 2. návrh poté změněn = navýšen.
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly prezentovány společností D-Plus a.s. na jednání výboru SIVZ dne 10. 5. 2021“
- 3) kdy rozhodla RMČ o zahájení zadávacího řízení a kterým/i usnesením/i.
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „Není povinností předsedy výboru ani žádného z členů dohledávat rozhodnutí RMČ, které jsou veřejně přístupná“
- 4) jaký byl původní předpoklad cen stavebních prací pro 1. variantu, jaký je pro 3. variantu.
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „Opět veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly prezentovány společností D-Plus a.s. na jednání výboru SIVZ dne 10. 5. 2021“
- 5) jaký je procentuální roční nárůst cen stavebních prací mezi lety 2018/19, 19/20, 20/21, a výhled 21/22 popř. 22/23.
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „Opět není povinností předsedy výboru ani žádného z členů dohledávat podklady, které jsou veřejně přístupné“. Nicméně k této otázce Ing. Mikoláš přislíbil do příštího jednání její vypracování.

P. Koumarová k akci rekonstrukce ZŠ V Olšinách dodala, že nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, které administruje právní kancelář OTIDEA Admin s.r.o. V průběhu výběrového řízení dochází k dotazům případných účastníků a vypracovávání odpovědí. V rámci veřejné zakázky na výkon TDI v rámci akce rekonstrukce ZŠ V Olšinách byly otvírány obálky.

JUDr. Kleslová vznesla požadavek, **jak byla vybrána advokátní kancelář na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách?** Dále JUDr. Kleslová vznesla dotaz na účast členů opozice ve výběrových komisích. Uvedla, že v minulosti byly zástupce opozice zváni do výběrových komisí, což se nyní neděje a uvedla, že např. klub ANO nebyl nikdy pozván do výběrových komisí v tomto volebním období. Na minulých jednání výboru SIVZ byla tato otázka již diskutována a bylo řečeno, že to není nic proti ničemu zvát zástupce opozice, přesto opozice nebyla opět oslovena a tím vzniká možná bezdůvodná pochybnost o výběrech dodavatelů. JUDr. Kleslová vznesla požadavek, aby v zápisu bylo uvedeno, že již minule požadovali možnost jmenovat své zástupce do výběrových komisí právě proto, aby opozice věděla, že je vše v pořádku. Současně dodala, že vznáší dotaz, na který by ráda dostala písemnou odpověď a to „**Jestli budou zastupitelé opozice zařazováni do výběrových komisí či ne? V případě, že ne tak z jakého důvodu**“

Dále JUDr. Kleslová uvedla k odpovědím Ing. Mikoláše, že by přesto měly být zodpovězeny písemně a to z toho důvodu, že zástupci opozice nejsou uvolnění a průběh výboru má velice rychlé tempo. Dále JUDr. Kleslová vznesla požadavek, aby v zápisu bylo uvedeno, že se opět nedostavil gesční radní pro rekonstrukci radnice PaeDr. Sekal a následně výbor po omluvách těchto klíčových osob ztrácí smysl.

Ing. Mikoláš k tomu uvedl, že PaeDr. Sekal omlouval na začátku jednání.

p. Koumarová uvedla k výběru advokátní kanceláře na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách, že administrátor byl vybírán oddělením přípravy veřejných zakázek. Výběr probíhá v souladu s interní směrnicí MČ tedy oslovením více advokátních kanceláří a výběrem nejnižší nabídky.

JUDr. Kleslová na odpověď p. Koumarové reagovala požadavkem na „**Doložení mailové komunikace jaké advokátní kanceláře byly obeslané a jaké nabídky ceny na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách**“. Ing. Mikoláš dodal, že si není jistý, zda je možné zasílat mailovou komunikaci, ale dle jeho informací šlo o standardní výběrové řízení a nějaké podklady budou JUDr. Kleslové poskytnuty.

Ing. Mikoláš reagoval na připomínku JUDr. Kleslové ohledně průběhu konání výboru. Členové dostávají podklady před jednáním, tak aby se stačili na výbor připravit, a informace jsou ve stručnosti ještě opakovaně probírány v průběhu jednání. Pokud nemají členové k podkladům žádné dotazy, postupuje se rychleji, pokud jsou dotazy, jsou vypořádávány.

doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla k dotacím vztahující se k rekonstrukci radnice, že je na RMČ připraven materiál, kdy MČ P10 odstoupí od dotace ze 121. výzvy OPŽP, protože SFŽP neprodloužil lhůtu pro doložení podkladů. To znamená, že nejsme schopni splnit lhůty, které jsou nyní stanoveny a reagujeme v souladu s doporučením SFŽP přepodat žádost o dotaci do nově otevřeného programu Národního plánu obnovy. K diskuzi týkající se veřejných zakázek doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla, že existuje směrnice veřejných zakázek, podle které se důsledně postupuje. Průběžně probíhají kontroly veřejných zakázek jak v rámci každoročního přezkumu hospodaření tak činností oddělení kontroly MČ P10 a problémy nejsou evidovány.

Mgr. Řezníčková požádala o shrnutí aktuálního stavu přípravy rekonstrukce ZŠ V Olšinách. p. Koumarová k tomu uvedla, že probíhá výběr jak zhotovitele, tak TDI. U TDI byly otvírány obálky účastníků, kdy nabídku podalo 12 zájemců a nyní probíhá vyhodnocení, které provádí administrátor VZ a následně se sejde komise. U výběru zhotovitele jsou nyní podávány dotazy účastníků k projektové dokumentaci a administrátor společně s projektantem akce a odborem majetkoprávním odpovídají na dotazy. Dodatečnými informacemi dochází k prodlužování výběrového řízení a optimistický předpoklad nyní je, že začátkem února by mohlo být výběrové řízení ukončeno a následně by došlo k hodnocení nabídek.

#### Rekonstrukce objektu radnice

- *Jak to vypadá s redukcí programu a standardů v rámci rekonstrukce radnice?*
  - Odpověď Ing. Mikoláš: „Na jednání ZMČ dne 20. 9. 2021 pod názvem „Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10“ byl projednáván souhrnný materiál k rekonstrukci radnice včetně cen.
- *Jak to vypadá s dotacemi v rámci OPŽP v rámci rekonstrukce radnice?*
  - viz odpověď doc. Sedmihradské Ph.D. výše
- *Co HMP? Jak to vypadá s NFV s ohledem na dotace OPŽP a časový harmonogram v rámci rekonstrukce radnice?*
- *Jaký je časový harmonogram – je schválený?*
- *Rozhodla RMČ o redukcí programu a standardu?*

Ing. Mikoláš dále dodal, že se nyní připravuje nákup energií, což je strategická zakázka. Příprava již probíhá více měsíců a tento rok bude z ohledem na trh energií nákup velice spekulativní. JUDr. Kleslová se dotázala, zda má MČ zastropované ceny? Ing. Mikoláš odpověděl, že ano pro rok 2022, ale pro rok 2023 je třeba nákup realizovat letos.

doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla k nákupu, že na jaře 2019 byl zahájen centrální nákup el. energie zemního plynu, do kterého se zapojil úřad a příspěvkové organizace. Zatím byly realizovány 2 nákupy a to na rok 2020 a následně na roky 2021 – 2022, kam se povedlo zapojit skoro všechny organizace MČ P10. Nyní je třeba nakoupit energie na další 2 roky s tím, že byl realizován postupný nákup na komoditní burze Kladno. JUDr. Kleslová s postupem souhlasí i s ohledem na výhled odborníků, kdy by ceny měly energií klesat.

Ing. Kos k diskuzi uvedl dotaz ohledně přetápění škol a školek. V době COVIDu mají učitelé povinnost často větrat ve třídách. Dle informací Ing. Kose konkrétně ze ZŠ V rybníčkách není žádná možnost regulace vytápění tříd a dochází k permanentnímu přetápění tříd, kdy učitelé to nejsou schopni nijak ovlivnit. Ing. Mikoláš k tomu dodal, že i tato otázka se nyní řeší, kdy stav, který vedení zdědilo je špatný. Skoro ve všech objektech MŠ a ZŠ jsou staré regulace. Vedení MČ se nyní podařilo spustit zatím pilotní projekt energetického managementu na vybraných ZŠ a MŠ a tento rok bude snaha zapojit do systému EM zbylé objekty MŠ a ZŠ. **Ing. Mikoláš přislíbil vyhledat data ohledně spotřeb energií konkrétně k ZŠ V Rybníčkách.** Na závěr Ing. Mikoláš uvedl, že to, že se MČ za 20 let nepodařilo nastavit systém měření je smutné.

## 7. Závěr

Ing. Mikoláš ukončil jednání výboru v 16:35. Poděkoval přítomným za účast a podotkl, že konání příštího jednání bude již podle schváleného harmonogramu tedy 9. 2. 2022 již prezenčně v radničním salónku budova B/5. patro od 16:00.

V Praze, dne 14. 1. 2022

Předseda VSIVZ: Ing. Ivan Mikoláš



Zapisovatel: Ing. Jan Jirásek, tajemník výboru SIVZ



Ověřovatel: Ing. Miroslav Kos

