

**Zápis z 11. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 11/11/2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68**

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru: Karel Duchek

Neomluvení členové výboru: JUDr. Radmila Kleslová

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu:

Hosté z řad občanů:

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.05 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisu Řezníčkovou.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu

Bylo hlasováno o navrženém programu

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic

Poliklinika Malešice

Výtah V 2 bude dokončen a předán do vánoc t.r.

- Prováděny vnitřní omítky, štuky, malby - aplikována převážně světlešedá barva podle domluvy s architektem
- Dokončovány a napouštěny rozvody ÚT a osazování radiátorů
- Dokončena střecha
- Pokračuje pokládka podlah, v současné době ve 3.NP, položeno 65 % podlah
- Podlahy budou dokončeny do vánoc
- Pokračují montáže rozvodů ZTI a elektro
- Odkopána rýha kolem objektů, osazení uzemnění hromosvodů
- V rámci klientských změn požadavek olejových nátěrů stěn místo keramických obkladů – bude dořešeno na schůzce zhotovitele s EUC před příštím KD
- Řešeny klientské změny
- Stavbyvedoucí potvrdil zaslání změn do konce týdne.

Vršovická 30/30

- probíhá - pokládka střešní krytiny a klempířských prvků
- založení výtahové šachty
- instalace ZTI a elektrorozvodů
- Fasáda – čeká se na vyjádření památkářů
- Dělicí konstrukce jsou hotové
- Stavba probíhá dle HMG

MŠ Nad Vodovodem

- 4.11.2019 proběhlo předání stavby
- 5.11.2019 kolaudace stavby

Cíl

- Klub Cíl (město pronajímá prostor knihovně)
- Stavba byla dokončena a předána, kolaudace ukončena

Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská

- stavba dokončena
 - Kolaudace vydána vč. Nabytí právní moci
 - Probíhá již provoz kuchyně a jídelny

Vzlet

- stavba před dokončením
- zažádáno na SÚ o vydání zkušebního provozu

Nízkopráh

- Stavba zahájena
- Inženýrská činnost (DIO, DIR, komunikace se správci sítí, zábory)
- Geodetické práce a projektové práce
- Zemní práce - demolice


6. Diskuze, různé

Ing. Mikoláš navrhl termíny jednání VSIVZ na rok 2020, výbor vzal tento návrh na vědomí
Termíny jsou přílohou tohoto zápisu

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

8) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin


Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10


ověřovatel: paní Denisa Rezníčková

tajemník: Ing. Filip Koucký
