

## **Zápis z 20. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10, které se konalo dne 08/02/2021, formou telekonference**

Přítomní členové výboru:

- p. Mikoláš
- p. Řezníčková
- p. Duchek
- p. Sedmihradská
- p. Kos
- p. Pek připojen 16.03 hod

Omluvení členové výboru:

Neomluveni členové výboru:

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu:

- p. Komrsková

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

### **Program dle zaslané pozvánky:**

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
4. Veřejné zakázky, přehled
5. Hlídač státu - informace o stavu
6. Diskuze, různé
7. Závěr

### **Popis průběhu jednání**

#### **1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu**

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p Kose

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

## **2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů**

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

## **3) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek**

### **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči**

Přejímací řízení proběhlo dne 21.1.2021, objekt předán OBN a SF Praha 10 – Majetková a.s.

Zbývá dodat (nejpozději do 26.2.) :

- stříška nad vstupními dveřmi
- síť zábradlí
- 3 ks přenosných laviček
- přenosný set (stůl a lavice)
- odpadkový koš

### **Rekonstrukce Polikliniky Malešice**

Dokončeno uložení tepelné izolace vnějšího pláště.

Montáž pouzder pro venkovní žaluzie, včetně trubkování pro kabeláž ovládní.

Montáž pojistné hydroizolace

Zahájeny přípravné práce pro vylití anhydritových podlah,

Pokládka dilatačních pásů a krycí separační fólie, detaily ukončení dilatačních a akustických izolačních pásů podlah.

Strojní zbrúšení výmaleb.

Provádění jádrových omítek ve 2. NP, 1. vrstvy vyrovnávací stěrky

Zazdívání prostupů ve 2. NP.

Lepení parotěsné fólie, její utěsňování.

Dokončování SDK v jednotlivých podlažích.

Zpracování CN zhotovitele na přemístění velké mozaiky z místnosti PC 117 do prostoru hlavního vstupního koridoru

Pokračuje montáž otopných těles ve všech podlažích

Probíhá montáž rozvodů vody a kanalizace

Demontáže původních rozvodů VZT, montáž hlavních tras potrubí pro odvětrání chodeb, sociálních zařízení a technických místností gastro, montáž zámečnických konstrukcí pro osazení VZT jednotek na střeše objektu.

Probíhá montáž kabeláže elektro osvětlení – sektor B+C, silnoproud v 1. NP, kontrola dokončených elektromontážních prací, montáž kabelových žlabů a rozvodů + MaR sekce B + C 1. až 3. NP

Probíhá rekonstrukce lékárny.

#### **Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a**

Provedena montáž hromosvodné soustavy.

Proběhne další měření vlhkosti v konstrukci podlahy.

Probíhá kompletace elektro.

Montáž truhlářských výrobků.

#### **4) Veřejné zakázky, přehled,**

Bylo konstatováno, že všichni členové výboru obdrželi mailem přehled zakázek

#### **5) Hlídač státu - informace o stavu**

P. Mikoláš uvedl informace o hlídači státu, odkázal na existující směrnice o zadávání veřejných zakázek a aplikaci zákona o registru smluv QI 61-01-08, kterou členové výboru obdrželi v podkladech. Uvedl, že problematiku hlídače státu konzultoval na jaře roku 2020 s paní Morávkovou. Dále bylo Ing. Kouckým vysvětleno, z jakého důvodu je nyní MČ P10 hodnocena nižším stupněm hodnocení, než v minulých letech. Je to způsobeno rozdílným přístupem k informacím zadávaným v systému Agendio, ze kterého hlídač státu informace čerpá. Konkrétně se jedná o způsob uveřejňování dodatků, které jsou systémem vyhodnocovány jako nové smlouvy. Z tohoto důvodu je pak MČ hodnocena, jako riziková, protože z pohledu hlídače státu je mnoho smluv s jedním dodavatelem.

Ing. Mikoláš upozornil na povinnosti vedoucích odborů vyplývající ze směrnice a uvedl, že kromě vlivu rozdílů v metodice úřadu a Hlídače státu existuje cca přes dvě desítky pravděpodobně neplatných smluv. Situace vznikala již za minulé koalice a ani v posledních dvou letech nedošlo ke zlepšení. Ing. Sedmihradská sdělila, že touto problematikou se aktuálně zabývá tajemnice, která v nejbližší době rozešle všem, kteří do systému Agendio smlouvy ukládají návod, aby k tomuto problému již nedocházelo. Další problémy smluv řeší právníci. Na dotaz Ing. Peka Ing. Koucký uvedl, že v souladu se směrnicí QI 61-01-08 zasílá OMP tajemnici úřadu pravidelné přehledy, a že za zveřejňování smluv jsou odpovědni

jednotliví referenti, kteří mají povinnost smlouvy, které mají v gesci zveřejňovat. O postupu řešení problémů budou členové výboru informováni na dalším zasedání výboru.

## 6) Diskuze, různé

## 7) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:36 hodin



předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMC Praha 10

ověřovatel: Ing. Miroslav Kos  
tajemník: Ing. Filip Koucký

