

Podrobný harmonogram výstavby

Zakázka: Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

| Podrobný harmonogram výstavby | | | | | 2022 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|------------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|
| datum vytvoření: 20.05.2022 | | | | | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen |
| OBJEKT | Název dílu | Doba trvání (dnů) | Zahájení | Dokončení | | | | | | | |
| | Celková doba realizace | 213 | 01.04.2022 | 31.10.2022 | | | | | | | |
| | Převzetí staveniště | 1 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | | | | | | | |
| | Doba realizace I. Etapy | 213 | 01.04.2022 | 31.10.2022 | | | | | | | |
| | Doba realizace II. Etapy | 60 | 24.06.2022 | 23.08.2022 | | | | | | | |
| | Zahájení díla, příprava staveniště, přípravné práce, kácení dřevin | 3 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | | | | | | |
| Objekt A | Zateplování soklu a zasypání | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 50 | 11.04.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 50 | 11.04.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Výměna střešního pláště | 29 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | | | | | | | |
| | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 24.06.2022 | 02.07.2022 | | | | | | | |
| | SDK konstrukce | 14 | 02.07.2022 | 16.07.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | | | | | | | |
| Objekt B | Zateplování soklu a zasypání | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 50 | 11.04.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 50 | 11.04.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Montáž MIV | 10 | 24.06.2022 | 04.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplení fasády s MIV | 30 | 24.06.2022 | 24.07.2022 | | | | | | | |
| | Výměna střešního pláště | 29 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | | | | | | | |
| | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 18.07.2022 | 26.07.2022 | | | | | | | |
| Objekt C | SDK konstrukce | 14 | 26.07.2022 | 09.08.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 09.08.2022 | 16.08.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování soklu a zasypání | 15 | 14.08.2022 | 29.08.2022 | | | | | | | |
| | Demontáž stávající střešní krytiny | 14 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | | | | | | | |
| | Montáž zateplení a izolace ploché střechy | 30 | 15.07.2022 | 14.08.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 55 | 01.04.2022 | 26.05.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 30 | 15.07.2022 | 14.08.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 15 | 14.08.2022 | 29.08.2022 | | | | | | | |
| Objekt D - fasáda D2.1, D3 a D4.1 | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 02.07.2022 | 10.07.2022 | | | | | | | |
| | SDK konstrukce | 14 | 10.07.2022 | 24.07.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování soklu a zasypání | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 50 | 18.04.2022 | 07.06.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 50 | 18.04.2022 | 07.06.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Výměna střešního pláště | 29 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | | | | | | | |
| Objekt D - fasáda D2.2 a D4.2 | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 10.07.2022 | 18.07.2022 | | | | | | | |
| | SDK konstrukce | 14 | 18.07.2022 | 01.08.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 01.08.2022 | 08.08.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování soklu a zasypání | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 50 | 08.04.2022 | 28.05.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 50 | 08.04.2022 | 28.05.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Výměna střešního pláště | 29 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | | | | | | | |
| OBJEKT E | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 26.07.2022 | 03.08.2022 | | | | | | | |
| | SDK konstrukce | 13 | 03.08.2022 | 16.08.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování soklu a zasypání | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 30 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Úprava zateplení střechy a klempířina | 30 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 30 | 30.06.2022 | 30.07.2022 | | | | | | | |
| | Výměna střešního pláště | 29 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | | | | | | | |
| OBJEKT F | Vnitřní rozvody řemesel | 8 | 24.06.2022 | 02.07.2022 | | | | | | | |
| | SDK konstrukce | 25 | 02.07.2022 | 27.07.2022 | | | | | | | |
| | Malby | 7 | 27.07.2022 | 03.08.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování soklu a zasypání | 18 | 13.10.2022 | 31.10.2022 | | | | | | | |
| | Montáž mobilního zastřešení objektu | 14 | 17.06.2022 | 01.07.2022 | | | | | | | |
| | Demontáž stávající střešní konstrukce | 30 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | | | | | | | |
| | Montáž střešní konstrukce | 30 | 31.07.2022 | 30.08.2022 | | | | | | | |
| | Montáž zateplení a izolace ploché střechy | 30 | 30.08.2022 | 29.09.2022 | | | | | | | |
| | Zateplování fasády | 45 | 01.04.2022 | 16.05.2022 | | | | | | | |
| | Demontáž mobilního zastřešení objektu | 14 | 29.09.2022 | 13.10.2022 | | | | | | | |
| | Vnější montáž VZT | 30 | 29.09.2022 | 29.10.2022 | | | | | | | |
| | Okapový chodník a zemní práce | 18 | 13.10.2022 | 31.10.2022 | | | | | | | |

Zahájení prací na rekonstrukci střechy pavilonu F je orientační a bude se odvíjet od vydání platného povolení stavebním úřadem. Oprava střešního pláště ostatních budov nereflektuje požadavky pro případný záchytný systém FVE.