

## Důvodová zpráva

Na základě usnesení ZMČ číslo 13/16/2019 ze dne 17. 12. 2019 je Radě MČ Praha 10 předkládána informace o realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt *Moje stopa* (přehled o stavu realizací jednotlivých návrhů tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu), včetně návrhu na změny v realizacích návrhů „*Promenáda Botič*“ a „*Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech*“ a to z důvodu nemožnosti realizace předmětů návrhů v jejich plném rozsahu tak, jak bylo autory navrženo.

### **Ke změně v rozsahu realizace**

Návrh „*Promenáda Botič*“ byl jedním z vítězných návrhů ve 2. ročníku projektu *Moje stopa* a jeho předmětem byla komplexní rekultivace prostoru kolem koryta Botiče v ulicích Přípotoční (u gymnázia a logopedické školy) a K Botiči. Autor do svého návrhu zapracoval opravu poničených laviček a rozpadajícího se zábradlí, výměnu rezavějících košů a pročištění břehů Botiče tak, aby byla tato lokalita příjemným místem pro procházky a setkávání místních obyvatel. Součástí kultivace byl i návrh na náhradu zábradlí lemuujícího koryto za přírodní bariéru, tedy kompaktní živý plot.

Realizace návrhu byla započata repasí laviček a výměnou odpadkových košů. Současně bylo zahájeno jednání se správcem vodního toku, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy. Tato organizace hl. m. Prahy ovšem zaujala k této části návrhu negativní stanovisko. S ohledem na péči o řečiště kladla podmínku zachování dvoumetrových pravidelných mezer pro přístup techniky ke korytu. Výměna stávajícího zábradlí za zelenou souvislou bariéru je v podobě, v jaké ji autor navrhl, nerealizovatelná, a to především z důvodu bezpečnosti procházejících osob.

Z tohoto důvodu je RMČ navrženo schválit ukončení realizace tohoto návrhu a to i s ohledem na to, že MČ plánuje komplexní úpravy této lokality v rámci zpracovávaného projektu úprav okolí Makuchovy lávky a promenády podél Botiče, který vychází z Urbanistické studie Botič. Vlastní realizace je pak plánována v následujících letech.

Předpokládané celkové náklady na realizaci tohoto návrhu byly vyčísleny na částku 969 950 Kč, doposud bylo vyčerpáno 119 790 Kč.

Návrh „*Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech*“, který získal podporu hlasujících ve 4. ročníku projektu *Moje stopa*, spočíval v rozšíření možností pro volnočasové aktivity návštěvníků Heroldových sadů. Autoři navrhovali instalaci herní plochy pro „*Člověče nezlob se*“ a šachového stolku. Pro zachování co největší souvislé travnaté plochy parku bylo s autory dohodnuto, že pro hru „*Člověče nezlob se*“ bude zakoupeno mobilní velkoplošné hrací plátno s figurami. Toto vybavení mělo být denně po uzavření parku sklízeno hlídací službou, která v té době v parku fungovala, a na noc uskladňováno v, k tomuto účelu zakoupeném, venkovním úložném boxu. Smlouva pro hlídací službu ale nebyla prodloužena, čímž není zaručen dozor nad vybavením a udržitelnost této investice není zajištěna.

RMČ je z tohoto důvodu navrhováno schválit realizaci tohoto návrhu pouze instalací šachového stolku do prostoru altánku, v němž v minulosti byl umístěn veřejný klavír.

Předpokládané celkové náklady na realizaci tohoto návrhu byly vyčísleny na částku 300 000 Kč a doposud nebylo v jeho realizaci čerpáno.

Finanční prostředky uspořené změnou rozsahu realizací předmětných návrhů budou použity na pokrytí nákladů na realizace ostatních návrhů, u nichž vzrostly v důsledku růstu cen za stavební práce realizační náklady, především návrhu „*Opravme zchátralé schody u MČ Hřibská*“. Jejich účel, spočívající v jejich určení pro participativní rozpočet, bude tedy zachován.

**K realizaci 5. ročníku projektu Moje stopa**

Usnesením RMČ číslo 287 ze dne 14. 4. 2020 byla s ohledem na pandemii koronaviru pozastavena realizace 5. ročníku projektu Moje stopa a vzhledem k tomu, že v současné době trvá nouzový stav, vyhlášený vládou České republiky usnesením č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření, a nejistou predikcí do blízké budoucnosti, není prozatím situace vhodná pro vyhlášení jeho pokračování.

V roce 2020 byla tedy ze strany úřadu věnována pozornost realizacím nedokončených návrhů z 1. - 4. ročníku, z nichž se podařilo dokončit tři (Fitnesspark Malešice, Pítka v parku u ul. v Olšinách a Sportovně-relaxační zóna na pozemku ZŠ Rybníčkách) a další tři (Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech, Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská a Dětské mraveniště) jsou zaslavněny s předpokládanou realizací do konce roku 2020.

## Přehled stavu realizací návrhů

### 1. ročník

#### 1. METRO STRAŠNICKÁ - DOKONČENO

Navrhovaná celková cena: 948 000Kč, celkem vyčerpáno: 948 047,97 Kč

#### 2. REVITALIZACE PARKU SOLIDARITA - DOKONČENO

Navrhovaná celková cena: 555 721 Kč, celkem vyčerpáno: 501 872, 40 Kč

#### 3. SEJDEME SE NA DVOŘE - DOKONČENO

Navrhovaná celková cena: 370 000 Kč, celkem vyčerpáno: 498 786, 25 Kč

#### 4. REVITALIZACE OKOLÍ BOTIČE - VYŘAZEN

Navrhovaná celková cena: 940 700 Kč, celkem vyčerpáno: 117 790,- Kč (zpracování PD)

Na základě poptávkového řízení byla předložena cenová nabídka trojnásobně překračující navrhovanou cenu projektu, tudíž návrh nesplňoval pravidla participativního rozpočtu.

#### 5. BEZPEČNÉ ULOŽENÍ JÍZDNÍCH KOL - DOKONČENO/ZRUŠENO

Navrhovaná celková cena: 931 700 Kč, celkem vyčerpáno: 814 795 Kč

Lokality umístění sestav:

U Vršovického nádraží	začátek provozu 5/2018
metro Strašnická	začátek provozu 9/2017
budova ÚMČ	začátek provozu 9/2017

Cykloboxy na území Prahy 10 byly ke svému účelu využívány z cca 15%. Nejvíce byla využívána sestava u metra Strašnická, dále u budovy ÚMČ. V zimních měsících nebyly využívány téměř vůbec. V 1. pololetí 2019 byl u boxů nastaven placený provoz, jeho vyhodnocení proběhlo v červnu 2019. Vzhledem k tomu, že v drtivé většině byly boxy využívány bezdomovci k ukládání věcí, což odrazovalo cyklisty k využívání boxů k účelu, k němuž byly instalovány a ze strany veřejnosti byly podávány stížnosti, bylo usnesením RMČ č. 674 ze dne 10. 9. 2019 rozhodnuto o zrušení jejich provozu.

#### 6. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ NA TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVKÁCH - PROBÍHÁ/ze strany MČ P10 dokončeno

Navrhovaná celková cena: 175 000 Kč, celkem vyčerpáno: 107 360,- Kč

K navrhovaným přechodům byla zpracována kompletní dokumentace s povolením stavby a vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky HMP, svěřené do správy TSK, byla na základě usnesení RMČ č. 996 ze dne 3. 12. 2019 uzavřena smlouva o předání práv k projektu Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí a obě akce byly zařazeny do plánu TSK k realizaci.

## **7. PIETNÍ A ODPOČINKOVÉ MÍSTO – KAPLIČKA MALEŠICE - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 938 657 Kč, zatím vyčerpáno: 45 375 Kč

S ohledem na vlastnictví pozemku byl vyžádán souhlas se záměrem stavby a zároveň odeslána žádost o uzavření výpůjční smlouvy mezi MČ Praha 10 a MHMP, která byla kladně vyřízena. Na základě požadavků dotčených orgánů došlo k úpravě projektové dokumentace k žádosti o zahájení územního řízení o umístění stavby. Poté bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Následovala příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, včetně získání všech stanovisek dotčených orgánů státní správy. Odbor evidence majetku MHMP vydal plnou moc k dotčenému pozemku a v současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení a s pověřeným architektem je jednáno o zpracování prováděcí dokumentace.

## **2. ročník**

### **1. PIKNIŠTĚ - PIKNIKOVÝ PLÁCEK S OHNIŠTĚM V MALEŠICKÉM LESÍKU - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 260 000 Kč, celkem vyčerpáno: 238 120 Kč.

### **2. SÍŤ POULIČNÍCH PÍTEK – PÍTKO P - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 490 000 Kč, zatím vyčerpáno: 118 580 Kč

V rámci projektu proběhla jednání s MHMP a SŽDC o povolení umístění pítek na pozemcích v jejich vlastnictví a povolení umístění v ochranném pásmu dráhy. Byl zpracován projekt pro územní souhlas a proces engineeringu. Časově náročné bylo získání souhlasu HMP jakožto majitele pozemků a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků (nádraží Vršovice a ul. Rembrandtova) pro zadání veřejné soutěže na zhotovitele. Po vypořádání vztahů s HMP proběhlo poptávkové řízení na dodavatele. S ohledem na dodržení rozpočtu tohoto návrhu byl počet pítek zredukován z pěti na dvě.

### **3. PLOCHA K AKTIVNÍMU ODPOČINKU PRO STARŠÍ GENERACI V PRŮBĚŽNÉ ULICI - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 480 000 Kč, celkem vyčerpáno: 472 327, 90 Kč

### **4. RENOVACE SCHODIŠTĚ U TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY SOLIDARITA - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 218 350 Kč, celkem vyčerpáno: 218 349, 34 Kč.

### **5. PŘÍSTUPOVÁ CESTA K ZŠ ŠVEHLOVA - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 380 000 Kč, celkem vyčerpáno: 166 574 Kč

### **6. PROMENÁDA BOTIČ - PROBÍHÁ - doporučení ke změně rozsahu**

Navrhovaná celková cena: 969 950 Kč, zatím vyčerpáno: 174 451 Kč

Realizace návrhu byla započata repasí laviček a výměnou odpadkových košů. Současně bylo zahájeno jednání se správcem vodního toku, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy. Tato organizace ovšem zaujala k této části návrhu negativní stanovisko. S ohledem na péči o řečiště kladla podmínku zachování dvoumetrových pravidelných mezer pro přístup techniky ke korytu. Výměna stávajícího zábradlí za zelenou souvislou bariéru je v podobě, v jaké ji autor navrhl, nerealizovatelná, a to především z důvodu zajištění bezpečnosti procházejících osob.

**7. FITNESS PARK MALEŠICE - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 996 000 Kč, celkem vyčerpáno: 1 024 861,30 Kč

**8. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V PARKU HEROLDOVY SADY - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 510 000 Kč, celkem vyčerpáno: : 489 929 Kč

**9. VYHLÁŠENÍ JIRÁSKOVY ALEJE PAMÁTNÝM STROMOŘADÍM - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 600 000 Kč, celkem vyčerpáno: 524 841 Kč

**3. ročník****1. REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ POD RAPIDEM - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 1 000 000 Kč, celkem vyčerpáno: 977 025,39 Kč

**2. REVITALIZACE POZEMKU NAD ULICÍ KE SKALKÁM - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 998 000 Kč, zatím vyčerpáno: 99 180 Kč

Na podzim roku 2018 byla dokončena revitalizace horní části pozemku, konkrétně vyčištění od náletových dřevin a zdravotní řez dřevin stávajících. Vytěžená dřevní hmota byla naštěpkována a použita na úpravu cesty. Současně byla odvezena černá skládka a došlo k vyklizení obydlí bezdomovců. Od června 2018 čekáme na vyjádření MHMP k žádosti o výpůjčku pozemku, kterou Komise majetková RHMP projednala dne 12. 3. 2020 s kladným stanoviskem. Po odsouhlasení RHMP a uzavření smlouvy o výpůjčce proběhne realizace hřiště a schodů.

**3. GRILOVACÍ ZÓNA GUTOVKA - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 1 000 000 Kč, zatím vyčerpáno: 54 450 Kč

S ohledem na vyjádření správců všech inženýrských sítí, probíhajících pod dotčeným pozemkem, bylo rozhodnuto o změně umístění, a to na prostranství u KD Barikádníků. Tato změna byla s autorem prodiskutována a z jeho strany odsouhlasena. Nyní probíhá výběr zhotovitele PD.

**4. SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ ZÓNA NA POZEMKU ZŠ V RYBNÍČKÁCH - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 995 000 Kč, celkem vyčerpáno: 1 138 889,40 Kč

**5. HMYZÍ HOTELY - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 103 000 Kč, celkem vyčerpáno: 103 000 Kč

**6. PÍTKA V PARKU U ULICE V OLŠINÁCH - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 250 000 Kč, celkem vyčerpáno: 473 790,39 Kč

## **7. DOBUDOVÁNÍ PIETNÍHO MÍSTA OBĚTEM ČESKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ A OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V PARKU IVANA JILEMNICKÉHO PŘI ULICI ČERNOKOSTELECKÁ - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 330 000 Kč, zatím vyčerpáno: 0 Kč

Původní cenová kalkulace byla navržena dle projednání se sochařem, jenž by vytvořil plastiku pouze za náklady. Po jeho úmrtí proběhlo jednání se synem zmíněného sochaře, který předjednané podmínky v dané cenové relaci neakceptoval a za své dílo požadoval částku, která několikanásobně převyšuje rozpočet na tento návrh.

Po dohodě s autorem dojde, vzhledem k výše uvedenému, k úpravě prostoru kolem stávajícího pamětního kamene a přilehlého pítka, instalace míst k posezení tak, jak bylo součástí návrhu, umístění informační tabule a repasu pamětní desky.

## **8. STŮL V PARKU - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 292 000 Kč, celkem vyčerpáno: 266 710 Kč

# **4. ROČNÍK**

## **1. BOSONOHÁ STEZKA - DOKONČENO**

Navrhovaná celková cena: 447 000 Kč, celkem vyčerpáno: 411 218 Kč

## **2. HERNÍ VOLNOČASOVÁ SESTAVA V HEROLDOVÝCH SADECH - PROBÍHÁ - doporučení ke změně rozsahu**

Navrhovaná celková cena: 300 000 Kč, zatím vyčerpáno: 0 Kč

S ohledem na ukončení činnosti dozorové služby v parku bude, po konzultaci s autory, instalován pouze šachový stolec.

## **3. OPRAVME ZCHÁTRALÉ SCHODY U MŠ HŘIBSKÁ - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 470 000 Kč, zatím vyčerpáno: 0 Kč

Garant je s autorkou v kontaktu, v místě proběhlo šetření za účelem průzkumu rozsahu potřebných zásahů a schůzky s několika potencionálními dodavateli. V současné době probíhá sběr cenových nabídek.

## **4. DESÍTKOVÉ KNIHOBUKY - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 490 000 Kč, zatím vyčerpáno: 92 040 Kč

Garant je s autory v kontaktu, probíhá diskuse nad konstrukčními vlastnostmi knihobudek. Ze strany dodavatele byly vytvořeny základní desky pro instalaci budek.

## **5. NOVÝ PARK SKALKA - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 1 000 000 Kč, zatím vyčerpáno: 132 500 Kč

Realizace tohoto návrhu závisí na ukončení zahloubení vysokonapětového vedení protínajícího celý travnatý pozemek mezi ulicemi Pod Strání a Tomická. Podle informací PRE, a. s., je zahloubení plánováno na počátek roku 2021. V tomto roce proběhlo několik setkání s autory pro dohodnutí podob jednotlivých prvků a harmonogramu, který musí reflektovat stavební práce správce el. sítě.

Vzhledem k tomu, že navrhované prvky mají být ze dřeva a v autorském provedení, byla sochaři zadána jejich výroba s tím, že instalace prvků proběhne po ukončení prací ze strany PRE, a. s.

## **6. ODPOČINKOVÁ ZÓNA PŘED ZŠ JAKUTSKÁ - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 600 000 Kč, zatím vyčerpáno: 0 Kč

Záhy po ukončení hlasování bylo ÚMČ Praha 10 doručeno oznámení správce teplovodní sítě, společnosti Termonta Praha, a. s., o záměru rekonstrukce teplovodu v trati Jakutská/Volyňská, která se zásadně dotýká území Brázdova parku, jenž je předmětem úprav. Realizaci bylo nutné tomuto zásahu přizpůsobit a osazení navrhovaných prvků zrealizovat až po ukončení výkopových prací, tedy až ve 4. Q 2020. V současné době je u dodavatele objednan mobiliář, který byl vybrán ve spolupráci se zástupci ZŠ Jakutská, po vyřešení podkladových ploch bude mobiliář instalován. Navrhovaná ochranná zídka u přilehlého prostoru pro odpadové kontejnery bude řešena s ohledem na dodržení rozpočtu tohoto návrhu.

## **7. PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ - HŘIŠTĚ PLNÉ PŘIROZENÉHO POHYBU PRO STARŠÍ DĚTI - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 998 000 Kč, zatím vyčerpáno: 83 490 Kč

Byla zpracována projektové dokumentace pro získání územního souhlasu, v září 2020 proběhlo VŘ na dodavatele, v současné době projektantka dopracovává prováděcí dokumentaci a s ohledem na klimatické podmínky je předpokládán termín realizace na jaře 2021.

## **8. DĚTSKÉ MRAVENIŠTĚ - PROBÍHÁ**

Navrhovaná celková cena: 988 000 Kč, zatím vyčerpáno: 130 680 Kč

Vzhledem k tomu, že navrhované prvky zasahují mimo pozemek, svěřený MČ Praha 10, byla s HMP vyřízena smlouva o výpůjčce pozemku. Následně byla zpracována PD, v září 2020 proběhlo VŘ na dodavatele a nyní probíhá samotná realizace.

## Městská část Praha 10

# ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení  
Zastupitelstva městské části Praha 10  
číslo  
ze dne 21. 12. 2020

### **k informaci k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

#### **I. bere na vědomí**

informaci k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

#### **II. ukládá**

##### **1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ**

1.1. předložit ZMČ informaci o realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa za rok 2021

Termín: 31. 12. 2021

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ  
Číslo tisku: P10-132234/2019