

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. – požadavky na provoz, výluky TT, omezení MHD a IAD v r. 2020

Podkladem pro návrh je schválený koncept DIO z 08/2015 zpracovaný SUDOP a.s. Etapy byly předvedeny v časovém rozmezí únor – prosinec 2020.

1. Úplná uzavírka v ul. Nad Vinným potokem pod žel. mostem (SO 5-20-01)
 - umístění zařízení staveniště a plochy pro výstavbu stavebních objektů1.1.2020 – 31.12.2020

2. Úplná uzavírka v ul. Bartoškova pod železničním mostem (SO 5-20-01)
 - zásyp základů + montáž podpěrné skruže (48 hod) 3.4.2020 6:00 – 5.4.2020 22:00
 - montáž ocelových nosníků NK, rektifikace + svařování, montáž cetris desek, montáž ochranných lávek a prostrkávání příčné armatury mostovky, spouštění kce do def. podoby 9.4.2020 6:00 – 13.4.2020 6:00
 - betonáž mostovky 2.5.2020 6:00 – 20:00
 - demontáž podpor a konzol 30.5.2020 6:00 – 31.5.2020 22:00
 - zatěžovací zkouška 6.6.2020 6:00 – 16:00

3. Částečná uzavírka v ulici Bartoškova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-01)
Z DŮVODU PŘÍMÉ KOLIZE SPODNÍ STAVBY JE NUTNO ČÁSTEČNĚ VYLOUČIT PROVOZ NA PK
 - umístění podpěrné konstrukce PIŽMO - průjezd vozidlům umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3,20 m 6.1.2020 6:00 – 3.4.2020 6:00
 - provoz vozidel bude řízen pomocí provizorní SSZ, pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,50 m 5.4.2019 22:00 – 9.4.2020 6:00
 - 13.4.2020 6:00 – 2.5.2020 6:00
 - 31.5.2020 22:00 – 6.6.2020 6:00

4. Částečná uzavírka v ulici Vršovická v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)
 - stavba ochranné konstrukce nad vozovkou ul. Vršovická/Otakarova 16.2.2020 6:00 – 28.2.2020 6:00

5. Částečná uzavírka v ulici Vršovická/ Otakarova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)
 - Pro umístění ochranného rámu nad vozovkou a chodníkem 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

6. Úplná uzavírka v ul. Perucká – most přes potok Botič pod(SO 5-20-04)
 - demolice starého mostu a následná výstavba nového mostu + zařízení staveniště 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

- | | |
|---|---------------------------|
| 7. Zkrácení odstavných stání BUS HMD o cca 10 m v ul. Ukrajinská před podchodem (SO 5-20-02)
- příjezdová komunikace k výpravní budově a podchodu, kanalizace, vodovod | 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 |
| 8. Úplná uzavírka ulice Bartoškova, Čestmírova
- výstavba kanalizace pro přístupové komunikace k podchodu (SO 5-20-02) | 15. 3. 2020 – 15. 4. 2020 |
| 9. částečné omezení parkování ul. Bartoškova
- umístění přechodu pro chodce – přístupová komunikace k podchodu (SO 5-20-02) | 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 |
| 10. částečné omezení parkování ul. Bělehradská
- výstavba odvodnění, příjezd na staveniště | 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 |