

## Faktura - daňový doklad v RPDP

Číslo: 240200001

Dodavatel: Technik Stav LTE s.r.o.  
Berlínská 1491/9  
10200 Praha 10 - Hostivař

Částka: 409 040,58 Kč  
Variabilní symbol: 240200001  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Objednávka: OBJ č. O2/82/2023/0085

IČO: 03608361 DIČ: CZ03608361

Telefon:

E-mail:

Web:

Městský soud v Praze C 234599

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
Vršovická 1429/68  
10138 Praha 10 - Vršovice

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Banka: Československá obchodní banka, a.s.  
Účet: 270773716/0300  
IBAN: CZ0703000000000270773716  
SWIFT: CEKOCZPP

Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10  
Vršovická 1429/68  
10138 Praha 10 - Vršovice

Datum vystavení: 18.01.2024

Datum splatnosti: 19.02.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.01.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturuje Vám provedení stavebních prací dle OBJ č. O2/82/2023/0085 ze dne 13.11.2023 na akci:

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Strašnické divadlo - Havarijní oprava fasády a výměna oken ve výšce dle Soupisu prací:		409 040,58	1,000 kpl	409 040,58	*



QR Platba+F

## Platební údaje

Číslo účtu/kód banky 270773716/0300

Variabilní symbol: 240200001

Datum splatnosti: 19.02.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Celkem k úhradě 409 040,58 Kč

## DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
RPDP	409 040,58		409 040,58
<b>Celkem</b>	<b>409 040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>409 040,58</b>

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

## Celkem k úhradě



MC10P001YW5Q

409 040,58 Kč

## Přílohy:

- Zjišťovací protokol 01/2024/23043
- Soupis provedených prací za 01/2024


MC Praha 10  
Doručeno: 22.01.2024  
P10 - 033632/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es92082871

Razítko a podpis



"Daň odvede zákazník"

Tabulka DPH pro příjemce plnění	Datum
Sazba	
Základní	-----
Snížená	-----
Druhá snížená	-----
Nulová	-----
<b>Celkem</b>	

Doklad vystavil:

Zpracováno v systému Ježek software DUEL

strana 1 z 1

fakturace

www.jezeksw.cz



Městská  
část  
Praha 10

## OBJEDNÁVKA č. O2/82/2023/0085

<b>Odběratel:</b>	Městská část Praha 10	<b>Dodavatel:</b>	Technik Stav LTE s.r.o.
<b>Adresa:</b>	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	<b>Adresa:</b>	Berlínská 1491/9 10200 Praha
<b>IČO:</b>	00063941	<b>IČO:</b>	03608361
<b>DIČ:</b>	CZ00063941	<b>DIČ:</b>	CZ03608361
<b>Číslo účtu:</b>	9021-2000733369/0800	<b>Číslo účtu:</b>	270773716/0300
<b>Kontakt:</b>	Magda Nováková	<b>Kontakt:</b>	Milan Slaný
<b>E-mail:</b>	magda.novakova@praha10.cz	<b>E-mail:</b>	technik.stav@gmail.com
<b>Tel.:</b>	267 093 542		

**Termín plnění:** 15.02.2024

**Datum vystavení:** 13.11.2023

**Objednáváme u Vás:**

<b>Havarijní oprava fasády a výměna výplní Strašnické divadlo</b>	
Havarijní oprava fasády a výměna výplní Strašnické divadlo	
DPH	21 %
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>644 777,77Kč</b>

### Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasilaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz) či prostřednictvím datové schránky: [irn7wg](mailto:irn7wg)).

**Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.**

**Za objednatele:**

Brzoň Jakub Bc.

vedoucí odboru majetkoprávního

**Akceptace objednávky:**

Jakub  
Brzoň

Digitálně podepsal  
Jakub Brzoň  
Datum: 2023.11.14  
12:44:40 +01'00'

Milan  
Slaný

Digitálně podepsal  
Milan Slaný  
Datum: 2023.11.14  
13:55:21 +01'00'

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE  
O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH**

Sledované období : **LEDEN 2024**

Protokol číslo : **ZP 001/2024/23043** K faktuře č.: 240200001

OBJEDNATEL :

<b>Městská část Praha 10</b> OŽP ÚMČ Praha 10 Vršovická 68 Praha 10, PSČ 101 38 IČ: 000 63 941      DIČ: CZ00063941 Číslo účtu: 27-2000733369/0800
---

ZHOTOVITEL :

<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b> zastoupená jednatelem společnosti Janem Slaným Berlínská 1491/9 Praha 10, PSČ 102 00 IČO: 036 08 361      DIČ: CZ03608361 Číslo účtu: 270773716/0300
--

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	<b>Havarijní oprava fasády a výměna výplní, Strašnické divadlo</b>
PŘEDMĚT DÍLA :	Předmětem díla je provedení výměny oken a oprava havarijního stavu fasády na Strašnickém divadle v ulici Solidarity. Součástí opravy fasády je i oprava plastiky nad hlavním vstupem do divadla.

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH	poznámky
<b>Objednávka č. O2/82/2023/0085 ze dne 13.11.2023 celkem</b>	<b>644 777,77 Kč</b>	
230431 - Oprava fasády bez DPH	282 648,70 Kč	
230432 - Výměna výplní bez DPH	362 129,07 Kč	
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>644 777,77 Kč</b>	

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného měsíce	zbývá k fakturaci
230431 - Oprava fasády	0,00 Kč	<b>61 816,68 Kč</b>	0,00 Kč	220 832,02 Kč
230432 - Výměna výplní	0,00 Kč	<b>347 223,90 Kč</b>	0,00 Kč	14 905,18 Kč
<b>Fakurováno celkem bez DPH</b>	0,00 Kč	<b>409 040,58 Kč</b>	0,00 Kč	235 737,20 Kč
			<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>644 777,77 Kč</b>

**PROHLÁŠENÍ**

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek za dané období"

za objednatele převzal a souhlasí:

Jméno, funkce: Ing. Magda Nováková

datum: 18. 01. 2024

podpis :




za zhotovitele předal :

Jméno, funkce: Milan Slaný

datum: 18. 01. 2024

podpis :

TECHNIK STAV LTE S.R.O.  
sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10  
Heslo: 270773716



# SOUPIS PRACÍ

Slavba: 230431

Oprava fasády Strašnické divadlo

Místo: Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10

Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68

Projektant: 0

Uchazeč: Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: Milan Slaný

## FAKTURACE PRACÍ ZA OBDOBÍ: LEDEN 2024

**CELKEM 61 816,68 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>282 648,70</b>

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
		<b>61 816,68</b>	<b>220 832,02</b>

### D HSV Práce a dodávky HSV 234 688,43

**36 174,41 198 514,02**

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 114,01

**0,00 161 114,01**

4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ramů oken a dveří keramických sokly obklepením malířskou páskou	m	244,480	7,00	1 711,35
			"okna 1,5x2,32m, 8ks" (1,5*4+2,32*4)*8*2				244,480
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	98,240	445,00	43 715,80
			"8x okno" (2,32*2+1,5)*9*2				98,240
6	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastelových tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	107,690	55,00	5 922,95
			"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
			"otvory" (3,5*2,1)*4*1*2				-27,840
			"ostění" (3,5*2,1*2)*0,1*4*2				6,840
13	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (skrabaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	107,690	710,00	76 459,90
			"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
			"otvory" (3,5*2,1)*4*1*2				-27,840
			"ostění" (3,5*2,1*2)*0,1*4*2				6,840
14	K	629135101	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	24,000	660,00	15 840,00
			"8x okno" 1,5*8*2				24,000
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svahových ploch fólií ošlepenou lepicí páskou	m2	244,480	45,00	11 001,60
			"okna 3,5x2,11m, 4 ks" (3,5*2,11)*4*2				244,480
17	K	629999031	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů ze zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omitané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %	m2	107,690	60,00	6 461,40
			"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
			"otvory" (3,5*2,1)*4*1*2				-27,840
			"ostění" (3,5*2,1*2)*0,1*4*2				6,840

0,000	244,480	0,000	1 711,35
0,000	98,240	0,000	43 715,80
0,000	107,690	0,000	5 922,95
0,000	107,690	0,000	76 459,90
0,000	24,000	0,000	15 840,00
0,000	244,480	0,000	11 001,60
0,000	107,690	0,000	6 461,40
		<b>28 485,05</b>	<b>28 445,01</b>

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 930,06

**28 485,05 28 445,01**

20	K	9412111*2	Montáž lešení řadového ramového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, fasáda 32,89*5,5	m2	180,895	70,00	12 662,65
			"180,895*5"				180,895
21	K	941212121	Montáž lešení řadového ramového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111,66/m2-1,112	m2	2 713,425	5,00	13 567,13
			"180,895*15"				1 330,000
22	K	941211812	Demontáž lešení řadového ramového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	180,895	45,00	8 140,28
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	24,000	65,00	1 560,00
			"8x okno" (1,5*1,0)*2				24,000
24	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svátěle výšky podlaží do 4 m	m2	140,000	150,00	21 000,00

90,895	90,000	6 362,66	6 300,00
1 350,425	1 363,000	6 752,13	6 615,00
90,895	90,000	4 080,28	4 050,00
12,000	12,000	780,00	780,00
70,000	70,000	10 500,00	10 500,00
		<b>7 689,36</b>	<b>8 955,06</b>

#### D 997 Přesun sutě 16 644,36

**7 689,36 8 955,06**

31	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,576	2 270,00	12 657,52
			<a href="https://podniky.cz/price/1181721-9106993231">https://podniky.cz/price/1181721-9106993231</a>				
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,576	415,00	2 314,04
			<a href="https://podniky.cz/price/1181721-9106993231">https://podniky.cz/price/1181721-9106993231</a>				
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	111,520	15,00	1 672,80
			<a href="https://podniky.cz/price/1181721-9106993231">https://podniky.cz/price/1181721-9106993231</a>				
			5,576*20 "Přípočetné koeficientem množství"				111,520

2,576	3,000	5 647,52	6 810,00
2,876	3,000	1 069,04	1 248,00
51,520	60,000	772,80	900,00
		<b>15 892,27</b>	<b>12 568,00</b>

#### D PSV Práce a dodávky PSV 28 460,27

**15 892,27 12 568,00**


#### D 764 Konstrukce klempířské 28 460,27

**15 892,27 12 568,00**

54	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo lapů do sutí	m2	2,700	200,00	540,00
			"marýza nad vchodem" 2,7*1,0				2,700
55	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do sutí	m	12,000	210,00	2 520,00
			"8x okno" 1,5*8"				12,000

2,700	0,000	540,00	0,00
12,000	0,000	2 520,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství za období	Zbývajcí množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývajcí plnění (Kč)
56	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výžnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	2,700	1 640,00	4 428,00	1,350	1,350	2 214,00	2 214,00
	VV		*manžyla nad vchodem* 4,4*1,0*2		2,700						
57	K	764226401	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovinných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150	m	12,400	1 670,00	20 708,00	6,200	6,200	10 354,00	10 354,00
	VV		*8x okno* 1,55*8		12,400						
58	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	2 430,00	167,67	0,069	0,000	167,67	0,000
59	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	1 400,00	96,60	0,069	0,000	96,60	0,000
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>19 500,00</b>			<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>6 500,00</b>			<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>
90	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00	0,500	0,500	3 250,00	3 250,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Související (přípravné) práce Vybavení staveniště Připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště Zabezpečení staveniště Pronájem ploch, objektů Zničení zařízení staveniště											
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>8 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
91	K	040001000	Inženýrská činnost	soub.	1,000	8 000,00	8 000,00	0,500	0,500	4 000,00	4 000,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Stálý stavební dozor (kontrolní prohlídka stavby) Technik BOZP Dozor jiné osoby (památková péče) Plán BOZP na staveništi Plán zkoušek Technické požadavky na výroby Individuální zkoušky prováděné dodavatelem (tlakové, zatěžovací, zkoušky těsnosti, ostatní měření, monitoring rozborů) - zkoušky po provedení útlu Kompletní činnost Koordinační činnost Náklady vzniklé v souvislosti s realizační stavby											
<b>D VRN6 Územní vlivy</b>							<b>5 000,00</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
92	K	060001000	Územní vlivy	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	0,500	0,500	2 500,00	2 500,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Zřízené dopravní podmínky Mimoúzemní doprava materiálů a výrobků											



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230432

Výměna výplní Strašnické divadlo

Místo: Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10

Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/6B

Projektant: 0

Uchazeč: Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1481/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: Milan Slány

## FAKTURACE PRACÍ ZA OBDOBÍ: LEDEN 2024

**CELKEM 347 223,90 Kč**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>362 129,07</b>
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>44 742,62</b>
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>7 795,20</b>
29	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 "8x okno" (2,32*1,5)*8	m2	27,840	280,00	7 795,20
<b>Presun sutě</b>							<b>19 627,52</b>
35	K	997013904	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem: 17 02 02 "okna plastová" 0,697*0,75*8	t	4,182	3 520,00	14 729,64
36	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem: 17 02 03 "okna plastová" 0,697*0,25*8	t	1,394	3 520,00	4 906,88
<b>Presun hmot</b>							<b>17 319,90</b>
38	K	998018002	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí, výšky přes 6 do 12 m	t	8,882	1 950,00	17 319,90
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>305 883,40</b>
<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>296 729,75</b>
60	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m "8x okno" (1,5*2,32)*8	m2	27,840	1 650,00	46 936,00
61	M	61140054	okna plastové otevíravé/sklápné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	27,840	7 690,00	214 089,60
62	K	766629213	Montáž oken dřevěných Připlatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěním připojovací spára tl. do 15 mm, fólie "8x okno" (1,5*2+2,32*2)*8	m	61,120	180,00	11 001,60
63	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních osek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm okno 1,5x2,32m 8 ks 1,55*8	m	12,400	180,00	2 232,00
64	M	61140081	parapet plastový vnitřní - š 350mm, barva bílá	m	12,400	1 450,00	17 980,00
65	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 800mm, barva bílá okno 1,5x2,32m 8 ks 2*8	kus	16,000	85,00	1 040,00
66	K	998766102	Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,171	1 310,00	2 844,01
67	K	998766181	Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun provedený bez použití mechanizace pro transparentní výšku objektu	t	2,171	740,00	1 606,54
<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>9 153,65</b>
84	K	783826615	Hydroizobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchu hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stěnů, tloušťka 1 a 2 "stěny" 3,5*14,8*2 "otvory" (3,5*2,1)*4*1*2 "ostění" (3,5*2,1*2)*0,1*4*2	m2	107,690	85,00	9 153,65
86	K	784121001	Uskladnění nátěry v místnostech výšky do 3,60 m "stěny" 3,5*14,8*2 "otvory" (3,5*2,1)*4*1*2	m2	101,320	40,00	4 052,80
87	K	784181101	Penetrace podkladů jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,60 m "stěny" 3,5*14,8*2 "otvory" (3,5*2,1)*4*1*2	m2	101,320	20,00	2 026,40
89	K	784221101	nátěry z vnitřních stěn střešních konstrukcí sucha dvojnásobně, bílé za sucha otlénvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,60 m "stěny" 3,5*14,8*2 "otvory" (3,5*2,1)*4*1*2	m2	101,320	50,00	5 066,00
<b>D</b>		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>11 503,05</b>
<b>D</b>		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>5 503,05</b>
90	K	030001300	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 503,05	5 503,05

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
		<b>347 223,90</b>	<b>14 905,18</b>
		<b>44 742,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>7 795,20</b>	<b>0,00</b>
27,840	0,000	7 795,20	0,00
		<b>19 627,52</b>	<b>0,00</b>
4,182	0,000	14 729,64	0,00
		<b>4 906,88</b>	<b>0,00</b>
1,394	0,000	4 906,88	0,00
		<b>17 319,90</b>	<b>0,00</b>
8,882	0,000	17 319,90	0,00
		<b>296 729,75</b>	<b>9 153,65</b>
		<b>296 729,75</b>	<b>0,00</b>
27,840	0,000	46 936,00	0,00
27,840	0,000	214 089,60	0,00
61,120	0,000	11 001,60	0,00
		<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>
12,400	0,000	17 980,00	0,00
16,000	0,000	1 040,00	0,00
		<b>2 844,01</b>	<b>0,00</b>
2,171	0,000	1 606,54	0,00
		<b>0,00</b>	<b>9 153,65</b>
0,000	107,690	0,00	9 153,65
0,000	101,320	0,00	4 052,80
0,000	101,320	0,00	2 026,40
0,000	101,320	0,00	5 066,00
		<b>5 751,53</b>	<b>5 751,53</b>
		<b>2 751,53</b>	<b>2 751,53</b>
0,500	0,500	2 751,53	2 751,53

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
	F		<i>Poznámka k položce</i> <i>Předpokládaný rozsah plnění</i> <i>Související (přípravné) práce</i> <i>Výhlední staveniště</i> <i>Připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště</i> <i>Zabezpečení staveniště</i> <i>Průběžná plocha, úklid atd.</i> <i>Zrušení zařízení staveniště</i>				6 000,00			3 000,00	3 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				6 000,00				
93	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00	0,500	0,500	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Předpokládaný rozsah plnění</i> <i>Průběžná investice, případně třetích osob</i> <i>Státní provoz</i> <i>Zřízení pohyb vozidel v ohraněných místech</i> <i>Zelená zóna provoz, městský kolejový provoz</i> <i>Ochranné pásma</i> <i>Další provozní vlivy</i>								



TECHNIK STAV LTE S.R.O.  
 sídlo: Bednářská 1401/9, Praha 10

