

| Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3. čtvrtletí roku 2019                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |                        |
| Datum                                                          | Událost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fotodokumentace |   | Cena provedení bez DPH |
| 03.07.2019                                                     | <b>Uvolnění dřevěných podhledů</b> na chodbě ve 4. patře budovy C, jeden díl ze stropu spadl<br><b>Řešení:</b> podhledy byly zafixovány správnou firmou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano             | 1 | 0,- Kč                 |
| 10.07.2019                                                     | <b>Zahoření osvětlovacího tělesa</b> na WC ženy v 5. patře budovy B<br><b>Řešení:</b> osvětlovací těleso bylo vyměněno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne              |   | 0,- Kč                 |
| 11.07.2019                                                     | Frézování ucpané odpadní kanalizace pevnými usazeninami, na WC muži v budově C, <b>narušení křehkého plastového odpadního potrubí mezi 3. – 5.P.</b> Došlo k zatečení do prostor pronajatých SF a do VZT.<br><b>Řešení:</b> Potrubí bylo opraveno odbornou firmou                                                                                                                                                                                                                                                                       | ne              |   | 50 845 Kč              |
| 15.07.2019                                                     | Zjištěno <b>ulomení a vypadnutí šroubů spojujících části okna</b> a zajišťujících jeho stabilitu, v kanceláři C226.<br><b>Řešení:</b> Oprava okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano             | 2 | 560,- Kč               |
| 21.07.2019                                                     | <b>Zatečení vody</b> do suterénních prostor budovy A<br><b>Řešení:</b> podlahy byly strojově vysušeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne              |   | 1120,- Kč              |
| 23.07.2019                                                     | Došlo k <b>uvolnění okna z rámu v kanceláři C 227</b> , ke kterému došlo při jeho otvírání - směrem vně budovy. Okenní křídlo zůstalo na místě chyceno za gumové těsnění. K uvolnění okna z rámu došlo střižením spodního otočného čepu.o. Ke střižení čepu došlo důsledkem jeho koroze a degradace materiálu již nějaký čas před uvolněním okna.<br><b>Řešení:</b> pracovníci údržby okno usadili pomocí přísavek zpět do kotvicích otočných čepů, v co nejkratším možném čase byla zajištěna oprava a zafixování okna odbornou firmou | ano             | 3 | 4 300,- Kč             |
| 26.07.2019                                                     | Byla zjištěna masivní <b>koroze nosných sloupů podírajících pochozí terasu ÚMČ Praha 10</b> , v ulici Uljanovská<br><b>Řešení:</b> Nosné sloupy byly sanovány a opatřeny novým nátěrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ano             | 4 | 94 200 Kč              |
| 27.07.2019                                                     | Byla zjištěna masivní <b>koroze ocelových prvků venkovních schodišť na pochozí terasu ÚMČ Praha 10</b> , z ulice Uljanovská<br><b>Řešení:</b> Ocelové prvky byly sanovány a opatřeny novým nátěrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano             | 5 | 91 338 Kč              |
| 27.07.2019                                                     | Zjištěno <b>opadání nesoudržných částí ŽB konstrukcí terasy ÚMČ Praha 10</b> do vozovky v ulici Uljanovská<br><b>Řešení:</b> Čeká se na uvolnění finančních prostředků na opravu konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano             | 6 | 0 Kč                   |
| 31.07.2019                                                     | <b>Zatečení vody</b> do suterénních prostor budovy A<br><b>Řešení:</b> podlahy byly strojově vysušeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano             | 7 | 1140,- Kč              |

|            |                                                                                                                                                                                           |     |   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|
| 01.08.2019 | <b>Zatečení vody</b> do suterénních prostor budovy A<br>Řešení: podlahy byly strojově vysušeny                                                                                            | ne  |   | 560,- Kč     |
| 01.08.2019 | <b>Výpadek jističe elektrického proudu</b> v budově B<br>Řešení: oopětovné nahození jističe                                                                                               | ne  |   | 1 120,- Kč   |
| 01.08.2019 | <b>Zahoření osvětlovacího tělesa</b> na WC ženy v 5.patře budovy B<br>Řešení: osvětlovací těleso bylo vyměněno                                                                            | ne  |   | 0,- Kč       |
| 10.08.2019 | <b>Výpadek el. energie</b> v budově A<br>Řešení: hledání závady ve spolupráci s odbornou firmou, oprava                                                                                   | ne  |   | 5 640 Kč     |
| 12.08.2019 | <b>Zatečení vody</b> do suterénních prostor budovy A<br>Řešení: podlahy byly strojově vysušeny                                                                                            | ne  |   | 840,- Kč     |
| 15.08.2019 | <b>Zahoření zásuvky</b> v kanceláři 24 ve 3. patře budovy B<br>Řešení: <b>Oprava okna</b>                                                                                                 | ne  |   | 660 Kč       |
| 20.08.2019 | <b>Zatečení vody</b> do suterénních prostor budovy A<br>Řešení: podlahy byly strojově vysušeny                                                                                            | ne  |   | 280,- Kč     |
| 02.09.2019 | Došlo k <b>uvolnění okna z rámu v kanceláři C 103</b> . K uvolnění okna z rámu došlo střížením spodního otočného čepu.<br>Řešení: byla zajištěna oprava a zafixování okna odbornou firmou | ano | 8 | 4 300,- Kč   |
| 09.09.2019 | <b>Zatékání zavřenými okny do interiéru budovy ÚMČ Praha 10</b> - degradace materiálu okna i jeho okolí<br>Řešení: průběžně probíhají opravy oken, včetně těsnění                         | ano | 9 | 6450,- Kč/ks |