

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11_2021		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 11 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OZD/1459 ze dne			
na jinou část smlouvy:	20.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
Předmět změny:				
1) Na základě zjištění - výškového zaměření vstupu do Havlíčkových Sadů bylo zjištěno, že úroveň přilehlé páteřní cesty je výš, než bylo předpokládáno v PD. Navržený mlatový povrch vstupu do H.S., který má navazovat na asfaltový povrch v Havlíčkových Sadech je v tomto případě velmi nevhodným povrchem, neboť by při deštích docházelo k jeho splavování. Vhodnější variantou se jeví provedení povrchu celého prostoru před vstupní branou do H.S. ze štipané dlažby/mozaiky 4/6 cm.				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Úroveň vstupu do H.S. musí být zachována. V PD navržený mlatový povrch vstupu do H.S., který má navazovat na asfaltový povrch v Havlíčkových Sadech. V tomto případě je mlat velmi nevhodným povrchem. Bylo dohodnuto, že povrch před branou do H.S. v pásu šířky cca 3,00 m bude vydlážděn, včetně provedení podkladních vrstev a napojení na přilehlou páteřní cestu/odvodňovací žlab.				
vícepráce - zemní a výkopové práce včetně nového povrchu z mozaiky včetně VN : 39.145,09 Kč bez DPH				
méněpráce - odpočet za neprovedení mlatového povrchu. -2.575,07 Kč bez DPH (viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 11).				
Změna celkem:				
	vícepráce	39.145,09 Kč bez DPH		
	méněpráce	-2.575,07 Kč bez DPH		
Provedení této změny má vliv na konečný termín výstavby. Výstavba se tím prodlouží o 1 týden. Tzn., dojde k prodloužení termínu do 31.08.2021.				

Počet připojených listů specifikací: | Rozpočet ke Změnovému listu č. 11 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 11

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2.575,07 Kč bez DPH	39.145,09 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36.570,02 Kč bez DPH	31.08.2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	ZL 11.	Napojení vstupu do Havlíčkových sadů - vydláždění vstupu z kamenné mozaiky

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	01.06.2021
Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 11.	
36 570,02 Kč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 452,58
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,73000	116,50	1 017,03
		- odstranění stávající podkladní vrstvy : (0,45*19,40)		8,73000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	8,73000	38,30	334,36
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,73000	267,00	2 330,91
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	8,73000	68,10	594,51
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	19,40000	13,30	258,02
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,73000	282,50	2 466,23
7	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm	m	3,50000	129,00	451,50
Díl: 5 Komunikace						17 567,95
8	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	19,40000	191,00	3 705,40
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	19,40000	223,00	4 326,20
10	564211112R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm - kamenivo frakce 0-16 mm	m2	19,40000	52,30	1 014,62
11	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	19,40000	572,00	11 096,80
12	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	0,00000	2 800,00	0,00
13	564922104R00	Odpočet: Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm se stabilizační přísadou	m2	-19,40000	39,00	-756,60
14	564211112R00	Odpočet: Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm - kamenivo frakce 0-16 mm	m2	-19,40000	52,30	-1 014,62
15	122201102R00	Odpočet: Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-6,90000	116,50	-803,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 643,50
16	767001001	O4 - ocelový obrubník (provedení dle specifikace PD) - dodávka + montáž	m	21,50000	309,00	6 643,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 181,90
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,54500	225,50	4 181,90
Díl: VN Vedlejší náklady						724,09
18	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	358,46	724,09

Celkem vydlážděná plocha před vstupem do Havlíčkových sadů

36 570,02