

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02_2021		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ <b>Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10</b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2020/OZD/1459</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>20.10.2020</b>			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
<b>Předmět změny:</b>				
1) Při provádění kamenných odvodňovacích žlabů podél páteřní cesty a při výměně/opravě kamenných obrubníků okolo komunikace v Rybalkově ulici bylo zjištěno, že mlatový povrch navazující na tyto konstrukce bude těžko zhutnitelný a v budoucnu by při deštích mohlo docházet ke splavování mlatového povrchu. Tím by se narušila struktura mlatových cest.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1) Ohraničení mlatových cest a rozhraní mezi mlatovým povrchem a jiným typem konstrukce je nutné důkladně ohraničit a zavibrovat. Tomu pomůže provedení samonosných ocelových obrubníků s trny, vyrobených z ocelové pásoviny 100/5 mm, kterými se podél konstrukcí odvodňovacích žlabů, nebo podél komunikace olemované kamennými obrubníky ohraničí a vymezí plochy s mlatovým povrchem.				
<b>vícepráce</b> - výroba, dodávka a montáž ocelových obrubníků v celkové délce 662,10 m : 208.721,60 Kč bez DPH (viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 2).				
<b>Změna celkem:      vícepráce      208.721,60 Kč bez DPH</b>				
<b>Provedení této změny <u>má vliv na konečný termín výstavby. Výstavba se tím prodlouží o 10 týdnů. Tzn., dojde k prodloužení termínu do 31.08.2021.</u></b>				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**  
**Berlínská 1491/9**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**  
Milan Slaný

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2.
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: strany	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	<b>208.721,60 Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>208.721,60 Kč bez DPH</b>	<b>do 31.08.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	<b>ZL 02.</b>	<b>Dodávka a montáž ocelových obrubníků</b>

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
<b>Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 02.</b>	<b>208 721,60 Kč</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>204 588,90</b>
1	767001001	O4 - ocelový obrubník (provedení dle dohody) - dodávka + montáž	m	662,10000	309,00	204 588,90

ohraničení mlátového povrchu : (37,4+50+8+8,8+26,4)	130,60000
začátek úseku / terénní schody : (27+27+15+7,8+15,3)	92,10000
odvodňovací žlaby : (44+11+34,6+25,4+25,6+40)	180,60000
terénní schody / vnitřní oblouk k ul. Rybalkova : (2,5+32,6+25)	60,10000
vnitřní oblouk u kruhové lavice : 40,8	40,80000
vnitřní oblouk / konec úseku : 98,7	98,70000
budoucí místo pro kontejnery : (5,4+6+32)	43,40000
okolo laviček : (13,5+20+27+4,5+35)	100,00000
zábradlí : 32	32,00000
ohradní zeď Havlíčkových sadů : 18,4	18,40000
vstup do Havlíčkových sadů : 12	12,00000
podél obrubníků v Rybalkově ulici (vyrovnání kamenných obrubníků) : 113	113,00000
odpočet za obrubníky dle smluvního rozpočtu : -259,6	-259,60000
Rozdíl ve výměře :	662,10000

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>4 132,70</b>
2	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	2 045,89	4 132,70

<b>Celkem dodávka a montáž ocelových obrubníků</b>	<b>208 721,60</b>
--	-------------------