

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04_2021		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 4 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OZD/1459 ze dne			
na jinou část smlouvy:	20.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
Předmět změny:				
<p>1) Provádění přidružených prací přímo souvisejících s výměnou/opravou kamenných obrubníků podél komunikace v Rybalkově ulici a uvedením komunikace do původního stavu po provedení překopů. Ve smluvním rozpočtu nejsou položky spojené s pracemi na komunikaci při výměně obrubníků ani při překozech vozovky pro přípojky vody a elektro. Jedná se zejména o řezání asfaltového krytu do hloubky 11 cm, vybourání asfaltového pásu o šířce 80 cm včetně odtěžení podkladní konstrukce vozovky. Asfalty a vytěžené sutě budou odvezeny k likvidaci na skládku. Po dokončení pokládky obrubníků, bude provedený opětovný zásyp vhodným kamenivem frakce 32-64 mm s následným hutněním vrstev na mez únosnosti 45 MPA. Finální úpravou bude provedení asfaltového souvrství z obalovaného kameniva (ACP 16) tl. 7 cm a obrusné asfaltové vrstvy (ACO 11) tl. 4 cm po celé délce obrubníků (97 m). Nakonec bude vzniklá styčná spára zalita asfaltovou zálivkou.</p>				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>1) Výše uvedený pracovní postup je standardním postupem pro provádění místních oprav asfaltového krytu komunikací nižších a městských tříd. Bez těchto úprav nelze výměnu/opravu kamenných obrubníků, stejně tak i překopy provést. Jedná se zejména o řezání asfaltového krytu do hloubky 11 cm, vybourání asfaltového pásu o šířce 80 cm včetně odtěžení podkladní konstrukce vozovky. Asfalty a vytěžené sutě budou odvezeny k likvidaci na skládku. Po dokončení pokládky obrubníků, bude provedený opětovný zásyp vhodným kamenivem frakce 32-64 mm s následným hutněním vrstev na mez únosnosti 45 MPA. Finální úpravou bude provedení asfaltového souvrství z obalovaného kameniva (ACP 16) tl. 7 cm a obrusné asfaltové vrstvy (ACO 11) tl. 4 cm po celé délce obrubníků (97 m). Nakonec bude vzniklá styčná spára zalita asfaltovou zálivkou.</p>				
vícepráce - zemní práce a asfaltérské práce na komunikaci :		263.160,09 Kč bez DPH		
<i>(viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 4).</i>				
Změna celkem:	vícepráce	263.160,09 Kč bez DPH		
Provedení této změny má vliv na konečný termín výstavby. Výstavba se tím prodlouží o 4 kalendářní týdny. Tzn., dojde k prodloužení termínu o 28 dnů.				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 4 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 4

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: strany	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	263.160,09 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
263.160,09 Kč bez DPH	31.08.2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	ZL 04.	Práce spojené s výměnou obrubníků a uvedení komunikace do původního stavu

Vypracoval: Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum: 18.06.2021
Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 04. 263 160,09 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						108 291,00
1	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručněm2		19,44000	151,00	2 935,44
		- Začátek staveniště v ul. Charkovská : 0,8*7,40		5,92000		
		- Začátek páteřní cesty v ul. Charkovská : 0,8*6,20		4,96000		
		- Přechod dlažby na asfalt v ul. Charkovská/Rybalkova : 0,8*10,70		8,56000		
2	113108311R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 11 cm	m2	88,28000	220,50	19 465,74
		- odstranění stávající živičné vrstvy komunikace v ul. Rybalkova : (0,8*97,00)+(1,1*9,70)		88,28000		
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	37,70200	382,00	14 402,16
		- odstranění stávající podkladní vrstvy komunikace : (0,35*88,28)+(0,35*19,44)		37,70200		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	37,70200	38,30	1 443,99
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,70200	267,00	10 066,43
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	37,70200	68,10	2 567,51
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	119,47000	13,30	1 588,96
8	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	21,36376	1 400,00	29 909,26
		- odstraněná asfaltová vrstva z komunikace : (0,11*88,28)*2,2		21,36376		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,70200	282,50	10 650,82
10	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	118,30000	129,00	15 260,70
		Překop voda - komunikace : 3,50+ 3,50+1,10 : 8,10		8,10000		
		Překop elektro - komunikace : 6,20+6,20 : 12,40		12,40000		
		Obrubníky Rybalkova : 97,00+0,80 : 97,80		97,80000		
Díl: 5 Komunikace						147 304,25
11	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	107,71000	191,00	20 572,61
		Překop voda - komunikace : 3,50*1,10 : 3,85		3,85000		
		Překop elektro - komunikace : 6,20*1,10 : 6,82		6,82000		
		Obrubníky v ul. Rybalkova : 97,00*0,80 : 77,60		77,60000		
		Obrubníky v ul. Charkovská : 24,30*0,80		19,44000		
12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	107,71000	223,00	24 019,33
13	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	19,44000	544,00	10 575,36
		Obrubníky v ul. Charkovská : 24,3*0,80		19,44000		
14	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	88,28000	51,50	4 546,42
		Komunikace v ul. Rybalkova : (0,8*97,00)+(1,1*9,70)		88,28000		
15	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š d 1,5 m	m2	88,28000	515,00	45 464,20
16	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,28000	14,50	1 280,06
17	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	88,28000	365,00	32 222,20
18	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	118,30000	72,90	8 624,07
		Překop voda - komunikace : 3,50+ 3,50+1,10 : 8,10		8,10000		
		Překop elektro - komunikace : 6,20+6,20 : 12,40		12,40000		
		Obrubníky Rybalkova : 97,00+0,80 : 97,80		97,80000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 354,26
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,36376	58,90	1 258,33
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,86000	225,50	1 095,93
Díl: VN Vedlejší náklady						5 210,58
21	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	2 579,50	5 210,58
Celkem výměna kamenných obrubníků v Rybalkově ul.						263 160,09