

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 08_2021		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ <b>Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10</b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 18.06.2021	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 8 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2020/OZD/1459</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>20.10.2020</b>			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
<b>Předmět změny:</b>				
1) Dodání 2 ks obdelníkových technologických šachet k obetonování. Obě technologické šachty mají rozměr 1200x1000x1200mm + 300mm komínek pro osazení poklopu. Strop technologických šachet byl dodatečně dobetonován kvůli eliminaci výškových poměrů přiléhajících konstrukcí.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1) V PD bylo uvažováno s technologickými šachtami rozměru 1200x800x1800 mm. Vzhledem k tomu, že odtok z technologické šachty byl dle projektu níž než vtok do revizní šachty vsakovacího objektu č.3, zhotovitel musel upravit rozměr technolog. šachet, aby zvednul odtok. Stejně tak se musela upravit velikost šachty s rezervoárem, aby bylo zachováno množství vody dle PD.				
Technologická šachta 1 - šachta s rezervoárem na vodu :		44.350,00 Kč bez DPH		
Technologická šachta 2 - šachta s ovládáním pro kašnu :		40.950,00 Kč bez DPH		
Úprava stropu na technologických šachtách - výškově :		3.460,00 Kč bez DPH		
<b>vícepráce</b> - celkem dodávka technologických šachet včetně obetonování a výškové úpravy stropu + VN :		90.401,41 Kč bez DPH		
<b>méněpráce</b> - odpočet smluvní částky za technologické šachty 1200x800x1900 mm :		<b>-7.502,00 Kč bez DPH</b>		
<i>(viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 8).</i>				
<b>Změna celkem:</b>	<b>vícepráce</b>	<b>90.401,41 Kč bez DPH</b>		
	<b>méněpráce</b>	<b>-7.502,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Provedení této změny nemá vliv na konečný termín výstavby.</b>				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8.
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-7.502,00 Kč bez DPH</b>	<b>90.401,41 Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>82.899,41 Kč bez DPH</b>	<b>31.08.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Položkový rozpočet**

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	<b>ZL 08.</b>	<b>Zvětšení půdorysu technologické šachty</b>

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
<b>Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 08.</b>	
<b>82 899,41 Kč</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>81 258,00</b>
1	28697250RL	Šachta technologická pro obetonování - 1200 x 1000 x 1200 + 300 mm komína (levá) včetně obetonování	kus	1,00000	44 350,00	44 350,00
2	28697250RP	Šachta technologická pro obetonování - 1200 x 1000 x 1200 + 300 mm komína (pravá) včetně obetonování	kus	1,00000	40 950,00	40 950,00
3	2869-X-01	Stavební úpravy spočívající v odbourání betonového stropu t.š. a ve výškovém usazení poklopů na t.š. v návaznosti na okolní terén	kpl	1,00000	3 460,00	3 460,00
4	28697250R	Odpočet smluvní částky za šachtu technologickou pro obetonování - 1200 x 161900 mm	kus	-1,00000	7 502,00	-7 502,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 641,41</b>
5	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	812,58	1 641,41
<b>Celkem za zvětšení půdorysu technologické šachty</b>						<b>82 899,41</b>