

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01_2020		
Zhotovitel:	ARCHITECTURE INVEST s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 04.12.2020		
Název akce: „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		06.12.2020		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 (7 stran)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OŽR/1359 ze dne			
na jinou část smlouvy:	02.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	7 strany	Fotodokumentace		
Předmět změny:				
<p>1) Při provádění bouracích a zemních prací na chodnících v parku Jiřího Karena, bylo zjištěno že kořenový systém stromů podél chodníků zasahuje do souvrství budoucích chodníků. Proto bylo po konzultaci se zástupci OŽP a místních spolků dohodnuto, že niveleta budoucích chodníků bude v místech, kde kořeny zasahují do nové skladby chodníků <u>zvýšeny</u> a to tak, aby byly kořeny v maximální míře ochráněny. Zvýšení nivelety bude provedeno z betonového recyklátu fr. 32 - 63, který bude po vrstvách max 10 cm hutněn. Před položením obrubníků podél budoucích chodníků, budou provedeny dynamické zátěžové zkoušky pláně.</p> <p>2) Dále bylo odsouhlaseno, že nový povrch chodníků, který je dle PD z asfaltu ACO 8 (ABJ) bude provedený z betonové zámkové dlažby, rovné, tl. 60 mm, 200 x 100 mm, do šterkového lože. Toto je z důvodu provádění případných lokálních oprav v době, kdy kořenový systém stromů zasáhne do konstrukce skladby chodníků a vrchní kryt se tím poškodí.</p>				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>1) Na zvýšení nivelety budoucích chodníků bude nutné dovézt a rozhrnout betonový recyklát fr. 32-63 mm v množství cca 700 tun. Díky zvýšení nivelety chodníků, zejména na větvích „A“ - „D“ a z poloviny na větvích chodníků „E“ a „F“ nebudou prováděny odkopy - odstraňování podkladových vrstev. Dále bude v této souvislosti navýšeno množství ornice, která bude po dokončení obrubníků rozvezena a upravena v pásích podél nových obrubníků.</p> <p>vícepráce - zvýšení nivelety chodníků z beton.recyklátu fr. 32-63 mm včetně následného rozvození ornice okolo obrubníků: 201.187,80 Kč bez DPH</p> <p>méněpráce - neprovedení odkopů podkladních vrstev a změna materiálů šterkodrt' nahradit betonovým recyklátem: - 462.436,39 Kč bez DPH</p> <p>2) Nový povrch ze zámkové dlažby bude provedený z betonových dlaždic, rovných, obdelníkového tvaru 100 x 200 mm, přírodní barvy, tl. 60 mm. Dlažba bude pokládána do jemného šterku frakce 4 - 8 mm a tl. 30 mm. Nově položená dlažba bude zasypana křemičitým pískem a utažena deskou.</p> <p>vícepráce - betonová zámková dlažba tl. 60 mm, kladená do drtě včetně zvýšených nákladů na přesuny hmot a VRN : 484.655,10 Kč bez DPH (viz <i>podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 1</i>).</p>				
Změna celkem:	vícepráce	685.842,90 Kč bez DPH		
	méněpráce	-462.436,39 Kč bez DPH		
Provedení této změny má vliv na konečný termín výstavby. Výstavba se tím prodlouží o 10 kalendářních dnů. Tzn., dojde k prodloužení termínu o 10 dnů.				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 (7 stran)

Oznámení vydává: **ARCHITECTURE INVEST s.r.o.**
Budapeštská 1491/5
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný
Petr Rajko

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1.
Zhotovitel:	ARCHITECTURE INVEST s.r.o., Budapešťská 1491/5 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný, Petr Rajko	
Datum:	04.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 04. 12. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2 strany	Počet připojených listů: Rozpočet (7 stran)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 462.436,39 Kč bez DPH	685.842,90 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
223.406,51 Kč bez DPH	10 dnů tj. 120 dnů od zahájení stavby	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	