

č. 1 – podklady OHS ÚMČ Praha 10 ze dne 29. 3. 2017
ve věci technického stavu výtahů v objektu ÚMČ Praha 10

Interní sdělení

Vážený pan
Ing. Filip Koucký,
vedoucí OMP

odbor OHS
oddělení
referent Hovorka Štěpán
ved. odd. technické správy a služeb
datum 29. 3. 2017
číslo jednací

věc Postoupení k řešení - Odstranění provozních rizik vyplývajících z inspekční zprávy po provedené povinné inspekční prohlídce výtahů budovy ÚMČ Praha 10

Vážený pane vedoucí,

Odbor hospodářské správy v souvislosti se závěry provedené povinné inspekční prohlídky výtahů v budově ÚMČ P10 žádá o návrh a realizaci řešení odstranění provozních rizik vyplývajících z inspekční zprávy. Inspekční zprávy jsou vypracované ke dni 8. února 2017 a konstatují v závěru povinnost provedení nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně. Dále konstatují, že k jejich odstranění vede celková modernizace či výměna stávajících výtahů.

V příloze č.1 přikládáme Inspekční zprávy k jednotlivým výtahům v budově ÚMČ P10.

Dále v příloze č.2 přikládáme pouze pro informaci Návrh řešení celkové výměny výtahů v budově ÚMČ P10 servisní firmou Schindler CZ, a.s. Firma Schindler CZ, a.s. je v současné době smluvní servisní firmou zajišťující údržbu a revize výtahů v budově ÚMČ P10 a v návrhu nabízí celkovou výměnu a modernizaci výtahů vč. cenové nabídky tak, aby splňovali současné normy.

Vzhledem k náplni práce odd. přípravy a realizace oprav a investic dle Organizačního řádu OMP Vám výše uvedený materiál postupuji k dalšímu řešení a nabízím případnou součinnost Odboru hospodářské správy.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová

vedoucí Odboru hospodářské správy

Příloha č.1 : 8x Inspekční zpráva vydaná inspekčním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. - kopie

Příloha č.2 : Návrh řešení celkové výměny výtahů v budově ÚMČ P10 servisní firmou Schindler CZ, a.s.

Na vědomí: Ing. Tomáš Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Ing. Martin Slavík, tajemník

QF 55-01-02/01

Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.051

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace **je provozně způsobilé.**

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do: 02.02.2023.


Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk



vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Řeháček

Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.056

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace **je provozně způsobilé.**

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do:02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk



vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Řeháček

Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.055

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.
Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace **je provozně způsobilé.**

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do: 02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk



vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Reháček

Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.054

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace je provozně způsobilé.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do: 02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk

vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Řeháček



Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.058

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace je **provozně způsobilé**.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do:02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk



vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Reháček

Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.052

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí části výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace **je provozně způsobilé.**

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do: 02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk

vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Řeháček



Ad II.

Přehled a posouzení provozních rizik - viz. příloha inspekční zprávy 10.608.057

**Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční
závěr:**

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik střední a vysoké úrovně.

Na základě zjištěných a uvedených skutečností navrhuje inspekční orgán pro zajištění přiměřené technické bezpečnosti, provozní spolehlivosti výtahu a jeho harmonizace se současně platnými předpisy provést opatření u těch částí výtahu, u kterých bylo zjištěno nebezpečí/nebezpečná situace, a to formou navržených nápravných opatření tak, aby se úroveň posuzovaného výtahu přiblížila bezpečnostní úrovni v souladu s nařízením vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-1+A3:2010

Vzhledem ke zjištěným a uvedeným rizikům doporučujeme k jejich odstranění a minimalizaci vypracovat technickou dokumentaci a harmonogram celkové modernizace/nebo výměny výtahu ve spolupráci s odbornou servisní firmou.

Inspekční orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. doporučuje, aby tato technická dokumentace včetně harmonogramu byla jím samostatně posouzena.

Zařízení výtahu posouzené v rozsahu norem platných v době instalace je **provozně způsobilé**.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

- Budou dodrženy předpisy a normy zde uvedené a realizovány výše uvedené připomínky včetně závěrů z poslední odborné zkoušky nebo prohlídky, kterou provedla odborná servisní organizace.

Příští inspekční prohlídka dle požadavku čl. 6. c) ČSN 27 4007:2014 musí být provedena nejpozději do: 02.02.2023.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení. Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD CZECH s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy nebude vydán Certifikát.

v Praze , dne 8. února 2017

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Václav Vaněk



vedoucí kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o.:

Ing. Vladimír Řeháček