

**Zápis z 17. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 05/10/2020,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68**

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru: pan Pek, paní Kleslová

Neomluvení členové výboru:

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu:

Hosté z řad občanů:

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisa Řezníčková

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči

Probíhají zemní práce pro sportovní hřiště, na základ. patky;

bednění a armování pro svislé konstrukce oplocení (podezdívka), zahájení betonáže;

osazení nosných rastrů a podhledů SDK;
montáž rozvodů VZT.

Rekonstrukce Polikliniky Malešice

Probíhá bourání podlah v 1. NP a 3. NP – TDI s GD provádí měření tloušťky bouraných podlah pro stanovení přesných výměr

Montáž nového opláštění střešních přístavků nad strojovnou výtahu V2 a schodiště z úrovně 3.NP na střechu objektu

Bourání konstrukčních vrstev původního střešního pláště až na žel. bet. stropní desku

TDI za účasti GD provádí kontrolní měření jednotlivých vrstev skladby střechy

Projednávání připomínky obyvatele sousedního domu na hluk z dodatečně instalovaných klimatizačních zařízení – provozovatel provedl opatření proti šíření hluku snížením stupně výkonu nejvíce kritizovaného ventilátoru ze stupně 3 na stupeň 2, čímž zajistil útlum na 43 dB

Před přemístěním klima jednotek zajistí provozovatel provedení měření hluku všech stávajících zařízení na střeše 1. etapy pro zjištění dodržení hygienických norem

Provozovatel dodá GP technická data od nově instalovaných klima jednotek pro vyhodnocení přepokládané intenzity hluku

Kontrola zajištění a statické stability příček ve 3. a 1. NP, kontrola příček ve 2.NP proběhne po vybourání podlah, tj. za 3 týdny

Vypracování posudku hlavních vstupních skleněných dveří, vzhledem k jejich opotřebení od doby jejich existence od r. 2014, a vzhledem ke zvýšené poruchovosti.

TDI doplňuje rozsah přepojení EPS pro trafostanici, rozvodnu, výměník a přístupovou chodbu.

Dokončeny práce na odstranění azbestu vnějšího pláště fasády – jih

Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a

Provedení hydroizolace stávajícího zdiva injektáží,
navezení konstrukčních vrstev pod základovou desku a uložení výztuže k jejímu vybetonování.

Základový pas pod podélnou středovou příčkou byl vyztužen dle návrhu statika.

Byly vyzděny svislé nosné konstrukce, příčky v přístavbě a ve stávající budově.

Na přístavbě byl zabetonován ŽB věnec.

Armaturní šachta na přívodu tepla byla osazena uzávěry a systém byl natlakován.

Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum

Zahájena přejímka díla,

probíhá soupis vad a nedodělků, předpoklad jejich odstranění nejpozději do 30. 10.

Kolaudační prohlídka stanovena na 8. 10. 2020

Výstavba MŠ Bajkalská

Vyhlášeno Výběrové řízení na dodavatele

15.9.2020 Zveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele

7.10.2020 – otevírání žádostí o účast

Rekonstrukce radnice městské části Praha 10

Probíhají projektové práce na dokumentaci pro výběr dodavatele

Probíhají projektové práce na vybavení interiéru

Podána žádost o vydání stavebního povolení

Ukončeny předběžné tržní konzultace na náhradní prostory po dobu rekonstrukce radnice

Schválena dotace ve výši cca 219 mil Kč ze SFŽP

Schválena návratná finanční výpomoc ZHMP ve výši 500 mil Kč na dobu 25-ti let

2.9.2020 - Zahájení předběžných tržních konzultací

10.9.2020 – Prohlídka prostor k pronájmu

30.9.2020 - Ukončení předběžných tržních konzultací

Bylo přijato toto usnesení

USNESENÍ Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky

č. VSIVZ/17/01 ze dne 5.10.2020

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

- BERE NA VĚDOMÍ

Informace k návrhu na zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské části Praha

Usnesení bylo přijato počtem: 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0, hlasů členů výboru.

4) Diskuze, různé

Bylo navrženo přesunutí dalších termínů VSIVZ v roce 2020 na 16.00 hod

5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 15:35 hodin



Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10



ověřovatel: Denisa Rezníčková

tajemník: Ing. Filip Koucký



**Městská
část
Praha 10**

PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 5. října 2020 v 15:00 hodin**

Ing. Ivan Mikoláš - předseda

Karel Duchek

JUDr. Radmila Kleslová

Ing. Miroslav Kos

Ing. Tomáš Pek

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D

Mgr. Denisa Řezníčková

Ing. Filip Koucký - tajemník

Hosté:

Příjmení, jméno	Podpis