

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo 2011/OMP/5575

uzavřené dne 31.10.2011 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou Ing. Milanem Richterem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

(dále jen **o b j e d n a t e l**)

a

Zhotovitel:

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s. r. o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 14304
se sídlem: Nuselská 132, Praha 4, 140 00
zastoupený: jednatelem společnosti panem Viktorem Dvořákem
IČ : 48026921
DIČ : CZ48026921

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106564487/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Viktor Dvořák , jednatel. ředitel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, prokurista, výrobní ředitel
společnosti

(dále jen **z h o t o v í t e l**)

I.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení čl. IV a V smlouvy o dílo 2011/OMP/5575 ze dne 31.10.2011 tak, že se upravuje rozsah prací a prodlužuje termín plnění díla na provedení realizace úspor energie na akci Jakutská 15, 17,19,21, Praha 10. Důvodem posunu termínu je nezbytnost dodržení přísných technologických podmínek vázaných na teplotní požadavky, které v zimním období není možné dodržet. Přesný rozsah z teplotních důvodů nevyhovujících dnů je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku a to v období únor - duben 2012. Ostatní změny jsou vyvolány dodatečnými požadavky investora a dále zjištěním skutečného provedení díla. Jejich přesná specifikace je dána přílohou č. 2 tohoto dodatku. Dodatkem č. 3 se zároveň upravuje výše DPH dle platných předpisů pro rok 2012.



II. Termín plnění

Termín realizace se upravuje následovně:

Zahájení stavby: 26. října 2011
Ukončení stavby: 24. května 2012

Přesná specifikace je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla se upravuje následovně:

Méně práce 347.643,14 Kč bez DPH
Více práce 480.946,46 Kč bez DPH

Celková cena díla se tedy navyšuje o částku **133.303,32 Kč bez DPH**. Přesná specifikace méně a více prací je dána přílohou č. 2 tohoto dodatku.

	bez DPH	DPH	s DPH
Původní cena dle SOD	10 746 970,00 Kč	1 074 697,00 Kč	11 821 667,00 Kč
Fakturace v roce 2011	4 236 702,00 Kč	423 670,20 Kč	4 660 372,20 Kč
K fakturaci v roce 2012	6.510 268,00 Kč	911 437,52 Kč	7 421 705,52 Kč
Více a méně práce	133 303,32 Kč	18 662,46 Kč	151 965,78 Kč
Cena celkem v roce 2012	6 643 571,32 Kč	930 099,98 Kč	7 573 671,30 Kč
Cena celkem v roce 2011 a 2012	10 880 273,32 Kč	1 353 770,18 Kč	12 234 043,50 Kč

Celková cena po zaokrouhlení včetně DPH činí 12.234.044,- Kč

(slovy: dvanáctmilionůdvěstětřicetčtyřitisícčtyřicetčtyři korun českých)

Tato cena plnění je konečná a je v ní zahrnuto i DPH


IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel pět paré.

Účastníci dodatek č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 28.3.2012



objednatel



Datum: 28.3.2012

VLTAVÍN HOLDING
STAVEBNÍ FIRMING spol. s r.o.
Nuselské 133, 140 06, Mladá Boleslav
IČ: 48024571 DIČ: CZ48026921

zhotovitel

"Realizace úspor energie ul. JAKUTSKÁ č.p. 1202/15, 1203/17, 1204/19, 1205/21"

Datum	Průběh prací dle SD	Rozsah teplot dle SD	
12.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+8°C
13.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+6°C	+8°C
14.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+6°C	+8°C
15.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+3°C	+11°C
16.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	0°C	+21°C
17.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+3°C	+20°C
18.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+6°C	+20°C
19.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+10°C
20.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	-1°C	+13°C
21.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	0°C	+16°C
22.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+3°C	+14°C
23.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+16°C
24.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+18°C
26.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+2°C	12°C
27.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+2°C	+17°C
28.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+2°C	+17°C
29.3.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+7°C	+10°C
30.3.2012	Kvůli dešti přerušeny práce na fasádě.	+7°C	+9°C
31.3.2012	Kvůli mrholení a větru cca 12m/s přerušeny práce na lešení	+4°C	+10°C
1.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+2°C	+7°C
2.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+3°C	+9°C
3.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+3°C	+16°C
4.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+7°C	+16°C
5.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+7°C
6.4.2012	Kvůli nízkým teplotám přerušeno provádění omítky / základní vrstvy. Pouze broušení. Opravy.	+3°C	+5°C
7.4.2012	Kvůli nízkým teplotám přerušeno provádění omítky / základní vrstvy. Pouze broušení. Opravy.	+1°C	+4°C
8.4.2012	Z důvodu nízkých teplot přerušeny práce na fasádě objektu.	-1°C	+3°C
9.4.2012	Promráz práce přerušeny.	-4°C	
10.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+16°C
11.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+4°C	+16°C
12.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+9°C
13.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+12°C
14.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+4°C	+12°C
15.4.2012	Kvůli dešti přerušeny práce na fasádě.	+6°C	+8°C
16.4.2012	Z důvodu celodenního deště práce přerušeny.	+4°C	+6°C
17.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+4°C	+9°C
18.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	0°C	+12°C
19.4.2012	Kvůli dešti přerušeno tahání omítky	+8°C	+14°C
20.4.2012	Kvůli dešti přerušeno tahání omítky	+7°C	+14°C

21.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+8°C	+14°C
22.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+7°C	+11°C
23.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+15°C
24.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+5°C	+15°C
25.4.2012	Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.	+9°C	+14°C

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek:	
V období 22.2.2012 - 11.3.2012 (viz výpis z SD) žádáme o prodloužení termínu dokončení o:	19 dní
V období 12.3.2012 - 25.4.2012 (viz výpis z SD) žádáme o prodloužení termínu dokončení o:	10 dní
Z důvodu víceprací žádáme o prodloužení termínu dokončení o:	22 dní
Celkem žádáme o prodloužení termínu dokončení o:	51 dní

Praha - Ruzyně, 16.1. - 11.3.2012:
Denní (24 h) průměry desetiminutových teplot vzduchu (°C)

Den	leden	únor	březen
1		-10,2	8,9
2		-13,1	5,6
3		-14,3	2,8
4		-12,8	1,9
5		-12,8	1,0
6		-15,0	-0,2
7		-13,0	-0,3
8		-11,3	2,4
9		-9,5	2,7
10		-13,3	4,6
11		-15,6	5,8
12		-14,5	
13		-8,0	
14		-4,7	
15		0,2	
16	-3,1	-1,3	
17	0,4	1,7	
18	0,3	2,8	
19	2,5	2,5	
20	1,4	-0,5	
21	0,7	-0,9	
22	3,0	2,4	
23	3,0	3,7	
24	0,5	6,8	
25	-1,1	5,9	
26	-3,9	2,2	
27	-5,4	0,7	
28	-3,8	4,2	
29	-3,8	9,4	
30	-5,3		
31	-7,5		
Průměr	-1,4	-4,4	3,2

ČESKÝ ÚSTŘEDNÍ METEOROLOGICKÝ ÚSTAV
 Pobočka Praha - OMK
 Na Šabatce 17
 100 00 PRAHA 4 - Komořany