

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 2011/OMP/5575

uzavřené dne 31.10.2011 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou Ing. Milanem Richterem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s. r. o.,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 14304
se sídlem: Nuselská 132, Praha 4, 140 00
zastoupený: jednatelem společností panem Viktorem Dvořákem
IČ : 48026921
DIČ : CZ48026921

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106564487/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Viktor Dvořák , jednatel, ředitel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, prokurista, výrobní ředitel společnosti

(dále jen z h o t o v í t e l)

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. této smlouvy tak, že se posouvá termín plnění díla na základě smlouvy o dílo 2011/OMP/5575 ze dne 31.10.2011 na provedení realizace úspor energie na akci Jakutská 15, 17,19,21, Praha 10 z důvodu, že při montáži zateplovacího systému je nezbytné dodržet přísné technologické podmínky, které jsou vázány na teplotní požadavky, které v zimním období není možné dodržet, sjednávají smluvní strany tento dodatek č.1 kterým mění stávající ustanovení výše uvedené smlouvy způsobem uvedeným v čl. II. Přesný rozsah z teplotních důvodů nevyhovujících dnů je součástí přílohy tohoto dodatku a to v období prosinec 2011 - leden 2012. Případné další nevyhovující klimatické podmínky budou řešeny v dodatku č. 2 a to v období únor – březen 2012.

II.

Termín plnění

Text čl. IV odst. 1) se mění takto:

Zahájení stavby: 26. října 2011

Ukončení stavby: 25. února 2012



III.


Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel pět paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Datum: 9.1.2012



objednatel



Datum: 9.1.2012



zhotovitel

"Realizace úspor energie ul. JAKUTSKÁ č.p. 1202/15, 1203/17, 1204/19, 1205/21"				
Datum	Citace zápisu SD	Rozsah teplot dle SD		Průměrná denní teplota dle ČHMÚ
14.11.2011	Je možné provádět pouze lepení EPS a to v době od 10:00 do 15:00.	-3°C	+3°C	-0,6 °C
15.11.2011	Z důvodu nevhodného počasí lze provádět lepení EPS v době od 10:00 do 15:00.	-3°C	+6°C	-1,7 °C
16.11.2011	Z důvodu nízkých teplot lze na fasádě provádět pouze lepení desek EPS a to pouze v době od 10:00 do 15:00, což má vliv na termín dokončení.	-1°C	+4°C	-1,2 °C
17.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot lze provádět pouze v době od 10:00 do 15:00.	0°C	+6°C	+0,7 °C
18.11.2011	Lepení desek EPS - pouze v době od 10:00 do 15:00 z důvodu nízkých teplot.	+1°C	+7°C	+5,4 °C
19.11.2011	Lepení desek EPS - pouze v době od 10:00 do 15:00 z důvodu nízkých teplot a to má vliv na termín dokončení.	+2°C	+7°C	+5,9 °C
20.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00 a to má vliv na termín dokončení	+3°C	+9°C	+2,4 °C
21.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	+2°C	+8°C	+4,2 °C
22.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00. Nízké teploty budou mít vliv na termín dokončení.	+3°C	+10°C	+2,3 °C
23.11.2011	Lepení desek fasádního EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	-1°C	+8°C	-0,5 °C
24.11.2011	Lepení desek fasádního EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	-1°C	+8°C	-0,1 °C
25.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	-1°C	+7°C	-0,4 °C
26.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	0°C	+7°C	+3,6 °C
27.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	+1°C	+9°C	+6,8 °C
28.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+5°C	10°C	+6,3 °C
29.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	-1°C	+7°C	+1,1 °C
30.11.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	-1°C	+6°C	+2,8 °C
1.12.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+1°C	+9°C	+5,1 °C
2.12.2011	Lepení desek EPS, provádění špalet - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+1°C	+9°C	+4,9 °C
3.12.2011	Lepení desek EPS (včetně provádění špalet) - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+2°C	+10°C	+6,5 °C
4.12.2011	Lepení desek EPS (včetně provádění špalet) - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+1°C	+8°C	+9 °C
5.12.2011	Lepení desek EPS (včetně provádění špalet) - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+2°C	+9°C	+5,2 °C
6.12.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+2°C	+9°C	+3,3 °C
7.12.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00, provádění špalet.	-1°C	+7°C	+3,7 °C

8.12.2011	Broušení, kotvení EPS, provádění dilatací, osazování rohových profilů a provádění základní vrstvy - objekt 1202/15	+1°C	+7°C	+4,7 °C
9.12.2011	Broušení a kotvení ETICS, provádění dilatací, provádění základní vrstvy - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00.	+2°C	+10°C	+7,1 °C
10.12.2011	Provádění špalet, dilatací, natahování základní vrstvy s výztužnou tkaninou - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	0°C	+8°C	+2,8 °C
11.12.2011	Provádění špalet, dilatací, broušení a pění EPS, natahování základní vrstvy s výztužnou tkaninou - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00.	-2°C	+7°C	+0,8 °C
12.12.2011	Broušení tepelně izolační vrstvy. Natahování základní vrstvy včetně výztužné tkaniny - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	0°C	+7°C	+2,5 °C
13.12.2011	Lepení desek EPS, provádění špalet a lůžek pro parapety - z důvodu nízkých teplot pouze v době od 10:00 do 15:00. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	-1°C	+8°C	+5,0 °C
14.12.2011	Lepení desek EPS, provádění špalet a parapetních lůžek - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	+4°C	+8°C	+9,2 °C
15.12.2011	Lepení desek EPS - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00, provádění parapetních lůžek. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	+2°C	+10°C	+5,2 °C
16.12.2011	Kotvení desek EPS, provádění parapetních lůžek a špalet - z důvodu nízkých teplot pouze od 10:00 do 15:00. Nízké teploty mají vliv na termín dokončení.	0°C	+8°C	+5,2 °C
17.12.2011	Kotvení.	0°C	+7°C	+3,9 °C
20.12.2011	Dnešního dne byly přerušeny práce na fasádě objektu. Důvodem jsou nízké teploty, které jsou celý den pod nulou. Předpověď počasí na následující dny je stejná. To má vliv na termín dokončení.			+0,8 °C

Termín realizace dle SOD 26.10.2011 -10.1.2012	4. dny
Dny o které žádáme prodloužení SOD z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30.11.2011	15. dnů
6,7,8,10,11,12,17,	7. dnů
přerušeni prací na základě žádosti MČ Prahy 10 23.12 - 3.1.	12. dnů
přerušeni prací na základě nepříznivých klimatických podmínek 4.1 - 10.1.	7. dnů
celkem požadovaných dnů	45. dnů