

Důvodová zpráva

Radě Městské části Praha 10 je předkládán návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2014/OŽD/2134 se společností OSK Praha s.r.o., IČ: 27916243 (dále jen Smlouva).

Smlouva se společností OSK Praha s.r.o., viz příloha, byla podepsána dne 16. 12. 2014 a termín plnění byl stanoven na 30. 4. 2015. Předmětem Smlouvy je vybudování podzemních kontejnerů (sady čtyř sběrných nádob pro tříděné složky komunálního odpadu) v prostoru mezi ulicemi Krymská, Donská a Francouzská. První plnění ze Smlouvy zahrnovalo dodávku zařízení kontejnerů a proběhlo ještě v roce 2014. Samotné usazení kontejnerů bylo závislé na rekonstrukci uličního prostoru realizovaného Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (dále TSK) a nebylo možné jej provést dříve, než tato renovace započne. Vzhledem k tomu, že akce rekonstrukce uličního prostoru (která měla navázat na revitalizaci ulice Francouzská) neproběhla, nebylo možné kontejnery osadit v zadaném termínu dle Smlouvy. Obě smluvní strany byly s posunem termínu dokončení srozuměny.

Následně docházelo k odkladům plánované revitalizace ulice (TSK), a to až do první poloviny letošního roku, kdy byl stanovený termín dokončení rekonstrukce ulice a umožněno MČ Praha 10 provést instalaci kontejnerů. Společnost OSK Praha s.r.o. byla vyzvána k provedení a v koordinaci s TSK byly práce ve smluveném rozsahu (instalace 4 ks kontejnerů v betonové vaně, včetně usazení a obsypu) dokončeny ke dni 4. 6. 2019.

Odložení stavební akce nemá vliv na celkovou cenu plnění, která zůstává zachována dle Smlouvy. Společnosti OSK Praha s.r.o. bude dle dodatku ke Smlouvě zbývající částka ve výši 251 278,73 Kč proplacena do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku. Finanční prostředky budou použity z příslušné rozpočtové položky v oblasti „životní prostředí“, kde je s nimi pro dokončení této akce počítáno.

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo
2014/OŽD/2134

uzavřené dne 16.12.2014, mezi těmito smluvními stranami

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

Zastoupená : Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněna k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. OSK Praha s.r.o.

se sídlem Máchova 431/21, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 27916243

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126296

Zastoupená: Tomášem Jirasem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na „Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Donská“ uzavřené dne 16. 12. 2014:

Termín realizace byl posunut z důvodu překážky ve zhotovení díla na straně objednatele, kdy dokončení stavby bylo možné až na základě zahájení dlouhodobě plánované revitalizace prostoru veřejné plochy „náměstí Krymská x Donská x Francouzská“ (zajišťované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.), ve které jsou podzemní kontejnery situovány.

Zhotovitel plnil dle možností částečně již v roce 2014, kdy objednateli dodal zařízení podzemních kontejnerů nezbytných k zhotovení díla. Objednatel uhradil toto částečné plnění částkou ve výši 716 320 Kč. Po odpadnutí překážky v plnění zhotovitel dílo zcela dokončil ve smluveném rozsahu: instalace 4 ks podzemních kontejnerů v betonové vaně, včetně usazení a obsypu byla řádně dokončena dne 4. 6. 2019 a převzata formou zápisu objednatelem.

Obě smluvní strany byly s posunem termínu dokončení srozuměny.

K uhrazení ceny za dílo objednatel doplatí zhotoviteli zbývající část ceny díla ve výši 251 278,73 Kč do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku. Prodloužení termínu realizace nemá vliv na celkovou smluvenou cenu plnění dle smlouvy o dílo. Rovněž zůstává zachováno smluvní ustanovení o záruční době a odpovědnosti za vady dle čl. VII. Smlouvy. Záruční doba bude počítána od převzetí díla jako celku, tedy od 4. 6. 2019.

II.

1. Ostatní ustanovení mandátní smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a stvrzují, že dobře chápou jeho obsah, že tento nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne2019

.....

Bc. Martin Pecánek

Vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10

.....

Tomáš Jiras, jednatel

OSK Praha s.r.o.



6.

SMLOUVA O DÍLO 2014/OŽD/2134

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, 101 38

Zastoupená: starostkou JUDr. Radmila Kleslová

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Roman Kaštovský, vedoucí referátu čistoty

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: OSK Praha s.r.o.

Máchova 431/21, Praha 2, PSČ 120 00

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126296

zastoupený: Tomášem Jirasek, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-9296510237/0100

IČ: 27916243

DIČ: CZ27916243

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Jirasek, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Donská“, za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
2. Přesný rozsah materiálů, stavebních a montážních prací je dále specifikován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy termínu do 30. 4 2014. Stavební práce dle této smlouvy budou ukončeny do 4 dní od započetí prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
Cena celkem bez DPH:..... 799 668,37 Kč
DPH 21%:..... 167 930,36 Kč
Cena celkem s DPH:..... 967 598,73, - Kč
2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelům dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečností rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení díla. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje uhradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy vůči objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.
4. Splatnost řádně vystavených faktur je 21 dní od doručení faktury objednateli.
5. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
 - označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ
 - název smlouvy
 - bankovní spojení stran
 - fakturovanou částku; fakturovaná částka včetně DPH bude zaokrouhlena na celé koruny
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 553 obch. zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. Zhotovitel si pro realizaci díla zajistí odběrná místa el. energie, vody, prostory pro zařízení staveniště atd.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení při odstraňování vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na 72 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelům.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
4. Termín pro zahájení odstranění vad a nedodělků zjištěných v záruční lhůtě činí 2 dny.



VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu obchodního zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů,
 - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů,
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem,
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Výkon stavebního dozoru bude zajištěn objednatelem či jím pověřenou osobou.
4. Kontaktní osobou za zhotovitele zmocněnou jednat ve věcech realizačních a technických a oprávněně provádět zápisy do stavebního deníku včetně odsouhlasení víceprací je  tel. 
5. Rozsah oprávnění výkonu SD vyplývá z této smlouvy.
SD je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

SD není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy pro provedení výše uvedených prací:

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele za dílo „Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Donská“.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
3. Smluvní strany se v souladu s § 262 obchodního zákoníku dohodly, že smluvní vztahy, založené touto smlouvou, se budou řídit obchodním zákoníkem.
4. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a platného právního řádu.
5. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, objednatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
6. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 16. 12. 2014



objednatel

Bc. Martin Pecánek

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje



zhotovitel

Tomáš Jiras

OSK Praha s.r.o.

OSK Praha s.r.o.
 Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
 IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243
 reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126296

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Dónská
Objekt: DIR1905 - SO 130 VÝKOP PRO KONTEJNERY

Místo: PRAHA 10
Zadavatel: MČ PRAHA 10
Uchazeč: OSK Praha s.r.o.

Datum: 05.11.2014
Projektant: Dopravní a inženýrské projekty

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	799 668,37
1 - Zemní práce	130 819,57
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	7 655,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	628 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 581,65
998 - Přesun hmot	27 267,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Dónská

Objekt: DIR1905 - SO 130 VÝKOP PRO KONTEJNERY

Místo: PRAHA 10

Zadavatel: MČ PRAHA 10

Uchazeč: OSK Praha s.r.o.

Datum: 05.11.2014

Projektant: Dopraml a inženýrské projekty, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				799 668,37	
D	1		Zemní práce				799 668,37	
1	K	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3, objemu do 100 m3 50%	m3	21,265	760,00	16 161,40	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,855*4,2*0,6)*(1,855*2*0,6)*(1,815*0,2)*0,5		21,265			
2	K	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	10,633	112,00	1 190,90	CS ÚRS 2014 01
	W		21,265*0,5		10,633			
3	K	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4, objemu do 100 m3 50%	m3	21,265	780,00	16 586,70	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,855*4,2*0,6)*(1,855*2*0,6)*(1,815*0,2)*0,5		21,265			
4	K	131301209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	10,633	125,00	1 329,13	CS ÚRS 2014 01
	W		21,265*0,5		10,633			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl. do 4 m	m2	42,381	188,00	7 967,63	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,855*4,2*0,6)*1,815*2		31,291			
	W		(1,855*2*0,6)*1,815*2		11,090			
	W		Součet		42,381			
6	K	151101211	Odstrazení příložného pažení stěn hl. do 4 m	m2	42,381	82,00	3 475,24	CS ÚRS 2014 01
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	42,530	62,00	2 636,86	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,855*4,2*0,6)*(1,855*2*0,6)*(1,815*0,2)		42,530			
8	K	151101311	Odstrazení rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	42,530	22,00	935,66	CS ÚRS 2014 01
9	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m2	42,381	48,00	2 034,29	CS ÚRS 2014 01

8
1
1
1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	W		42,381		42,381			
10	K	151101411	Odstřeni vzeptění stěn při pažení příložném NI do 4 m	m2	42,381	22,00	932,38	CS ÚRS 2014 01
11	K	151101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 NI, výlopu do 2,5 m	m3	42,530	46,00	1 956,38	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,855*4,2*0,6)*(1,855*2*0,6)*(1,815*0,2)		42,530			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42,530	168,00	7 145,04	CS ÚRS 2014 01
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 2X0,1000 m přes 10000 m	m3	212,650	14,40	3 062,16	CS ÚRS 2014 01
	W		42,530*5		212,650			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	68,048	160,00	10 887,68	CS ÚRS 2014 01
	W		42,53*1,6		68,048			
15	K	175101701	Obytní objekt bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	31,836	320,00	10 187,92	CS ÚRS 2014 01
	W		42,530		42,530			
	W		-1,855*2*0,6*0,6*1,815*2		-6,654			
	W		-1,855*0,6*1,815*2		-4,040			
	W		Součet		31,836			
16	M	583372000	Kamenná těžná záspový materiál	t	114,610	320,00	36 675,20	CS ÚRS 2014 01
	W		31,836*1,8		57,305			
	W		57,305*2 Přepočtené koeficientem množství		114,610			
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				7 655,40	
17	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,265	360,00	7 655,40	CS ÚRS 2014 01
	W		21,265		21,265			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				628 000,00	
18	K	38812s	Montáž žb dílcí prefabrikovaných van pro kontejnery vč. ocelového kontejneru hmotnosti do 6,5 t	kus	4,000	9 000,00	36 000,00	
19	M	592R	vana betonová pro kontejner vč. kontejneru	kus	2,000	143 000,00	286 000,00	
20	M	592R2	vana betonová pro kontejner vč. kontejneru děleného na sklo a kartony	kus	2,000	153 000,00	306 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				13 581,65	
21	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodotěsněného pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	37,210	365,00	13 581,65	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,85*2*0,6)*4*(1,85*2*0,6)		37,210			
D	998		Přesun hmot				27 267,15	
22	K	99823010	Přesun hmot pro montované žb kolektory a kanály	t	147,390	185,00	27 267,15	CS ÚRS 2014 01