

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené prováděcí smlouvě č. 2020/OMP/0797 na akci: „**Rekonstrukce objektu na MŠ, Jasmínová 2904/35**“.

Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení smluvní ceny díla.

Výše zmíněné, popisují změnové listy č. 3 - 15, jejichž obsah je přílohou návrhu Dodatku č. 1. Na navýšení objemu prací mají vliv především dodatečná jednání s dotčenými orgány, zejména Hygienickou stanicí pro hlavní město Prahu, které v důsledku změn vyhlášek a norem, vedly k nutnosti zařazení víceprací, pro splnění veškerých hygienických, protihlukových požadavků (změnový list č. 6) a současně i norem, týkajících se osvětlení interiéru školek (změnový list č. 3).

ZL č.03a svítidla a rozvody - použití části stávajících svítidel

Po konzultaci s hyg. stanicí vznikla revize osazení a doplnění nových přisazených a nástěnných svítidel a s tím související úprava a doplnění rozvodů kabelů. Částečně budou využita svítidla stávající, ale z důvodu potřeby dosažení normami dané úrovně umělého osvětlení v interiérech, bude nutné zmíněné dodání svítidel nových a prací s nimi spojených navýšit. + 271 049 Kč

ZL č. 03b svítidla - odpočet komponentů a rozvodů

Odpočet komponentů ke ZL č. 03a, Využití stávajících svítidel - osazení dle nového dispozičního řešení, odpočet v položkách PŘÍSTROJŮ a rozvodů kabelů. - 44 710 Kč

ZL č. 04 vytápění - použití části stávajících topidel, pouze napojení na stávající rozvody

Úprava a doplnění stávajících rozvodů ÚT, demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů, doplnění přípojovacích a termostatických ovládacích prvků, zprovoznění. Jedná se o úsporné řešení vytápění objektu s nově instalovaným soudobým termostatickým ovládním.

+ 191 315 Kč

ZL č. 05 vyrovnání podlahy

Vyvolaná změna: Po sejmutí stávajících podlahových krytin byly odhaleny nerovnosti a praskliny podkladu, které by neumožnily kvalitní pokládku nové krytiny. + 117 860 Kč

ZL č. 06 akustické podhledy

Jedná se o opatření k dosažení požadovaného akustického útlumu v interiérech. Akustické podhledy - úprava PD dle nového výkresu osazení svítidel, na základě požadavků hygienické stanice. + 461 352 Kč

ZL č. 07a kanalizace venkovní napojení - neexistující řad

Předpokládaný kanalizační řad, na který se měla kanalizace napojit, nebyl v terénu potvrzen. Jedná se tedy o náhradní nejkratší možnou novou trasu. Vyvolaná změna venkovní trasy v celkové délce 41 m, osazení revizní plastové šachty ve zlomu, napojení do areálové stoky, vybudování nové revizní betonové šachty uvnitř objektu, v místnosti č. 108. + 73 292 Kč

ZL č. 07b kanalizace - odpočet

Odpočet ke ZL 07a - Kanalizace , nebyla nalezena předpokládaná trasa kanalizačního řadu- odečet položek trubního přechodu a napojení na areálovou stoku. -7 800 Kč

ZL č. 08a zařizovací předměty - montáž stávajících ZP

Úprava rozvodů a zpětná montáž stávajících demontovaných zařizovacích předmětů se snahou o maximální úsporu nákladů. + **84 150 Kč**

ZL č. 08b zařizovací předměty - odpočet za použití stávajících ZP

Odpočet ke ZL 08a - Odpočet nových zařizovacích předmětů. Budou zpětně osazeny demontované stávající ZP. -**171 015 Kč**

ZL č. 09a vnitřní dveře použití stávajících křídel- montáž

Montážní páce na stávajících demontovaných dveřních křídel se snahou o maximální úsporu nákladů. + **4 770 Kč**

ZL č. 09b vnitřní dveře - odpočet za použití stávajících křídel

Odpočet ke ZL 09a, - **39 440 Kč**

ZL č. 10 demontáž mříží, omytí fasády

Jedná se o opravu zateplené fasády na severní straně objektu, kde došlo k masivnímu zašpinění a výkvětu plísní. + **56 214 Kč**

ZL č. 11 oplocení

Pro dosažení kolaudačního souhlasu bude nutné zřídit nové areálové oplocení, které vymezí část pozemku parc. č. 2078/344, jižní a východní strana, návaznost na stávající uliční oplocení. Kulaté sloupky a čtyřhranné strojové pletivo poplastované + podhrabové desky. + **180 424 Kč**

ZL č. 13 podlahová krytina - odpočet náhrada za jiný materiál

Odpočet - Záměna materiálu podlahové krytiny za levnější. -**61 668 Kč**

ZL č. 14 FASÁDA - odpočet části opravy fasády

Odpočet - redukce výměry oprav fasády. -**196 588 Kč**

ZL č. 15 videotelefony

Obsahuje položky zařazení instalace videotelefonů a elektromechanických zámků, dle standardů užitých v ostatních mateřských školách. - **22 301 Kč**

Název změnového listu	odpočet	přípočet	celkem
ZL č.03a SVÍTIDLA A ROZVODY- použití části stávajících svítidel		271 049 Kč	271 049 Kč
ZL č.03b SVÍTIDLA - odpočet komponentů a rozvodů	-44 710 Kč		-44 710 Kč
ZL č.04 VYTÁPĚNÍ použití části stávajících topidel , pouze napojení na stávající rozvody		191 315 Kč	191 315 Kč
ZL č.05 VYROVNÁNÍ PODLAHY		117 860 Kč	117 860 Kč
ZL č.06 AKUSTICKÉ PODHLEDY		461 352 Kč	461 352 Kč
ZL č.07a KANALIZACE venkovní napojení - neexistující řad		73 292 Kč	73 292 Kč
ZL č.07b KANALIZACE - odpočet	-7 800 Kč		-7 800 Kč
ZL č.08a ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - montáž stávajících ZP		84 150 Kč	84 150 Kč
ZL č.08b ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - odpočet za použití stávajících ZP	-171 015 Kč		-171 015 Kč
ZL č.09a VNITRNÍ DVEŘE Použití stávajících křídel- montáž		4 770 Kč	4 770 Kč
ZL č.09b VNITRNÍ DVEŘE - odpočet za použití stávajících křídel	-39 440 Kč		-39 440 Kč
ZL č.10 DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ, OMYTÍ FASÁDY		56 214 Kč	56 214 Kč
ZL č.11 OPLOCENÍ		180 424 Kč	180 424 Kč
ZL č.13 Podlahová krytina - odpočet náhrada za jiný materiál	-61 668 Kč		-61 668 Kč
ZL č.14 FASÁDA - odpočet části opravy fasády	-196 588 Kč		-196 588 Kč
ZL č.15 Slaboproud - Videotelefon a zámky	-22 301 Kč		-22 301 Kč
celkem bez DPH	-543 522 Kč	1 440 426 Kč	896 904 Kč

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2020/OMP/0797

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPS engineering, s.r.o.

se sídlem Praha 2, Perucká 2482/7

IČ: 45798851

DIČ: CZ 45798851

Zastoupená Ing. Romanem Stibůrkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Unicredit bank, a.s., č. ú.: 4244111004/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu na provádění stavebních prací (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce objektu na MŠ, Jasmínová 2904/35**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.**Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	1 440 426 Kč bez DPH
a zároveň se snižuje o částku	543 522 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku 896 904 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 6 444 817,09 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisícosmsetsedmnáct 09/100 korun českých)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy vč. Dodatku č.1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

III.

Tímto Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání Smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Účastníci Dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

.....
 Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
 Objednatel

.....
 Ing. Roman Stibůrek, jednatel
 Zhotovitel

Příloha dodatku

Příloha č.03a			
Název stavby:		Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová	
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo :	3a
(vícepráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68		Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum: 26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail: Osobně: Kurýr:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 03a		
Odkaz na výkresy:	REVIZE PD - krycí list č. 01, datum 1.10.2020_ Silnoproudá elektrotechnika		
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /			
Využití stávajících svítidel – ale osazení dle nového dispozičního řešení a úpravy rozvodů a komponentů			
Přípočet		271 049,00	
:			
Odpočet		0,00	
:			
Rozdíl ceny :		271 049 Kč	
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze se změnovým listem 3B	
POKYN KE ZMĚNĚ:		Číslo:	3a
Změna ceny v Kč:	271 049 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

							271 049,00
Popis výkonu	Jednotka	Množství	CENA za materiál		Cena -Montáž		Cena celkem
			Jednotka Kč	Celkem Kč	Jednotka Kč	Celkem Kč	
SVÍTIDLA:				0			
ozn X - stávající svítidlo 2x36W	ks	64		0	1 150	73 600	73 600,-
ozn A - REN 600 LED 60W	ks	6	3 620,-	21720	380	2 280	24 000,-
ozn.1 - 18W 2k0 840 Přisazené interierové LED svítidlo	ks	6	2 349,-	14094	380	2 280	16 374,-
ozn.3 - 32W 12 DMPP 4k5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický	ks	6	1 784,-	10704	380	2 280	12 984,-
ozn .4 - 32W DMPP 2k3 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický	ks	1	1 651,-	1651	380	380	2 031,-
ozn.6 - 32W, 6 DMPP 3k7 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický	ks	7	1 784,-	12488	380	2 660	15 148,-
ozn.7 - 42W,230V L2 12 ST 6k4 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor	ks	6	1 353,-	8118	380	2 280	10 398,-
ozn.8 - 23W,230V 3k0 840 Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65	ks	10	1 518,-	15180	380	3 800	18 980,-
ozn.10 - 38W,230V, G1 DMPP 5k3 840 Přisazené interierové LED svítidlo	ks	2	7 320,-	14640	380	760	15 400,-
ozn.V-Venkovní -svítidlo nástěnné přisazené IP65,32W	ks	3	882,-	2646	380	1 140	3 786,-
ozn.V2- Nástěnné 1x32W.IP44	ks	1	882,-	882	380	380	1 262,-
ozn. N - nouzové svítidlo, LED 1W, optika pro otevřené prostory	ks	11	1 422,-	15642	380	4 180	19 822,-
ozn. NP - S PIK TOGRAMEM, exit Light, 230V/1hod.	ks	10	551,-	5510	380	3 800	9 310,-
PŘÍSTROJE:							
Vypínač jednopólový č.1,	ks	16		0		0	0,-
Přepínač střídavý č.6	ks	29	143,00	4147	103	2 987	7 134,-
Přepínač střídavý č.6 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET, ZL Č.10)	ks	-21	143,00	-3003	103	-2 163	0,-
Dvojité střídavý přepínač 6+6	ks	4	150,00	600	103	412	1 012,-
Dvojité střídavý přepínač 6+6 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET, ZLČ.10)	ks	-8	150,00	-1200	103	-824	0,-
Přepínač č.7	ks	23		0		0	0,-
Ovladač žaluziový	ks	5		0		0	0,-
Zásuvka jednonásobná,16A,230V,	ks	83		0		0	0,-
Zásuvka IP43,16A,230V,	ks			0		0	0,-
Zásuvka 3f,400V,16A,	ks	1		0		0	0,-
Krabice přístrojová	ks	164	29,00	4756	43	7 052	11 808,-
Krabice přístrojová - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET, ZL Č.10)	ks	-160	29,00	-4640	43	-6 880	0,-
Krabice rozbočná KR68	ks	100		0		0	0,-
Krabice rozbočná 8111 KA	ks	25		0		0	0,-
KABELY:				0		0	0,-
CYKY 3Jx1,5	m	700	15,-	10500	25	17 500	28 000,-

CYKY 3Jx1,5 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET, ZL.Č.10)	m	-650	15,-	-9750	25	-16 250	0,-
CYKY 4Jx1,5	m	400		0		0	0,-
CYKY 5Jx1,5	m	300		0		0	0,-
CYKY O2x1,5	m	250		0		0	0,-
CYKY O3x1,5	m	250		0		0	0,-
CYKY 3Jx2,5	m	800		0		0	0,-
CYKY 5Jx2,5	m	300		0		0	0,-
CYKY 4x25	m	20		0		0	0,-
CYKY 5Jx16	m	15		0		0	0,-
CY25	m	20		0		0	0,-
CY16	m	15		0		0	0,-
CY6	m	230		0		0	0,-
Trubka PVC 25	m	600		0		0	0,-
Trubka PVC 32	m	100		0		0	0,-
Trubka PVC 40	m	100		0		0	0,-
HOP-SVORKOVNICE OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	ks	1		0		0	0,-
CHKE-V O3x1,5	m	10		0		0	0,-

Název stavby : Rekonstrukce objektu na MŠ Jasminová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo :

3b

(méněpráce)

Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68 Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2 Datum: 26.10.2020
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: Osobně: Kurýr:

Objekt / soubor: Jasminová 2904/34,P10

Předmět změny : Doplnění díla

Důvod změny : požadavek investora

Odkaz na rozpočtovou část: příloha 03b

Odkaz na výkresy: REVIZE PD - krycí list č.01, datum 1.10.2020_ Silnoproudá elektrotechnika

Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /

Využití stávajících svídel - osazení dle nového dispozičního řešení, odpočet v položkách PŘÍSTROJŮ a rozvodů kabelů

Přípočet : 0,00

Odpočet : 44 710,00

Rozdíl ceny : 44 710 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze se změnovým listem 3A	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	3b
Změna ceny v Kč:	44 710 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

**Rekonstrukce objektu na
MŠ Jasmínová**
příloha změnového listu č.03b
SILNOPROUD

44 710,00

Popis výkonu	Jednotka	Množství	CENA za materiál		Cena -Montáž		Cena celkem
			Jednotka Kč	Celkem Kč	Jednotka Kč	Celkem Kč	Kč

PŘÍSTROJE:							
Vypínač jednopólový č.1,	ks	16	0,00	0	0	0	0,-
Přepínač střídavý č.6 (NOVÁ VÝMĚRA, ZL Č.3a)	ks	29	143,00	4147	103	2 987	0,-
Přepínač střídavý č.6 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET)	ks	21	143,00	3003	103	2 163	5 166,-
Dvojitý střídavý přepínač 6+6 (NOVÁ VÝMĚRA, ZL Č.3a)	ks	4	150,00	600	103	412	0,-
Dvojitý střídavý přepínač 6+6 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET)	ks	8	150,00	1200	103	824	2 024,-
Přepínač č.7	ks	23		0		0	0,-
Ovladač žaluziový	ks	5		0		0	0,-
Zásuvka jednonásobná,16A,230V,	ks	83		0		0	0,-
Zásuvka IP43,16A,230V,	ks			0		0	0,-
Zásuvka 3f,400V,16A,	ks	1		0		0	0,-
Krabice přístrojová (NOVÁ VÝMĚRA, ZL Č.3a)	ks	164	29,00	4756	43	7 052	0,-
Krabice přístrojová - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET)	ks	160	29,00	4640	43	6 880	11 520,-
Krabice rozbočná KR68	ks	100		0		0	0,-
Krabice rozbočná 8111 KA	ks	25		0		0	0,-
KABELY:							
				0		0	0,-
CYKY 3Jx1,5 (NOVÁ VÝMĚRA, ZL Č.3a)	m	700	15,-	10500	25	17 500	0,-
CYKY 3Jx1,5 - PŮVODNÍ VÝMĚRA (ODPOČET)	m	650	15,-	9750	25	16 250	26 000,-
CYKY 4Jx1,5	m	400		0		0	0,-
CYKY 5Jx1,5	m	300		0		0	0,-
CYKY 02x1,5	m	250		0		0	0,-
CYKY 03x1,5	m	250		0		0	0,-
CYKY 3Jx2,5	m	800		0		0	0,-
CYKY 5Jx2,5	m	300		0		0	0,-
CYKY 4x25	m	20		0		0	0,-
CYKY 5Jx16	m	15		0		0	0,-
CY25	m	20		0		0	0,-
CY16	m	15		0		0	0,-
CY6	m	230		0		0	0,-
Trubka PVC 25	m	600		0		0	0,-
Trubka PVC 32	m	100		0		0	0,-
Trubka PVC 40	m	100		0		0	0,-
HOP-SVORKOVNICE OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	ks	1		0		0	0,-
CHKE-V 03x1,5	m	10		0		0	0,-

Příloha č. 04Název stavby:**Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	4										
(vícepráce)													
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020										
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:										
			Osobně:										
			Kurýr:										
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10												
Předmět změny :	Doplnění díla												
Důvod změny :	požadavek investora												
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 04												
Odkaz na výkresy:	REVIZE PD - krycí list č. 02, datum 10.2020_ Vytápění												
Odkaz na jinou část smlouvy:													
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /													
Jedná se o úpravu a doplnění otopných těles na stávající topný systém - rozvody neodpovídají revizi PD													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Přípočet</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">191 315,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td style="text-align: right;">191 315 Kč</td> </tr> </table>				Přípočet		:	191 315,00	Odpočet		:	0,00	Rozdíl ceny :	191 315 Kč
Přípočet													
:	191 315,00												
Odpočet													
:	0,00												
Rozdíl ceny :	191 315 Kč												
POKYN KE ZMĚNĚ:		Číslo:	4										
Změna ceny v Kč:	191 315 Kč	Nový termín dokončení:											
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1										

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová
příloha změnového listu č.04a
191 315,00**VYTÁPĚNÍ**

191 315,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1	73202	Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění	kus	1,00	000,00	6 000,00
2	713400843ROO	Odstranění izolace vláknité, ekologická likvidace	m2	30,00	200,00	6 000,00
3	73203	Kovové doplňkové konstrukce	kg	80,00	0,00	0,00
4	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	80,00	30,00	2 400,00
	Celkem za	732 Strojovny				14 400,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
5	733110808R00	Demont. Potr. oc. závitového do DN 50, v kanále	m	95,00	0,00	0,00
6	733110808R00	Demont. Potr. oc. závitového do DN 50	m	18,00	50,00	900,00
7	713411121R00	Demontáž izolace tepelné v kanále	m	100,00	0,00	0,00
7	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D35x1,5	m	6,00	0,00	0,00
8	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D28x1,5 ocel 1"	m	12,00	839,00	10 068,00
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D22x1,0 ocel 3/4"	m	6,00	650,00	3 900,00
10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D18x1,0	m	8,00	580,00	4 640,00
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D15x1,0	m	140,00	457,00	63 980,00
12	713411121R00	Montáž izolace tepelné v kanále	m	419,00	0,00	0,00
13	713015	Izolace tepelná minerální, Al fólie D61x50	m	5,00	0,00	0,00
14	713013	Izolace tepelná minerální, Al fólie D34x40	m	6,00	0,00	0,00
15	713012	Izolace tepelná minerální, Al fólie D27x30	m	72,00	0,00	0,00
16	713011	Izolace tepelná minerální, Al fólie D21x25	m	48,00	0,00	0,00
17	713010	Izolace tepelná minerální, Al fólie D18x20	m	12,00	0,00	0,00
18	713009	Izolace tepelná minerální, Al fólie D15x20	m	276,00	0,00	0,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				83 488,00
Díl:	734	Armatury				
15	734200821R00	Demontáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	30,00	70,00	2 100,00
16	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	13,00	255,00	3 315,00
17	734209118	Termostatická hlavice	kus	42,00	0,00	0,00
18	734209211	Připojovací armatura těles VK, přímá, pro dvoutrubkovou soustavu, adaptér Cu DN15	kus	13,00	939,00	12 207,00
19	734209214	Termostatický ventil přímý 1/2", nikl	kus	24,00	0,00	0,00
20	734202314	Regulační uzavírací dvojité šroubení, nikl, 1/2"/15x1	kus	24,00	0,00	0,00
	Celkem za	734 Armatury				17 622,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
21	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových	m2	9,00	460,00	4 140,00
20	735 15	Demontáž koupelnového tělesa	kus	5,00	270,00	1 350,00
21	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500mm	kus	3,00	75,00	225,00
22	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500mm	kus	1,00	95,00	95,00
23	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820mm	kus	4,00	0,00	0,00
24	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500mm	kus	3,00	900,00	2 700,00
25	735159110R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140mm	kus	10,00	900,00	9 000,00
26	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500mm	kus	2,00	0,00	0,00
27	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980mm	kus	2,00	0,00	0,00
28	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820mm	kus	1,00	0,00	0,00
29	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových – vodou	m2	183,00	0,00	0,00
30	735119140R00	Montáž otopných těles litinových	m2	183,00	0,00	0,00
31	735156662R00	Otopná tělesa panelová ventil kompaktní 22-050 040-60	kus	3,00	890,00	11 670,00
32	735156666R00	Otopná tělesa panelová ventil kompaktní 22-050 090-60	kus	1,00	130,00	5 130,00
33	735156765R00	Otopná tělesa panelová ventil kompaktní 22-090 060-60	kus	4,00	790,00	23 160,00
34	735156767R00	Otopná tělesa panelová ventil kompaktní 22-090 080-60	kus	1,00	769,00	6 769,00

35	735156781R00	Otopná tělesa panelová ventil kompak 22-090 140-60	kus	1,00	430,00 ⁹	9 430,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				73 669,00
Díl: 783		Nátěry				
36	783103821R00	Odstranění nátěrů z těles litinových opálením	m2	183,00	0,00	0,00
37	783324340R00	Nátěr syntetický liti. Radiátorů Z+1x+2x email	m2	183,00	0,00	0,00
38	783125131.RT3	Nátěr syntetický OK	m2	6,00	356,00	2 136,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 136,00

Název stavby:

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo:	5
(vícepráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10	Osobně:	Kurýr:
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 05		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /			
Vyrovnání podkladu nutné části podlah			
Přípočet	:	117 860,37	
Odpočet	:	0,00	
Rozdíl ceny :		117 860 Kč	
POKYN KE ZMĚNĚ:		Číslo:	5
Změna ceny v Kč:	117 860 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č. 05

117 860,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

117 860,37

K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	377,276	169,00	
---	-----------	---	----	---------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV bkd+bpvc+bter-p2-p22np-p17 377,276

K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	452,731	156,00	70 626,04
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro zbrúšení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV (bkd+bpvc+bter-p2-p22np-p17)*1,2 754,552

D 776 Podlahy povlakové

K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	355,648	300,00	
---	-----------	--	----	---------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV p06-p07+p08-p09 355,648

K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm	m2	704,990	67,00	47 234,33
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV p08-p09 ; 140,998 *5 140,998

Příloha č. 06																							
Název stavby:		Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo:	6																				
(vícepráce)																							
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68		Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum: 11. 11. 2020																				
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail: Osobně: Kurýr:																				
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10																						
Předmět změny :	Doplnění díla																						
Důvod změny :	požadavek investora																						
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /																							
Akustické podhledy - úprava PD dle nového výkresu osazení svítidel																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Přípočet</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">461 351,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozdíl ceny :</td> <td style="text-align: right;">461 352 Kč</td> <td></td> </tr> </table>				Přípočet				:		461 351,70		Odpočet				:		0,00		Rozdíl ceny :		461 352 Kč	
Přípočet																							
:		461 351,70																					
Odpočet																							
:		0,00																					
Rozdíl ceny :		461 352 Kč																					
POKYN KE ZMĚNĚ:		Číslo:	6																				
Změna ceny v Kč:	461 352 Kč	Nový termín dokončení:																					
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1																				

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č. 06

461 351,70

D	714	Akustická a protitřesová opatření				461 351,70
K	714122001	Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x600 mm	kus	48,000	1 100,00	52 800,00
PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</p> <p>3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.</p> <p>4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.</p> <p>5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.</p>				
VV						
M	6730001	Výroba a dodávka akustického panelu 2400*600*400	kus	48,000	6 567,00	315 216,00
P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>musí splňovat požadavky :</p> <p>1. Vyhláška 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., §4b - v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku</p> <p>2. ČSN 73 0527 - Akustika-projektování v oboru prostorové akustiky; odstavec 4.1.6. ČSN 73 0527, který stanoví, že v hernách MŠ nutno použít širokopásmový stropní pohled, tj. takový, jehož vážený číselník zvukové pohltivosti $aw \geq 0,8$.</p> <p>Zhotovitel splnění výše uvedených podmínek prokáže měřením v dotčeném prostoru, toto měření musí mít zahrnuto v nabídkové ceně.</p>				
M	6730002	Prodlužovací deska	kus	280,000	190,00	53 200,00
P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>musí splňovat požadavky :</p> <p>1. Vyhláška 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., §4b - v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku</p> <p>2. ČSN 73 0527 - Akustika-projektování v oboru prostorové akustiky; odstavec 4.1.6. ČSN 73 0527, který stanoví, že v hernách MŠ nutno použít širokopásmový stropní pohled, tj. takový, jehož vážený číselník zvukové pohltivosti $aw \geq 0,8$.</p> <p>Zhotovitel splnění výše uvedených podmínek prokáže měřením v dotčeném prostoru, toto měření musí mít zahrnuto v nabídkové ceně.</p>				
M	6730004	Kotvy a závěsy spirální pro zavěšení	kus	280,000	123,00	34 440,00

Poznámka k položce:

musí splňovat požadavky :

1. Vyhláška 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky 343/2009 Sb., §4b - v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku

P

2. ČSN 73 0527 - Akustika-projektování v oboru prostorové akustiky; odstavec 4.1.6. ČSN 73 0527, který stanoví, že v hernách MŠ nutno použít širokopásmový stropní pohled, tj. takový, jehož vážený činitel zvukové pohltivosti $a_w \geq 0,8$.

Zhotovitel splnění výše uvedených podmínek prokáže měřením v dotčeném prostoru, toto měření musí mít zahrnuto v nabídkové ceně.

--	--	--	--	--	--	--

K	998714202	Přesun hmot a doprava pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 556,560	1,25	5 695,70
---	-----------	---	---	--------------	------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Příloha č.07aNázev stavby:**Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo:	7a
(vícepráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26. 10. 2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
			Osobně:
			Kurýr:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplňení díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 07a		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Kanalizace, nebyl nalezen kanalizační řád - změna venkovní trasy v celkové délce 41 m, osazení revizní plastové šachty ve zlomu , napojení do areál. stoky , vybudování nové revizní betonové šachty uvnitř objektu , v místnosti č. 108			
Přípočet			
:		73 292,00	
Odpočet			
:		0,00	
Rozdíl ceny :		73 292 Kč	
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí společně se ZL č. 7B	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	7a
Změna ceny v Kč:	73 292 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.07

73 292,00

KANALIZACE

73 292,00

plastové potrubí PP - HT Ø 40	m	17	360 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 50	m	5	450 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 75	m	11	470 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 110	m	53	524 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 110	m	5	539 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 125	m	5	711 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 160	m	3	840 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 160 vč.výkopových a zemních prací - š.rýhy cca 1,2 m, hl. cca 1,0-2,0 m	m	11	2 130 Kč	23 430 Kč
trubní přechod PVC x skut.materiál - KG Ø 160 - napojení na stáv.areálálovou stoku DN 250	ks	1	800 Kč	800 Kč
Revizní šachta DN400 - polypropylen, s šachtovým dnem pro napojení KG potrubí,s litin.poklopem, ve zlomu trasy potrubí PVC-KG 160, hl.do 2m	kpl	1	24 700 Kč	24 700 Kč
napojení na stáv.areálovou stoku DN 250 - v zemi	kpl	1	7 000 Kč	7 000 Kč
zkoušky kanalizačního potrubí	m	11	20 Kč	220 Kč
pročištění kanalizačního potrubí	m	11	22 Kč	242 Kč
Místnost číslo 108 - Přípravná jídlá				
Monolitická revizní šachta 600x900mm s poklopem v podlaze a s čistícím kusem před napojením na stávající ležatou kanalizaci (dle zápisu projektanta ve SD 22.10.2020)	kpl	1	16 900 Kč	16 900 Kč

Název stavby : **Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	7b
(méněpráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
			Osobně:
			Kurýr:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 07b		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Kanalizace nebyla nalezena předpokládaná trasa kanalizačního řadu- odečet položek trubního přechodu a napojení na areálovou stoku			
Přípočet :	0,00		
Odpočet :	7 800,00		
Rozdíl ceny :	7 800 Kč		
Odsouhlasil a potvrdil:	Platí pouze společně s ZL č. 7A		
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	7b
Změna ceny v Kč:	7 800 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.07b

7 800,00

KANALIZACE

7 800,00

plastové potrubí PP - HT Ø 40	m	17	360 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 50	m	5	450 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 75	m	11	470 Kč	- Kč
plastové potrubí PP - HT Ø 110	m	53	524 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 110	m	5	539 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 125	m	5	711 Kč	- Kč
plastové potrubí PVC - KG Ø 160	m	3	840 Kč	- Kč
trubní přechod PVC x skut.materiál - KG Ø 160 - napojení na stáv.areálovou stoku DN 250	ks	1	800 Kč	800 Kč
napojení na stáv.areálovou stoku DN 250 - v zemi	kpl	1	7 000 Kč	7 000 Kč

Příloha č.08a

Název stavby :

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	8a										
(vícepráce)													
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020										
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:										
			Osobně:										
			Kurýr:										
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10												
Předmět změny :	Doplnění díla												
Důvod změny :	požadavek investora												
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 08a												
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /													
Montážní práce , zpětné osazení stávajících zařizovacích předmětů , změna materiálů vodovod rozvodů													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Přípočet</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">84 150,00</td> </tr> <tr> <td> :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td> :</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td style="text-align: right;">84 150 Kč</td> </tr> </table>				Přípočet	84 150,00	:		Odpočet	0,00	:	_____	Rozdíl ceny :	84 150 Kč
Přípočet	84 150,00												
:													
Odpočet	0,00												
:	_____												
Rozdíl ceny :	84 150 Kč												
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze společně se ZL č. 8B											
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	8a										
Změna ceny v Kč:	84 150 Kč	Nový termín dokončení:											
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1										

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.08a

84 150,00

KANALIZACE

84 150,00

název položky	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem cena
KANALIZACE				
WC mísa závěsná, hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instalační systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC)	kpl	4	6 500 Kč	26 000 Kč
WC mísa závěsná dětská , hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instalační systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC(d))	kpl	9	4 750 Kč	42 750 Kč
umývadlo s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U)	kpl	3	550 Kč	1 650 Kč
umývadlo dětské s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U(d))	kpl	9	550 Kč	4 950 Kč
umývátko s otvorem pro baterii, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (Um)	kpl	2	985 Kč	- Kč
sprchová vanička, vč.zápachové uzávěrky s chrom.krytkou - (Sm)	kpl	2	3 600 Kč	- Kč
dřez nerez s odkapovou deskou do kuch.linky vč.sifonu - (D)	kpl	2	1 895 Kč	- Kč
ocelová výlevka vč.sifonu a mřížky DN 75 - (VL)	kpl	1	550 Kč	550 Kč
keramická výlevka vč.sifonu a mřížky DN 110 - (VL)	kpl	1	550 Kč	550 Kč
podomítkový sifon pro myčku - typ HL	kpl	2	390 Kč	- Kč
VODOVOD				
plastové potrubí PE-Xa DN 15 vč.izolace	m	55	278 Kč	- Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 20 vč.izolace	m	76	307 Kč	- Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 25 vč.izolace	m	12	360 Kč	- Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 32 vč.izolace	m	45	467 Kč	- Kč
ocelové trubky pozink.závitové DN 25 vč.izolace	m	32	143 Kč	- Kč
uzavírací ventil DN 20 - US(T,C)	kpl	10	271 Kč	- Kč
uzavírací ventil DN 25 - US(T,C)	kpl	1	290 Kč	- Kč
ventil rohový pro WC* (RVW)	kpl	18	168 Kč	- Kč
ventil rohový pro umývadla a dřezy (RVU)	kpl	42	170 Kč	- Kč
umývadlová baterie stojánková páková (UBS) výtok.hubice, včetně automatické výpustě	kpl	12	550 Kč	6 600 Kč

umývadlová baterie stojánková páková (UmBS) výtok.hubice - vhodná pro umývatka	kpl	2	1 225 Kč	- Kč
sprchová baterie nástěnná páková (SBN) sprchový set (ruční sprcha, sprchová hadice a držák)	kpl	2	1 985 Kč	- Kč
dřezová baterie stojánková páková (DBS) vč.výtokové hubice	kpl	2	1 850 Kč	- Kč
umývadlová nástěnná baterie pro výlevku (VLBN)	kpl	2	550 Kč	1 100 Kč
výtokový ventil pro myčky (PV)	kpl	2	350 Kč	- Kč
zátky PE DN 15-20	ks	9	25 Kč	- Kč

Příloha č.08b

Název stavby :

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	8b
(méněpráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: Osobně:		Kurýr:	
Objekt / soubor: Jasmínová 2904/34,P10			
Předmět změny : Doplnění díla			
Důvod změny : požadavek investora			
Odkaz na rozpočtovou část: příloha 08b			
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Odpočet nových zařizovacích předmětů . Budou zpětně osazeny demontované stávající ZP .			
Přípočet :	0,00		
Odpočet :	171 015,00		
Rozdíl ceny :	171 015 Kč		
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze společně se ZLč.8A	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	8b
Změna ceny v Kč: 171 015 Kč	Nový termín dokončení:		
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

171 015,00

název položky	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem cena
KANALIZACE				
WC mísa závěsná, hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instalační systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC)	kpl	4	9 850 Kč	39 400 Kč
WC mísa závěsná dětská , hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instalační systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC(d))	kpl	9	9 560 Kč	86 040 Kč
umývadlo s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U)	kpl	3	980 Kč	2 940 Kč
umývadlo dětské s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U(d))	kpl	9	1 250 Kč	11 250 Kč
umývátko s otvorem pro baterii, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (Um)	kpl	2	985 Kč	- Kč
sprchová vanička, vč.zápachové uzávěrky s chrom.krytkou - (Sm)	kpl	2	3 600 Kč	- Kč
dřez nerez s odkapovou deskou do kuch.linky vč.sifonu - (D)	kpl	2	1 895 Kč	- Kč
ocelová výlevka vč.sifonu a mřížky DN 75 - (VL)	kpl	1	4 089 Kč	4 089 Kč
keramická výlevka vč.sifonu a mřížky DN 110 - (VL)	kpl	1	7 480 Kč	7 480 Kč
podomítkový sifon pro myčku - typ HL	kpl	2	390 Kč	- Kč
VODOVOD				
plastové potrubí PE-Xa DN 15 vč.izolace	m	55	12 Kč	660 Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 20 vč.izolace	m	76	12 Kč	912 Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 25 vč.izolace	m	12	12 Kč	144 Kč
plastové potrubí PE-Xa DN 32 vč.izolace	m	45	12 Kč	540 Kč
ocelové trubky pozink.závitové DN 25 vč.izolace	m	32	143 Kč	- Kč
uzavírací ventil DN 20 - US(T,C)	kpl	10	271 Kč	- Kč
uzavírací ventil DN 25 - US(T,C)	kpl	1	290 Kč	- Kč
ventil rohový pro WC* (RVW)	kpl	18	168 Kč	- Kč
ventil rohový pro umyvadla a dřezy (RVU)	kpl	42	170 Kč	- Kč
umývadlová baterie stojánková páková (UBS) výtok.hubice, včetně automatické výpustě	kpl	12	1 225 Kč	14 700 Kč
umývadlová baterie stojánková páková (UmBS) výtok.hubice - vhodná pro umývátko	kpl	2	1 225 Kč	- Kč
sprchová baterie nástěnná páková (SBN) sprchový set (ruční sprcha, sprchová hadice a držák)	kpl	2	1 985 Kč	- Kč
dřezová baterie stojánková páková (DBS) vč.výtokové hubice	kpl	2	1 850 Kč	- Kč
umývadlová nástěnná baterie pro výlevku (VLBN)	kpl	2	1 430 Kč	2 860 Kč
výtokový ventil pro myčky (PV)	kpl	2	350 Kč	- Kč
zátky PE DN 15-20	ks	9	25 Kč	- Kč
zátky PE DN 15-20	ks	9	25 Kč	- Kč

Příloha č.09aNázev stavby :**Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová**

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	9a
(vícepráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
			Osobně:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10	Kurýr:	
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 09a		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Montážní práce , zpětné osazení stávajících vnitřních dveří			
Přípočet			
:		4 770,00	
Odpočet			
:		0,00	
Rozdíl ceny :		4 770 Kč	
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze společně se ZL č. 9B	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	9a
Změna ceny v Kč:	4 770 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

**Rekonstrukce objektu na MŠ
Jasmínová**
příloha změnového listu č.09a

D 766		Konstrukce truhlářské		4 770,00			
241	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,000	330,00	0,00
242	M	61161710	1.1 dveře vnitřní hladké plné 700x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	4,000	4 360,00	0,00
243	M	61161711	2.1 dveře vnitřní hladké plné 800x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	8,000	530,00	4 240,00
244	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	360,00	0,00
245	M	61161712	3.1 dveře vnitřní hladké plné 900x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	1,000	530,00	530,00
246	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 575,00	0,00
247	M	311307	o6.1 dveře vchodové plastové s pevným nadsvětlíkem 1000 x 2050+860 OS+fix,stupeň neprůzvučnosti Rw 30dB,UW=1,0W/m2k	kus	1,000	29 560,00	0,00

Příloha č.09b

Název stavby :

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	9b										
(méněpráce)													
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020										
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: Osobně:		Kurýr:											
Objekt / soubor: Jasmínová 2904/34,P10													
Předmět změny : Doplnění díla													
Důvod změny : požadavek investora													
Odkaz na rozpočtovou část: příloha 09b													
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /													
Odpočet nových vnitřních dveří													
<table> <tr> <td>Přípočet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>39 440,00</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>39 440 Kč</td> </tr> </table>				Přípočet		:	0,00	Odpočet		:	39 440,00	Rozdíl ceny :	39 440 Kč
Přípočet													
:	0,00												
Odpočet													
:	39 440,00												
Rozdíl ceny :	39 440 Kč												
Odsouhlasil a potvrdil:		Platí pouze společně se ZL č. 9A											
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	9b										
Změna ceny v Kč: 39 440 Kč	Nový termín dokončení:												
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1										

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová
příloha změnového listu č.09b

D		766	Konstrukce truhlářské	39 440,00			
241	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,000	330,00	0,00
242	M	61161710	1.1 dveře vnitřní hladké plné 700x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	4,000	4 360,00	0,00
243	M	61161711	2.1 dveře vnitřní hladké plné 800x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	8,000	4 360,00	34 880,00
244	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	360,00	0,00
245	M	61161712	3.1 dveře vnitřní hladké plné 900x1970mm ,s polodrážkou,vč.kování	kus	1,000	4 560,00	4 560,00
246	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 575,00	0,00
247	M	311307	o6.1 dveře vchodové plastové s pevným nadsvětlíkem 1000 x 2050+860 OS+fix,stupeň neprůzvučnosti Rw 30dB,UW=1,0W/m2k	kus	1,000	29 560,00	0,00

Příloha č.10			
Název stavby :		Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová	
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	10
(vícepráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68		Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum: 26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail: Osobně: Kurýr:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 10		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Omytí komplet celé fasády dopočet do 50% a demontáže stávajících okenních mříží			
Přípočet		56 214,27	
:			
Odpočet		0,00	
:			
Rozdíl ceny :		56 214 Kč	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	10
Změna ceny v Kč:	56 214 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.10

56 214,27

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 012,67
K	62299801	Ruční omytí fasád fungicidním přípravkem proti plísním a mechům	m2	575,002	56,00	32 200,11
VV		"50%"				
VV		cfas*2*0,5		575,002		
K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	287,501	55,00	15 812,56
VV	cfas	Mezisoučet		575,002		
VV		"50%"cfas*0,5		287,501		
	767	Konstrukce zámečnické				8 201,60
K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	74,560	110,00	8 201,60
VV		"1np"2,2*2,5*8+2,2*2,2*2+1,25*2,2		56,430		
VV		1,25*1,75*9		19,688		
VV		1,0*1,0*4+0,7*0,7*3		5,470		
VV		Mezisoučet		81,588		
VV		"redukované"2,2*2,2+1,25*1,75		7,028		
VV		Mezisoučet		7,028		

Příloha č.11**Název stavby :** Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	11															
(vícepráce)																		
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020															
Odesláno: Poštou: Faxem: E-mail: Osobně:		Kurýr:																
Objekt / soubor: Jasmínová 2904/34,P10																		
Předmět změny : Doplnění díla																		
Důvod změny : požadavek investora																		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 11																	
Odkaz na výkresy: SO 02_Oplocení																		
Odkaz na jinou část smlouvy:																		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /																		
Zřízení nového areálového oplocení, které vymezí část pozemku parc.č.2078/344, jižní a východní strana, návaznost na stávající uliční oplocení. Změna oproti PD - Kulaté sloupky a čtyřhranné strojové pletivo poplastované + podhrabové desky.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Přípočet</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">180 424,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td style="text-align: right;">180 424 Kč</td> <td></td> </tr> </table>				Přípočet			:	180 424,11		Odpočet			:	0,00		Rozdíl ceny :	180 424 Kč	
Přípočet																		
:	180 424,11																	
Odpočet																		
:	0,00																	
Rozdíl ceny :	180 424 Kč																	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	11															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu :																		
Změna ceny v Kč:	180 424 Kč	Nový termín dokončení:																
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1															

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.11

D		1		SO 02 OPLOCENÍ				180 424,11
				Zemní práce				22 117,20
1	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	28,000	780,00	21 840,00	
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčících horninách bez příměsí kamenů.								
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu.								
VV		1,0*28		28,000				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,495	560,00	277,20	
VV		3,14*0,075*0,075*1,0*28		0,495				
D		2		Zakládání				1 843,20
3	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,512	600,00 ³	1 843,20	
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
VV		3,14*0,075*0,075*1,0*28*1,035		0,512				
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				154 522,60
4	K	338171124	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m do zemního vrutu	kus	37,000	750,00	27 750,00	
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,								
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.								
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.								
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.								
5. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.								
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrka fixující sloupek.								
VV		"sloupků"28		28,000				
VV		"vzpěr"9		9,000				
VV		Mezisoučet		37,000				

5	M	5533700	kulatých ocelových sloupků s poplastováním o – dl. 2200 mm. Materiál sloupků – Zn+PVC – povrchová úprava tmavězelená RAL 6005; povrch pozink včetně krycí hlavice sloupku, úchytok pletiva+podhrabových desek	kus	28,000	265,00	7 420,00
6	M	5533705	typová ocelová vzpěra s poplastováním– Zn+PVC – povrchová úprava tmavě zelená RAL 6005; povrch pozink + komaxit; dodávka včetně úchytek	kus	9,000	235,00	2 115,00
7	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	4 350,00	4 350,00

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

8	M	553423	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1200x1500mm, výplň tvoří plotový panel 3D, kování FAB	kus	1,000	10 125,00	10 125,00
9	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	26,000	950,00	24 700,00

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie,

3. montáž a dodávku držáků desek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

65/2,5

26,000

10	M	592325	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm	kus	26,000	498,00	12 948,00
11	K	348171143	Montáž oplocení z , na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	65,000	458,00	29 770,00

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

12	M	5530002	Strojové pletivo výšky 1200mm, materiál Zn + PVC – povrchová úprava tmavězelená RAL 6005; povrch pozink +poplastováno.	m	65,000	135,00	8 775,00
13	K	3481799	atypická úprava oplocení dle výšky terénu a v rozích	m	69,920	380,00	26 569,60

VV

4*1,23+65,0

69,920

D

998

Přesun hmot

1 941,11

14	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	3,246	598,00	1 941,11
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady
Jsou obsaženy v základním rozpočtu

0,00

Název stavby :		Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová	
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	13
(méněpráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68	Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum:	26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
			Osobně:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 13		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Odpočet podlahy povlakové, záměna vinylové krytiny za PVC , včetně odpočtu vinylových lišt			
Přípočet	:	0,00	
Odpočet	:	61 668,10	
Rozdíl ceny :		61 668 Kč	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	13
Změna ceny v Kč:	61 668 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.13

						61 668,10	
D	776	Podlahy povlakové					
302	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	370,200	16,00	
303	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	370,200	28,00	
304	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	23,864	211,00	
305	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	355,648	300,00	
306	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm	m2	140,998	67,00	
	VV		p08-p09		140,998		
307	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	6,000	30,00	
308	M	55340111	8z přechodová lišta koberec-vinyl,materiál nerez	m	6,000	470,00	
309	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	113,779	160,00	
	VV		p06/2,0		113,779		
310	M	243699	svařovací šňůra	m	113,779	17,00	
	VV		p06/2,0		113,779		
311	K	776421111	Montáž lišt lepených	m	253,795	51,00	
	VV		lišta+lištakob+žlab+lištavín		253,795		
312	K	776421312	Montáž šroubovaných lišt	m	253,795	51,00	12 943,55
313	M	28310118	čepcové těsnění C8 pro vinylové podlahy	m	11,141	62,00	690,74
314	M	2831011	čepcové těsnění C7 pro vinylové podlahy	m	138,994	62,00	8 617,63
	VV		(lišta +žlab-c8)*1,05		138,994		
315	M	2831012	obrubový podkladní žlab 38R pro vytažení krytiny	m	150,134	73,00	10 959,78
	VV		(žlab+lišta)*1,05		150,134		
316	M	2831019	systémová soklová lišta – plast – čepcové těsnění C7 pro vložení kobercové krytiny	m	69,615	88,00	6 126,12
	VV		lištakob*1,05		69,615		
317	M	28310195	systémová soklová lišta – plast – čepcové těsnění C7 pro vložení vinylové krytiny	m	46,736	94,00	4 393,18
	VV		lištavín *1,05		46,736		
318	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	110,810	30,00	3 324,30
	VV		lištavín+lištakob		110,810		
319	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	316,690	61,00	
	VV		"1np"51,08+17,93+8,59+32,16+15,55+9,14		134,450		
	VV		"2np"86,73+1,5+7,7+9,37+9,05+8,78+16,63+15,72+21,89+4,87		182,240		
	VV	bpvc	Mezisoučet		316,690		
320	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	142,642	220,00	
321	M	697101	zátěžový koberec dle EN 1307; třída použití 33; protiskluznost DS; zvuková izolace dle ISO 717-2 - min. 23dB; hořlavost – třída Cfl S1 větší; el. vlastnosti dle ISO 6356 – menší nebo rovno 2 kV;	m2	170,138	450,00	
322	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	227,558	220,00	

323	M	283101	<i>vinylová-zátěžová podlahovina dle EN 651; třída použití 34 a 42; protiskluznost R10, DS; min. tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm, pružnost dle EN ISO 24344; hmotnost dle EN ISO 23977 - 2,66 kg/m²; stálobarevnost větší nebo rovná 6; zvuková izolace 15dB; odolnost proti opotřebení dle EN 660-2 – skupina T; bodový vtisk dle EN ISO 24343 – menší než 0,20mm; hořlavost – třída Cfl S1 větší nebo rovno 4,5 kW/m²; el. vlastnosti dle EN 1815 – menší nebo rovno 2 kV – antistatická;</i>	m ²	251,756	50,00	12 587,80
324	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	261,010	27,00	
325	K	776430811	Demontáž lišt přechodových	m	20,100	12,00	
326	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	316,690	15,00	
	vv		bpvc		316,690		
327	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 350,000	1,50	2 025,00

Příloha č.14			
Název stavby :		Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová	
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	14
(měnípráce)			
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68		Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum: 26.10.2020
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:
			Osobně:
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10		
Předmět změny :	Doplnění díla		
Důvod změny :	požadavek investora		
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 14		
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /			
Odpočet fasády objektu , včetně lešení . Počítáno jen s úpravami fasády kolem vchodových dveří 1.1D, 2.1D, 3.1.D a 6.1.O .			
Přípočet		0,00	
:			
Odpočet		196 588,70	
:			
Rozdíl ceny :		196 589 Kč	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	14
Změna ceny v Kč:	196 589 Kč	Nový termín dokončení:	
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

příloha změnového listu č.14

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		196 588,70			
72	K	622251107	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny	m2	224,501	44,00	9 878,04
	VV		"oprava po demontážích"cfas*0,5		287,501		
73	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	187,149	205,00	38 365,55
	PSC		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
	VV		"z"9,915*(254,0-246,36)		75,751		
	VV		"j"20,05*(254,0-246,36)		153,182		
	VV		(3,64*2+5,56)*(254,1-246,3)		100,152		
	VV		"v"(9,45-3,64)*(254,0-(246,3+246,43)*0,5)		44,359		
	VV		3,095*(254,0-246,43)		23,429		
	VV	cfas	Mezisoučet		575,002		
74	K	622532011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	194,062	365,00	70 832,63
	VV		se01*0,5+se02red+se03		257,062		
64	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	273,140	60,00	16 388,40
	VV		"1np"3,13*9+3,13-1,5		29,800		
	VV		(1,045+2,1)*2		6,290		
	VV		0,905+1,75		2,655		
	VV		1,46+2*2,1		5,660		
	VV		1,1+2*2,91		6,920		
	VV		"předstěny"0,665+1,525+0,30+(1,01+2,3+0,515+1,5-0,15)*2+0,9+2,4+0,15+1,5+3,13		20,920		
	VV		"2np"3,12*5		15,600		
	VV		(1,46+2*2,1)*2		11,320		
	VV		1,1+2*2,1		5,300		
	VV		"předstěny"1,1+1,51-0,15+1,525+0,30+(1,01+2,3+0,515+1,5-0,15)*2		14,635		
	VV	roh	Mezisoučet		119,100		
	VV		příčstrop*2		184,040		
	VV		páska		313,660		
	VV		Součet		616,800		
	VV		roh+příčstrop*2		303,140		
65	M	59155002	profil rohový vnitřní Al tl 0,7mm dl 3m	m	101,010	150,00	15 151,50
	VV		roh*1,1		131,010		
66	M	55343037	profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 15mm	m	172,444	23,00	3 966,21

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
95	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	304,394	58,00	17 654,85
	VV		"z"(9,915+1,2*2)*(254,0-246,36)		94,087		
	VV		"j"(20,05+1,2)*(254,0-246,36)		162,350		

VV		$(3,64*2+5,56+1,2*2)*(254,1-246,3)$	118,872
VV		$"v"(9,45-3,64+1,2)*(254,0-(246,3+246,43)*0,5)$	53,521
VV		$3,095*(254,0-246,43)$	23,429
VV		$(3,24+1,2*2)*(254,0-(246,43+246,65)*0,5)$	42,074
VV		$"S"(8,625+11,985+1,2*2)*(254,0-(246,36+246,46)*0,5)$	174,646
VV		$(0,74+1,8+1,2)*(254,0-246,8)$	26,928
VV		$4,0*(254,0-(246,8+246,65)*0,5)$	29,100
VV		$(0,675+1,2)*(254,0-246,65)$	13,781
VV	leš	Mezisoučet	738,788
VV		$"50%"leš*0,5$	369,394

96	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 (počet dnů promítnout do ceny)	m2	304,394	31,00	9 436,21
	VV		leš *0,5				369,394
97	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	304,394	49,00	14 915,31
	VV		leš*0,5				369,394

Název stavby :

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo :	15										
(vícepráce)													
Komu: Městská část Praha 10, Vršovická 68		Od: SPS engineering s.r.o, Praha 2	Datum: 26.10.2020										
Odesláno:	Poštou:	Faxem:	E-mail:										
			Osobně:										
Objekt / soubor:	Jasmínová 2904/34,P10												
Předmět změny :	Změna SLP												
Důvod změny :	požadavek investora												
Odkaz na rozpočtovou část:	příloha 15												
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /													
Po konzultaci dle požadavku objednatele se změna týká elektromechanických zámků, a domácího videotelefonu , dle dohody dle standardu ostatních MŠ P 10 a s tím související změna trasování rozvodů													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Přípočet</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>:</td> <td style="text-align: right;">22 301,00</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td style="text-align: right;">22 301 Kč</td> </tr> </table>				Přípočet		:	0,00	Odpočet		:	22 301,00	Rozdíl ceny :	22 301 Kč
Přípočet													
:	0,00												
Odpočet													
:	22 301,00												
Rozdíl ceny :	22 301 Kč												
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	15										
Změna ceny v Kč:	22 301 Kč	Nový termín dokončení:											
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 1										

Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová
příloha změnového listu č.15
Odpočet celkem
 Původní položky -
 Odpočet
22 301,00

159 355

	4" barevný handsfree videotelefon, 2vodičový systém	ks	3	4239	12717	790	2 370,-	15 087
	Vstupní panel a instalační příslušenství:		1	7200	7200	900	900,-	8 100
	Modul hlasový, systém 2 vodičový	ks	6	1735	10410	570	3 420,-	13 830
	Modul barevné kamery, systém 2 vodičový	ks	6	3620	21720	570	3 420,-	25 140
	Vstupní panel , 2 dvojstranných tlačítek a 2 pozice+zápustná krabice	ks	1	3160	3160	620	620,-	3 780
	Modul čtečky	ks	1	6368	6368	570	570,-	6 938
	Videorozbočovač	ks	2	769	1538	425	850,-	2 388
	Komponent pro ukončení linky	ks	1	630	630	77	77,-	707
	Napájení,zámky:							
	Napájecí zdroj / převodník	ks	3	3895	11685	1 210	3 630,-	15 315
	Elektromechanický zámek kompaktní např.ABBloy,Bezp. třída 4. ref. AssaAbloy - ovládání čipem.	ks	1	21000	21000	1 190	1 190,-	22 190
	Elektromechanický zámek kompaktní např.ABBloy,Bezp. třída 4. ref. AssaAbloy	ks	2	21000	42000	1 190	2 380,-	44 380
	EMERGENCY tlačítko	ks	3	390	1170	110	330,-	1 500

Nové položky

137 054

	Barevný handsfree videotelefon Hikvision, 1x venkovní panel a 3x vnitřní LCD, včetně převodníku napájení a čipové jednotky+ montáž zprovoznění a naprogramování	kpl	1	61230	61230	5 650	8 560,-	69 790
	Napájení,zámky:							
	Napájecí zdroj / převodník	ks	3	3895	11685	2 195	6 585,-	18 270
	elektro zámek 3 bodový s motorem včetně příslušenství	ks	3	15623	46869	1 190	2 125,-	48 994

Vyjádření TDI - Rekonstrukce objektu na MŠ Jasmínová 2904/35

ZL č.03a SVÍTIDLA A ROZVODY- použití části stávajících svítidel

Doplnění přisazených a nástěnných svítidel s využitím stávajících.

Potřebné z hlediska dosažení požadované úrovně umělého osvětlení v interiérech.

ZL č. 03b SVÍTIDLA - odpočet komponentů a rozvodů

Odpočet komponentů ke ZL č. 03a

SOUHLASÍM

ZL č. 04 VYTÁPĚNÍ použití části stávajících topidel, pouze napojení na stávající rozvody

Úprava stávajících rozvodů ÚT, demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů, doplnění připojovacích a termostatických ovládacích prvků, zprovoznění. Jedná se o úsporné řešení vytápění objektu s nově instalovaným soudobým termostatickým ovládním.

SOUHLASÍM

ZL č. 05 VYROVNÁNÍ PODLAHY

Vyvolaná změna: Po sejmutí stávajících podlahových krytin byly odhaleny nerovnosti a praskliny podkladu, které by neumožnily kvalitní pokládku nové krytiny.

SOUHLASÍM

ZL č. 06 AKUSTICKÉ PODHLEDY

Jedná se o opatření k dosažení požadovaného akustického útlumu v interiérech.

SOUHLASÍM

ZL č. 07a KANALIZACE venkovní napojení - neexistující řad

Vyvolaná změna: Předpokládaný kanalizační řad, na který se měla kanalizace napojit, nebyl v terénu potvrzen. Jedná se tedy o náhradní nejkratší možnou novou trasu.

SOUHLASÍM

ZL č. 07b KANALIZACE - odpočet

Odpočet ke ZL 07a

SOUHLASÍM

ZL č. 08a ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - montáž stávajících ZP

Úprava rozvodů a zpětná montáž stávajících demontovaných zařízovacích předmětů se snahou o maximální úsporu nákladů.

SOUHLASÍM

ZL č. 08b ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - odpočet za použití stávajících ZP

Odpočet ke ZL 08a

SOUHLASÍM

ZL č. 09a VNITŘNÍ DVEŘE Použití stávajících křídel- montáž

Montáž stávajících demontovaných dveřních křídel se snahou o maximální úsporu nákladů.

SOUHLASÍM

ZL č. 09b VNITŘNÍ DVEŘE - odpočet za použití stávajících křídel

Odpočet ke ZL 09a

SOUHLASÍM

ZL č. 10 DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ, OMYTÍ FASÁDY

Jedná se o opravu zateplené fasády na severní straně objektu, kde došlo k masivnímu zašpinění a výkvětu plísní.

SOUHLASÍM

ZL č.11a OPLOCENÍ

Podle požadavku Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být areál MŠ oplocen. Jedná se o oplocení na severní a západní straně objektu v návaznosti na stávající ploty.

Technologicky je použito poplastovaného pletiva výšky 1200mm, sloupků a betonových podhrabových desek zcela vyhovující

ZL č. 13 Podlahová krytina - odpočet náhrada za jiný materiál

Odpočet - Záměna materiálu podlahové krytina za levnější.

SOUHLASÍM

ZL č. 14 FASÁDA - odpočet části opravy fasády

Odpočet - redukce výměry oprav fasády.

SOUHLASÍM

Praha dne 2. 11. a 9. 12. 2020

Ing. Petr Kubín - TDI