

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1007 na akci „VÝMĚNA OKEN NA ULIČNÍ FASÁDĚ A FASÁDĚ DO VNITROBLOKU V BYTOVÉM DOMĚ RUSKÁ 562/20“, se společností SPS engineering, s.r.o., se sídlem Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 457 98 851 na prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 8. 2020.

Důvodem předloženého návrhu jsou změny termínu dokončení stavby a to především dodatečné požadavky Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se především o stavební opravy balkonů a stávajícího zábradlí na balkonech, které je v současné době v nenormovaných a nevyhovujících výškách po úpravě skladby nové podlahy, klempířských prvků, dvorní fasády a nově vzniklý požadavek na provedení replik pískování skel ve dveřích do dvorní části obytného objektu.

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo
č. 2019/OMP/1007**

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

SPS engineering, s.r.o.


se sídlem Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 457 98 851

DIČ: CZ45798851

Zastoupená: Ing. Pavlem Stibůrkem, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stibůrek

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 2

Číslo účtu: 19-2220210287/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10380

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2019/OMP/1007 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění datum dokončení díla na akci „**VÝMĚNA OKEN NA ULIČNÍ FASÁDĚ A FASÁDĚ DO VNITROBLOKU V BYTOVÉM DOMĚ RUSKÁ 562/20**“.

II.

Doba plnění

Článek 2. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době **do 31. 8. 2020.**

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávní
ÚMČ Praha 10

Ing. Pavel Stibůrek
Jednatel
SPS engineering, s.r.o.