

Důvodová zpráva

Radě městské části Praha 10 je předkládán návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1355 „Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“.

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce při realizaci sportoviště Přistoupimská, spočívající ve zjištění, že nová konstrukce basketbalového koše příliš zatěžuje stávající sloupky oplocení, které se pod tíhou ohýbají do prostoru hřiště. Mezi basketbalový košem a fotbalovou brankou bude dodána ocelová podpěra a fotbalové branky přivařeny ke konstrukci oplocení. Tato navržená úprava byla konzultována s certifikovaným revizním technikem a odsouhlasena technickým dozorem investora.

Doba realizace bude prodloužena o 1 týden. Od 21.12.2020 do 24.1.2021 byla stavba přerušena z důvodu odstávky v zinkovně (Covid 19) a od 25.1.2021 do 4.4.2021 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Na příslušné položce rozpočtu je zajištěno finanční krytí.

Cena víceprací činí 15.400 Kč bez DPH.

Původní cena celkem činí 368.091,02 Kč bez DPH.

Nová cena činí **383 491,02 Kč** bez DPH.

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1355 „Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1355 **„Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“**

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení: ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

a

2. Technical Invest s.r.o.

K Žižkovu 640/9

190 00 Praha 9

Zastoupená: Pavlem Rajkem - jednatel společnosti

Bankovní spojení: FIO Banka


Číslo účtu: 2501637885/2010

IČO: 026 65 719

DIČ: CZ02665719

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 222089

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Pavel Rajko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

ČL. I. - PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/OZD/1355, jejímž předmětem je „Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy změny termínu dokončení díla a úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti rozšíření realizace rozsahu díla, požadované zástupcem objednatele. Specifikace úprav je uvedena příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU

- 1) V důsledku rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele, se v Článku II, odstavce 1. smlouvy mění lhůta pro dokončení Díla tak, že se slova „12 týdnů“ nahrazují slovy „13 týdnů“.

2) Na základě rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o 15 400 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:

a) Obsah Článku III. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvyšší přípustné ceně.

Cena celkem bez DPH: 383 491.02 Kč (slovy: třistaosmdesátřítisícčtyřistadevadesátjedenakorundva haléře).

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisu.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e. zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.“

ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OZD/1355 ze dne 2. 10. 2020 nemění.

ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Bc. Martin Pecánek


vedoucí odboru životního prostředí
a územního rozvoje

ÚMČ Praha 10

Pavel Rajko

jednatel společnosti

Technical Invest s.r.o.

Příloha č. 1**Stavební práce nad rámec uzavřené SoD****Objekt:** Zámečnické práce spojené s montáží podpěr basketbalového koše**Místo:** Sportoviště Přístoupimská, Praha 10**Datum:** 12.05.2021**Objednatel:** MČ Praha 10, Odbor životního prostředí**Projektant:****Zhotovitel:** Technical Invest s.r.o.**Zpracovatel:** 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady rozpočtu**15 400 Kč****767 - Zámečnické konstrukce**

1		767 01	zámečnické práce na podpěrách kce basketbalového koše	kg	30,040	170,00	5 106,80
2		767 02	přivaření vymezovacích kusů z jeklu 70/40/4mm	ks	4,000	546,00	2 184,00
3	M	767 03	materiál: trubka bezešvá silnostěnná pr. 51/4mm, dl. 1,30m	m	5,200	385,00	2 002,00
4		767 04	dvojitý nátěr ocelových kcí syntetickou barvou černou	ks	4,000	440,00	1 760,00
5		767 05	demontáž sítí z fotbalových branek	ks	2,000	620,00	1 240,00
6		767 06	opětovná montáž sítí	ks	2,000	930,00	1 860,00

998 - Přesun hmot

7	K	998 01	přesuny hmot a doprava	kpl	1,000	1 247,20	1 247,20
---	---	--------	------------------------	-----	-------	----------	----------

Za zhotovitele: Pavel Rajko, jednatel



o.
raha 9
665719
il.com

SPORTOVIŠTĚ PŘÍSTOUPIMSKÁSOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NAD RÁMEC SODVYPRACOVAL :  DATUM : 12.05.2021POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

- NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ, ŽE NOVÁ KONSTRUKCE PRO BASKETBALOVÝ KOŠ ZATĚŽUJE STÁVAJÍCÍ SLOUPKY OPLOCENÍ, KTERÉ SE POD TÍHOU OHÝBAJÍ DO PROSTORU SPORTOVIŠTĚ, BYLO ROZHODNUTO, ŽE NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE PODEPŘENA OCELOVÝMI PODPĚRAMI Z BEZEŠVÝCH SILNOSTĚNÝCH TRUBEK $\phi 80/5$ MM.
- ABY SE MOHLI PŘIVAŘIT NOVÉ PODPĚRY, JE NUTNÉ NEJPRVE DEMONTOVAT SÍTĚ Z FOTBALOVÝCH BRANEK.
- NÁSLEDNĚ BUDOU VYBROUŠENY SEDLA NA PODPĚRÁCH A PODPĚRY BUDOU PŘIVÁŘENY K BŘEVNU FOTBALOVÉ BRANKY A KE SPODNÍ TRUBCE KONSTRUKCE BASKET. KOŠE.
- PO PŘIVÁŘENÍ TĚCHTO PODPĚR BUDOU VSAZENY VMEZOVACÍ KUSY Z JEKLU $70/40/4$ MM, MEZI SLOUPKY OPLOCENÍ A ZADNÍ KCI FOTBALOVÉ BRANKY, ABY SE ZABRÁNILO VYVRÁCENÍ BRANKY.
- VE FINÁLNÍ FÁZI BUDOU ZACIŠTĚNY SVÁRY A PŘEBROUŠENY OSTRÉ VÝSTUPKY. PODPĚRY A DOTČENÉ KONSTRUKCE BUDOU NOVĚ NATRENY SYNTETICKOU BARVOU VE 2 VRST. NA ZÁVĚR BUDOU OPĚTOVNĚ NATAŽENY SÍTĚ NA BRANKY.



Harmonogram

7.12.2020	20.12.2020	2 TÝDNY PRÁCE DLE SOD
21.12.2020	24.01.2021	5 TÝDNŮ PŘESTÁVKA, PAUZA DŮVOD: COVID19 ZINKOVNA
25.01.2021	04.04.2021	10 TÝDNŮ PAUZA, PŘESTÁVKA DŮVOD: POČASÍ
05.04.2021	13.06.2021	10 TÝDNŮ PRÁCE DLE SOD
14.06.2021	20.06.2021	1 TÝDEN VCP PRÁCE NA VČ

Interní sdělení

Odbor životního prostředí a územního
rozvoje
oddělení městské zeleně a čistoty

Bc. Martin Pecánek
vedoucí oddělení

odbor KS

oddělení Právní

referent Mgr. et Mgr. Šárka Miková

datum 20.5.2021

číslo jednací P10-226830/2021

věc Stanovisko k materiálu č. j. P10-218965/2021

Vážený pane vedoucí,

oddělení právní Kanceláře starostky (dále jen „Oddělení“) obdrželo k připomínkování materiál „Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1355 „Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“, č. j. P10-218965/2021, předkládaný k projednání na schůzi Rady městské části Praha 10.

Předmětem posouzení byl soulad návrhu usnesení v předloženém materiálu se zákonem. Oddělení nemá na základě tohoto posouzení k materiálu připomínky.

S pozdravem



vedoucí oddělení právního Kanceláře starostky

QF 62-01/12