

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03_2021		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 3 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OZD/1459 ze dne			
na jinou část smlouvy:	20.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
Předmět změny:				
1) Před zahájením prací spojených s výměnou obrubníků podél komunikace v Rybalkově ulici bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu chybí položky na provedení Dopravně informačního opatření (DIO). Bez tohoto opatření spočívajícího v částečném omezení provozu na komunikaci v Rybalkově ulici není možné provádět výměny kamenných obrubníků. Stejně tak by bez DIO nešlo realizovat překopy komunikace pro provedení vodovodní a elektro přípojky.				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Na základě projektantem vypracovaného projektu DIO byly vyřízeny povolení k částečnému omezení parkování automobilů podél parku Grébovka na dobu od 7.6.2021 do 30.6.2021 (Etapa I.). Pro provedení překopů bylo vyřízeno povolení k úplné uzavírce komunikace v ulici Rybalkova, trvající od 21.6.2021 do 25.6.2021 (Etapa II).				
vícepráce - pronájem dopravního značení pro Etapu I. a II. :		49.190,00 Kč bez DPH		
(viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 3).				
Změna celkem:	vícepráce	49.190,00 Kč bez DPH		
Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u>				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 3 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: strany	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	49.190,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49.190,00 Kč bez DPH		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	ZL 03.	DIO - Překopy komunikace a částečné omezení v ul. Rybalkova

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 03. 49 190,00 Kč	

Pronájem dopravního značení na akci:**Grébovka - Rybalkova, Na Královce Etapa 1.**

Termín záboru: 14.06.2021 až 15.06.2021 to je dnů: 2

Druh materiálu	Jednotková cena	Počet jednotek	Počet dnů	Montáž , demontáž	Celková cena
Značky v předstihu osazené v termínu: 07.06.2021 až 15.06.2021 to je dnů: 9					
Dopravní značka B 28, E 8, IP 12 , ZPS	15 Kč	7	9	700 Kč	945 Kč
Podtabulka E 13 - datum , kód ZPS	15 Kč	5	9	500 Kč	675 Kč
Podstavec	15 Kč	5	9		675 Kč
Dopravní značka	15 Kč	15	2	1 500 Kč	450 Kč
Podstavec	15 Kč	13	2		390 Kč
Zábrana Z 2 - délka 2 m	40 Kč	4	2	1 200 Kč	320 Kč

Cena pronájmu celkem 3 455 Kč

Jednorázové položky

<i>Montáž a demontáž celkem</i>					3 900 Kč
Zneplatnění DZ	1 000 Kč	5			5 000 Kč
Grafika na IS 11b	1 000 Kč	5			5 000 Kč
Doprava (výjezd)	1 000 Kč	2			2 000 Kč

Celková cena za DIO Etapa 1. 19 355 Kč

Pronájem dopravního značení na akci:**Grébovka - Rybalkova, Na Královce Etapa 2.**

Termín záboru: 03.06.2021 až 23.06.2021 to je dnů: 21

Druh materiálu	Jednotková cena	Počet jednotek	Počet dnů	Montáž , demontáž	Celková cena
Značky v předstihu osazené v termínu: 27.05.2021 až 23.06.2021 to je dnů: 28					
Dopravní značka B 28, E 8, IP 12 , ZPS	15 Kč	5	28	500 Kč	2 100 Kč
Podtabulka E 13 - datum , kód ZPS	15 Kč	3	28	300 Kč	1 260 Kč
Podstavec	15 Kč	3	28		1 260 Kč
Dopravní značka	15 Kč	7	21	700 Kč	2 205 Kč
Podstavec	15 Kč	29	21		9 135 Kč
Směrová deska Z4	15 Kč	25	21	2 500 Kč	7 875 Kč

Cena pronájmu celkem 23 835 Kč

Jednorázové položky

<i>Montáž a demontáž celkem</i>					4 000 Kč
Doprava (výjezd)	1 000 Kč	2			2 000 Kč

Celková cena za DIO Etapa 2. 29 835 Kč