

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05_2021		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 5 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OZD/1459 ze dne			
na jinou část smlouvy:	20.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pronájem mobilního oplocení v délce 175 m okolo celého staveniště na dobu nezbytnou pro provedení díla dle uzavřené SoD, se kterým nebylo v rámci smluvního rozpočtu počítáno. Nájemní doba pronájmu oplocení je uvažována 9 měsíců. 2) Zřízení staveništního rozvodu elektro včetně připojení stavební buňky na elektrický proud, které je z větší části obsaženo ve Vedlejších nákladech smluvního rozpočtu. Na dobu prodloužení stavby z důvodů nezaviněných zhotovitelem se jedná o 2 měsíce pronájmu. 				
Popis a zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) V rámci prováděcí dokumentace nebyl projektantem vypracovaný projekt POV (Plán organizace výstavby). Úkolem projektu POV je stanovit a určit pracovní postup navrhovaných prací včetně určení míst v rámci stavby pro zařízení staveniště, skladovací plochy, mezideponie a jiné plochy. Současně projekt POV řeší návaznosti staveniště na blízké okolí. Zejména napojení stavby na místní komunikace pro pěší a vozovky. Důležitým aspektem projektu POV je docílení absolutní bezpečnosti stavby vůči občanům. Stavba a staveniště musí být dostatečně zabezpečeny a ochráněny před volným vstupem civilistů do prostor staveniště. Pro tyto účely se většina staveb oplocuje mobilním oplocením. 				
vícepráce - M+D a pronájem mobilního oplocení na dobu 9 měsíců :				
			163.450,00 Kč bez DPH	
<ol style="list-style-type: none"> 2) Staveništní elektrický proud napájí stavební buňku z rozvaděče provizorně postaveného na chodníku u č.p. 373/51. Tímto proudem, zejména v zimních měsících docházelo k vytápění stavební buňky. Částka obsahuje zřízení rozvodu elektro pracovníkem PRE včetně administrativy a revize a dále pronájem rozvaděče s měřením a 55 m kabelu. 				
vícepráce - zřízení + revize + pronájem rozvaděče na dobu 2 měsíců :				
			20.370,00 Kč bez DPH	
<i>(viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 5).</i>				
Změna celkem: vícepráce 183.820,00 Kč bez DPH				
Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u>				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 5 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 5

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: strany	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	183.820,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
183.820,00 Kč bez DPH	31.08.2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	ZL č. 05	Zařízení staveniště a pronájem oplocení

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL č. 05	
183 820,00 Kč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VRN 2		Mobilní oplocení				163 450,00
4	VRN 02.0001	Montáž oplocení	m	175,00	72,00	12 600,00
7	VRN 02.0004	Demontáž oplocení	m	175,00	52,00	9 100,00
8	VRN 02.0005	Pronájem mobilního oplocení na dobu 9 měsíců	m	47 250,00	3,00	141 750,00
Díl: VRN 3		Staveništní rozvod elektro				20 370,00
9	VRN 03.0001	Zřízení staveništního rozvodu elektro (PRE) - administrativa+revize	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
10	VRN 03.0002	Pronájem rozvodné skříně (PRE) na dobu 2 měsíců	kpl	2,00	2 700,00	5 400,00
11	VRN 03.0003	Pronájem přívodního kabelu 5xC4,2 vč. ochrany přes komunikaci a chodník	m	55,00	54,00	2 970,00
Celkem zařízení staveniště a pronájem oplocení						183 820,00