

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02_2020		
Zhotovitel:	<b>ARCHITECTURE INVEST s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 04.12.2020		
Název akce: <b>„Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10“</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		06.12.2020		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (2 strany)			
na výkresy:	Návrh provedení zpevněné plochy, SV vstup do parku (1 A4)			
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2020/OŽR/1359</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>02.10.2020</b>			
Počet připojených listů specifikací:	3 strany	Návrh (nákras) provedení: 1 strana		
<b>Předmět změny:</b>				
<p>1) Z důvodu nevypracovaného projektu u severovýchodního vstupu do parku Jiřího Karena, bylo dohodnuto, že chybějící chodník (větev „D“) včetně napojení na chodníky (větev „A“ a „F“) a vyústění na místní komunikaci (ul. Na Třebešíně), budou provedeny zcela identicky jako ostatní chodníky a napojení na místní komunikace, zpevněné plochy. Jediným rozdílem je zřízení silničních obrub (výšky 300 mm) podél chodníku (větev „D“), kterým se má zabránit parkování vozidel podél vstupu do parku. Tyto silniční obrubníky budou usazeny na niveletu vrchní hrany obrubníku +0,200 m nad původní vozovkou.</p>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že SV vstup do parku Jiřího Karena není vyprojektován. Povrch chodníku v této části parku není díky stáří konstrukce chodníku ve stavu odpovídající bezpečné chůzi po komunikacích pro pěší. Navíc v této části před zahájením prací parkovala vozidla, která bránila vstupu do parku. Záměrem stavebníka je mimojiné zabránit parkování vozidel ve vstupu do parku. (viz návrh půdorysu/situace Nové zpevněné plochy u SV vstupu do parku - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 2).</p> <p>Všechny práce a tedy i položky rozpočtu spojené s vytvořením Nové zpevněné plochy a nového vstupu do parku odpovídají schváleným položkám rozpočtu včetně jednotkových cen. Vyjma nových položek/dodávek, které si dohodnuté úpravy vyžadují.</p>				
vícepráce - Nový vstup do parku: 85.723,90 Kč bez DPH				
<b>Změna celkem: vícepráce 85.723,90 Kč bez DPH</b>				
<b><u>Provedení této změny má vliv na konečný termín dokončení prací. Rozsahem stavebních úprav na nové zpevněné ploše dojde k prodloužení termínu dokončení o 5 dnů.</u></b>				

Počet připojených listů specifikací: 3 strany | Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (2 strany)

Oznámení vydává: **ARCHITECTURE INVEST s.r.o.**  
**Budapeštská 1491/5**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**  
Milan Slaný  
Petr Rajko

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha:**

- Příloha č. 1 - Návrh půdorysu/situace Nové zpevněné plochy, SV vstup do parku Jiřího Karena
- Příloha č. 2 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2.
Zhotovitel:	<b>ARCHITECTURE INVEST s.r.o., Budapešťská 1491/5 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný, Petr Rajko	
Datum:	04.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 04. 12. 2020.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3 strany	Počet připojených listů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	<b>85.723,90 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>85.723,90 Kč</b>	<b>5 dnů tj. 125 dnů od zahájení stavby</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	