

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 je předkládán materiál obsahující návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254, kterým se řeší úprava termínů a platební podmínky v návaznosti na uzavřený Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254.

Dodatek č. 5 byl zpracován advokátní kanceláří, která současně posuzovala možnost změn závazku dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s původní veřejnou zakázkou a se zohledněním následně uzavíraných dodatků.

Jako podklad pro zpracování Dodatku č. 5 sloužil přípis společnosti CASUA spol. s r.o. ze dne 11. 5. 2022. V tomto přípise je poukázáno na to, že posunutí termínu je způsobeno zvýšením rozsahu zpracovávaných změn oproti původnímu zadání a současně i termínem finálního potvrzení navrhovaných úprav ze strany MČ Praha 10, ke kterému došlo až na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 10 dne 10. 5. 2022. Konkrétně jde o to, že kromě požadavků na změny vycházející z původního zadání, došlo po schválení v pracovním týmu i k dalším drobnějším změnám, jako je zrušení střešních světlíků, či ocelové stříšky nad parkovacími stáními v parteru, ale i k zásadní změně koncepce jednacího sálu, který bude nově přes jedno podlaží namísto původních dvou. To má dopad do nosné konstrukce objektu a vyžaduje rozsáhlejší revizi statického návrhu, která je časově náročná, dále pak stavebního změny akustického posouzení sálu i změny AV techniky sálu.

Termín vydání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby po zapracování změn v digitální podobě zůstává beze změny, tj. ke dni 30.05.2022, vč. vydání jejího hrubopisu ke kontrole probíhá průběžně již od 15.05.2022, kdy pro urychlení celého procesu bylo sjednáno, že podklady budou rovnou zasílány společnosti SUNCAD, s.r.o.

Posunutí termínu se tak týká jen výkazu výměr a kontrolního rozpočtu zakázky v cenové relaci URS 2020/II, který byl nově navržen ke dni 15.06.2022.

Dle původního zadání měl být kontrolní rozpočet zakázky odevzdán současně i v cenové relaci URS 2022/I, kdy však vzhledem ke stále rostoucím cenám bylo ze strany ÚMČ po konzultaci s Ing. Havránkem navrženo zpracování kontrolního rozpočtu zakázky v cenové relaci URS 2022/II, tak, aby byl k dispozici co nejaktuálnější kontrolní rozpočet. Vzhledem k tomu, že k aktualizaci cenové hladiny dojde v průběhu července 2022, byl navržen termín předání ke dni 31.07.2022, což souvisí zejména s velkou časovou náročností ověřování cenových relací materiálů, protože některé položkové ceny a jejich aktuální cenovou hladinu je nutné ověřit poptávkou na trhu s ohledem na R-položky mimo standardní sazebník a jejich reálné ocenění je časově náročné.

Co se týká projektové dokumentace ve stupni DSP pro nový projekt parkovacích stání ul. Magnitogorská, tato dokumentace bude dle sdělení společnosti CASUA spol. s r.o. vydána dle původního harmonogramu Dodatku č. 4 SoD, tedy ke dni 30.05.2022. Inženýrská činnost bude zahájena po potvrzení ze strany MČ Praha 10 po schůzce s dotčenými SVJ, a její dokončení, tj. předpoklad získání stavebního povolení parkovacích stání při ulici Magnitogorská, je do 30.09.2022.

Vzhledem k tomu, že původní platební podmínky nelze aplikovat na nyní prováděné Dodatečné činnosti, byl v návaznosti na shora předložené termíny vydávání jednotlivých částí předložen zhotovitelem následující návrh úpravy platebních podmínek:

**1. PD pro objekt Radnice MČ P10 - *Dodatečné-činnosti (fáze změna DPPS) podle Dodatku č. 4***

- Po předání a převzetí výsledku Dodatečných činností stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 4.596.000,- Kč bez DPH
- Po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2020/II stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 724.500,- Kč bez DPH
- Po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2022/II stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 424.500,- Kč bez DPH

**2. PD pro parkovací stání ul. Magnitogorská - *Dodatečné činnosti (fáze DSP vč. inženýrské činnosti) podle Dodatku č. 4***

- Po předání a převzetí digitální podoby PD parkovacích stání stvrzené formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 558.000,- Kč bez DPH
- Po podání žádosti o vydání stav. povolení výstavby parkovacích stání 279.000,- Kč bez DPH
- Po získání povolení výstavby parkovacích stání 93.000,- Kč bez DPH

Advokátní kancelář po komplexním posouzení navrhla následující odlišné znění úpravy platebních podmínek, které bylo vloženo i do textu Dodatku č. 5:

- *po předání a převzetí výsledku Dodatečných činností (Aktualizovaná DPS a projekt venkovních parkovacích ploch včetně všech souvisejících podkladů) a po předání*

*a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2020/II – 5 878 500 Kč bez DPH;*

- *po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2022/II – 424 500 Kč bez DPH;*
- *ve vztahu k inženýrské (obstaravatelské) činnosti po získání (vydání) povolení výstavby parkovacích stání – 372 000 Kč bez DPH (protokol o předání a převzetí daných činností není nutný).“*

Tento návrh byl konzultován i se zhotovitelem, který s ním v této podobě souhlasí.

V případě uzavření Dodatku č. 5 nedochází k úpravě ceny, pouze k úpravě termínů předání kontrolních rozpočtů a výkazů výměr pro obě požadované cenové relace a k úpravě platebních podmínek, kdy nový návrh platebních podmínek plně koresponduje s výše navrženou úpravou termínů a neohroží další činnosti dle schváleného harmonogramu RR.

## Příloha č. 1

CASUA

MC Praha 10  
Doručeno: 11.05.2022  
P10 – 202381/2022

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es861c fbb2

Casua, spol. s r.o.  
Corso Court  
Křížkova 682/34a  
186 00 Praha 8

T +420 274 810 745  
kontakt@casua.cz

IČ 44846908  
DIČ CZ44846908

A member of Equator  
European Architects

www.casua.cz

Městská část Praha 10  
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
**Mgr. Tomáš Urbánek**  
vedoucí odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10

V Praze dne 11.05.2022

**Věc: Oznámení generálního projektanta „Dodatečných činností“ Rekonstrukce radnice městské části Prahy 10**

Vážený pane magistře,

prostřednictvím tohoto dopisu se na Vás obracím s žádostí o posunutí termínu pro vydání výkazu výměr a kontrolního rozpočtu zakázky podepsaného Dodatku č. 4 ze dne 25.09.2019 SoD č. obj. 2019/9MP/1254 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), jehož předmětem je zpracování změn projektové dokumentace za účelem úspory investičních nákladů.

Posunutí termínu je způsobeno zvýšením rozsahu zpracovávaných změn oproti původnímu zadání a současně i termínem finálního potvrzení navrhovaných úprav, ke kterému došlo až na základě rozhodnutí Rady MČ dne 10.05.2022. Kromě drobnějších změn, jako je zrušení střešních světlíků či ocelové stříšky nad parkovacími stáními v parteru, se jedná hlavně o zásadní změnu koncepce jednacího sálu, který bude nově přes jedno podlaží namísto původních dvou. To má dopad do nosné konstrukce objektu a vyžaduje rozsáhlejší revizi statického návrhu, která je časově náročná, dále pak stavebního řešení, změny akustického posouzení sálu i změny AV techniky sálu.

Termín vydání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby po zapracování změn v digitální podobě zůstává beze změny, tj. ke dni 30.05.2022, vč. vydání jejího hrubopisu ke kontrole průběžně v období 15.05.2022 – 20.05.2022.

Posunutí termínu se týká jen **výkazu výměr a kontrolního rozpočtu zakázky v cenové relaci URS 2020/II, kde nově navrhujeme termín vydání ke dni 15.06.2022. Tento posun je dán zejména okolnostmi uvedenými v dopise výše, tj. větším rozsahem požadovaných změn. Dle původního zadání měl být kontrolní rozpočet zakázky odevzdán současně i v cenové relaci URS 2022/I, kdy však vzhledem ke stále rostoucím cenám navrhujeme po konzultaci s Ing. Havránkem zpracování kontrolního rozpočtu zakázky v cenové relaci URS 2022/II, s termínem předání ke dni 31.07.2022.** Posun termínu kontrolního rozpočtu URS 2022/II je dán jednak skutečností, že k aktualizaci cenové hladiny dojde v průběhu července 2022, a současně i velkou časovou náročností ověřování cenových relací materiálů, protože některé položkové ceny a jejich aktuální cenovou hladinu je nutné ověřit poptávkou na trhu s ohledem na R-položky mimo standardní sazebník a jejich reálné ocenění je časově náročné.

Co se týká projektové dokumentace ve stupni DSP pro nový projekt parkovacích stání ul. Magnitogorská, tato dokumentace bude vydána dle původního harmonogramu Dodatku č. 4, tedy ke dni 30.05.2022. Inženýrskou činnost pro získání povolení dodatečných parkovacích stání v ulici Magnitogorská nelze zajistit ve

stejném termínu, jako vydání samotného projektu DSP úprav komunikace. Tato činnost bude zahájena po potvrzení MČ po schůzce s dotčenými SVJ, a její dokončení, tj. získání stavebního povolení parkovacích stání při ulici Magnitogorská, pak předpokládáme získat a termín tedy navrhujeme do 30.09.2022. Délka inženýrské činnosti je dána termíny dotčených orgánů státní správy k jednotlivým stanoviskům a dále pak vlastním řízením pro vydání SP.

Současně si dovoluujeme poukázat na skutečnost, že původní platební podmínky nelze aplikovat na nyní prováděné Dodatečné činnosti a v návaznosti na shora předložené termíny vydávání jednotlivých částí dokumentace si Vám tímto dovoluji požádat o schválení následujícího návrhu na platební harmonogram „Dodatečných činností“ dle Dodatku č. 4 SoD, který není v rámci Smlouvy o dílo ani jeho dodatků doposud zohledněn a zasluněn:

**PD pro objekt Radnice MČ P10 - Dodatečné činnosti (fáze změna DPPS) podle Dodatku č. 4**

- Po předání a převzetí výsledku Dodatečných činností stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 4.596.000,- Kč bez DPH
- Po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2020/II stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 724.500,- Kč bez DPH
- Po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2022/II stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 424.500,- Kč bez DPH

**PD pro parkovací stání ul. Magnitogorská – Dodatečné činnosti (fáze DSP vč. inženýrské činnosti) podle Dodatku č. 4**

- Po předání a převzetí digitální podoby PD parkovacích stání stvrzené formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami 558.000,- Kč bez DPH
- Po podání žádosti o vydání stav. povolení výstavby parkovacích stání 279.000,- Kč bez DPH
- Po získání povolení výstavby parkovacích stání 93.000,- Kč bez DPH

Tímto bych Vás rád požádal o stanovisko k předloženému dopisu. V případě jakýchkoliv dotazů jsem připraven uvedené sdělení projednat na osobním jednání.

S úctou

Ing. Aleš Poděbrad  
jednatel společnosti  
CASUA spol.s r.o.

**Příloha č. 2****DODATEK Č. 5****ke smlouvě o dílo ze dne 25. 09. 2019**

číslo smlouvy objednatele: 2019/OMP/1254

číslo smlouvy zhotovitele: 201901801

*uzavřený v souladu s čl. 16. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo níže uvedenými smluvními stranami:*

mezi:

**1. Městská část Praha 10**

se sídlem: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 00063941

zastoupenou: Renata Chmelová, starostka

ke smluvnímu

jednání oprávněn: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-2000733369/0800

**(„Objednatel“)**

a

**2. společností CASUA, spol. s r.o.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 44846908

DIČ: CZ44846908

zápis: zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 6109

zastoupení: Ing. arch Oleg Haman, jednatel

Ing. Aleš Poděbrad, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1019249011/0100

**(„Zhotovitel“)**(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2019 smlouvu o dílo, ve znění jejích dodatků, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“), číslo smlouvy Objednatele 2019/OMP/1254, číslo smlouvy Zhotovitele: 201901801 („**Smlouva**“), a to v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ („Dílo“)** zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

- 1.2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo spočívající v plněních: přípravné práce a průzkumy, projektové práce a inženýrská činnost pro získání společného územního a stavebního povolení v prostředí BIM, zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor.
- 1.3. Ke Smlouvě uzavřely Smluvní strany dne 9. 3. 2022 dodatek č. 4 („**Dodatek č. 4**“), kterým se Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností souvisejících s nutností úpravy (tj. snížení) investičních nákladů projektu Rekonstrukce radnice městské části Praha 10 a činností projektové přípravy venkovních parkovacích ploch („**Dodatečné činnosti**“), přičemž Dodatkem č. 4 došlo rovněž k dílčí úpravě předání a převzetí díla, způsobu uhrazení ceny za Dodatečné činnosti a stanovení termínu pro předání výsledků Dodatečných činností.
- 1.4. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 16.1. Smlouvy v návaznosti na předchozí jednání Smluvních stran tento dodatek č. 5 („**Dodatek**“), kterým se Smluvní strany dohodly úpravě termínu předání a převzetí výsledků Dodatečných činností a na bližší specifikaci úhrady ceny za Dodatečné činnosti.
- 1.5. Smluvní strany se na úpravě termínu předání a převzetí výsledků Dodatečné činnosti dohodly s tím, že tato změna je opodstatněná s ohledem na skutečnost, že ačkoliv byl Dodatek č. 4 podepsán dne 9. 3. 2022 a účinnosti uveřejněním v registru smluv nabyl dne 15. 3. 2022, v návaznosti na koordinaci pracovních činností konzultačního týmu Objednatele a Zhotovitele, přípravu podkladů pro účely Rady Objednatele a v návaznosti na schvalovací proces Rady Objednatele bylo provedení Dodatečných činností dle Dodatku č. 4, respektive finální potvrzení navrhovaných úprav, schváleno až 10. 5. 2022. S ohledem na uvedené a zmíněný časový posun v možnosti realizace Dodatečných činností je dále účelné, aby došlo ke změně cenové relace ve vztahu k výkazu výměr a kontrolnímu rozpočtu Díla, a to na cenovou relaci URS 2022/II oproti původně vyžadované cenové relaci URS 2022/I, která bude lépe odpovídat aktuálním tržním podmínkám stavebních prací. Jelikož k aktualizaci cenové hladiny dojde v průběhu měsíce červenec 2022, je tuto skutečnost nutné objektivně reflektovat v termínu předání dílčího plnění.
- 1.6. Smluvní strany se dále dohodly na bližší úpravě specifikace úhrady ceny za Dodatečné činnosti s tím, že ačkoliv Dodatečné činnosti zahrnují mimo jiné rovněž inženýrskou (obstaravatelskou) činnost ve vztahu k projektové přípravě venkovních parkovacích ploch, úhrada ceny za Dodatečné činnosti byla navázána na kompletní předání a převzetí výsledku Dodatečných činností, tedy včetně provedení inženýrské činnosti, což představuje nepoměrné zdržení úhrady ceny ve vztahu k ostatním plněním Dodatečných činností. Nutno rovněž podotknout, že změna spočívající v bližší úpravě specifikace úhrady ceny za Dodatečné činnosti je úzce navázána na změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ realizované prostřednictvím Dodatku č. 4, a je tak možné na tuto úpravu specifikace úhrady ceny za Dodatečné činnosti hledět jako na odůvodněnou a provázanou s dříve učiněnými změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
- 1.7. Smluvní strany se na provedení změn tímto Dodatkem dohodly s tím, že tyto úpravy závazku ze Smlouvy, respektive Dodatku č. 4 nepředstavují podstatnou změnu Smlouvy podle § 222 odst. 3 ZZVZ. Dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ by řešená změna neumožnila účast jiných dodavatelů, rovněž by nemohla ovlivnit výběr dodavatele, jelikož změna úzce navazuje na dříve umožněné dodatečné a nezbytné služby dle § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž tyto dodatečné služby nepředstavují součást původního závazku ze Smlouvy. Změna dále nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele, jelikož detailnější úprava specifikace předání Dodatečných činností a úhrady ceny nemá vliv na cenu plnění dle Smlouvy a úpravou je dosahováno stejného výsledku, který byl zamýšlen Dodatkem č. 4. O podstatnou změnu dle §

222 odst. 3 písm. b) ZZVZ se rovněž dále nejedná z důvodu, že předmětné Dodatečné činnosti nebyly součástí závazku ze Smlouvy a úprava obchodních podmínek nepředstavuje zásah do původních smluvních podmínek Smlouvy. Změny dle tohoto Dodatku dále nerozšiřují rozsah plnění dle Smlouvy, tedy změna nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se aktualizuje článek 2.3. Dodatku č. 4, který nově zní následovně:

*„Smluvní strany se dále dohodly na termínu předání a převzetí výsledků Dodatečných činností, a to následovně:*

- *Aktualizovaná DPS a projekt venkovních parkovacích ploch včetně všech souvisejících podkladů bude předán a ze strany Objednatele převzat nejpozději v termínu **do 30. 5. 2022 včetně**;*
- *výkaz výměr a kontrolní rozpočet Díla (související s aktualizovanou DPS) v cenové relaci URS 2020/II bude předán a ze strany Objednatele převzat nejpozději v termínu **do 15. 6. 2022 včetně**;*
- *výkaz výměr a kontrolní rozpočet Díla (související s aktualizovanou DPS) v cenové relaci URS 2022/II bude předán a ze strany Objednatele převzat nejpozději v termínu **do 31. 7. 2022 včetně**;*
- *inženýrská (obstaravatelská) činnost ve vztahu k projektu venkovních parkovacích ploch bude ukončena vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem s termínem do 30. 9. 2022 (Zhotovitel neodpovídá za zpoždění vydání stavebního povolení objektivně způsobené nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy či podáním opravných prostředků; v takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy a řádnou a potřebnou součinnost v rámci přezkumu).“*

2.2. Tímto Dodatkem se dále aktualizuje článek 2.5. Dodatku č. 4, který nově zní následovně:

*„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Dodatečných činností dle čl. 2.2. tohoto Dodatku [Dodatku č. 4] po předání a převzetí výsledku Dodatečných činností stvrzeného formou písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného Smluvními stranami. Takto podepsaný protokol se stane součástí faktury – daňového dokladu.*

*Cena Dodatečných činností dle čl. 2.2. tohoto Dodatku [Dodatku č. 4] bude hrazena následovně:*

- *po předání a převzetí výsledku Dodatečných činností (Aktualizovaná DPS a projekt venkovních parkovacích ploch včetně všech souvisejících podkladů) a po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2020/II – 5 878 500 Kč bez DPH;*
- *po předání a převzetí položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu URS 2022/II – 424 500 Kč bez DPH;*
- *ve vztahu k inženýrské (obstaravatelské) činnosti po získání (vydání) povolení výstavby parkovacích stání – 372 000 Kč bez DPH (protokol o předání a převzetí daných činností není nutný).“*

2.3. Smluvní strany se dále dohodly a tímto výslovně potvrzují, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku řešena, uplatní se v rozsahu slučitelném s tímto

Dodatkem úprava obsažená ve Smlouvě. V případě sporného výkladu Smlouvy a tohoto Dodatku se vždy upřednostní ten výklad, který zachová smysl, účel a úpravu obsaženou v Dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti s výhradou obsaženou v čl. 2.3. tohoto Dodatku.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.6. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku má platnost originálu. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za **Objednatele:**

V Praze dne [doplnit]

Za **Zhotovitele:**

V Praze dne [doplnit]

---

**Městská část Praha 10**

[doplnit – jméno]

[doplnit – funkce]

---

**CASUA, spol. s r.o.**

[doplnit]

jednatel