

### **Důvodová zpráva**

Radě MČ Praha 10 je předkládán k odsouhlasení návrh žádosti MČ Prahy 10 k výzvě k vrácení finančních prostředků Fondu soudržnosti u projektu „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“

MČ Praha 10 dne 18. 1. 2022 obdržela od poskytovatele dotace (SFŽP ČR) v rámci akce: „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“ výzvu k vrácení dotace v poměrné výši 3% (236 206,15 Kč) z přidělené dotace za porušení podmínek v rámci administrace projektu a to za rozpor v termínu kolaudace projektu uvedeným v RoPD (28. 2. 2021) a skutečností (27. 8. 2021).

MČ Praha 10 měla na administraci dotace a komunikaci s poskytovatelem dotace zajištěného externího administrátora společnost EC Consulting a.s. na základě SML č. 2016/OMP/1466.

Ze strany MČ Praha 10 bylo dne 9. 3. 2020 zasláno administrátorovi dle zákona 134/2016 Sb. oznámení změn podle dodatků ke smlouvě o dílo č. 3 a 4, kde byl vyznačen posun termínů. Následně byl zaslán administrátorovi dne 18. 3. 2020 popis průběžného stavu akce, kde byl popsán posun dokončení do 10/2021 a dne 6. 4. 2020 byly administrátorovi zaslány dodatky ke smlouvě o dílo č. 3 a č. 4.

Jak je popsáno v žádosti viz příloha č. 2 důvodové zprávy administrátor dne 22. 4. 2020 předložil SFŽP ČR dodatky ke smlouvě o dílo č. 1 – 4, kde byl SFŽP ČR informován o prodloužení termínu realizace projektu a to do 21. 10. 2021. Dodatky byly poskytovatelem dotace schváleny.

Z důvodů uvedených výše a v návrhu žádosti MČ Prahy 10 k výzvě k vrácení finančních prostředků Fondu soudržnosti u projektu „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“ v příloze č. 2 Důvodové zprávy se domníváme, že výše udělené finanční opravy je neadekvátní administrativnímu pochybení a je účelné požádat o zrušení nebo o nezávislé přehodnocení výše navržené finanční opravy.

Ministerstvo životního prostředí

**Ing. Jaroslav Michna**  
ředitel odboru fondů EU

**MC Praha 10**  
Doručeno: 18.01.2022  
**P10 – 026600/2022**

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861c6075

Praha dne 17. ledna 2022  
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Pokorný  
E-mail: lukas.pokorny2@mzp.cz  
Č. j.: ENV/2022/6834, MZP/2022/330/79

### Výzva k vrácení

Vážená paní starostko,

v příloze Vám zasílám Výzvu k vrácení dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“) finančních prostředků dotčených pochybením u projektu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10.

S pozdravem

**Ing. Jaroslav Michna**  
*podepsáno elektronicky*

Příloha: Výzva dle § 14f ZRP

Vážená paní  
**Renata Chmelová**  
starostka  
Městská část Praha 10  
Vršovická 1429/68  
101 00 Praha

Kopie: Státní fond životního prostředí ČR (Mgr. Martin Kubica, Ing. Pavel Jakobe),  
Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
(+420) 26712-1111  
posta@mzp.cz  
ISDS: 9gsaax4  
www.mzp.cz

Elektronický podpis  
Ing. Jaroslav Michna  
Ministerstvo životního prostředí  
17.01.2022 10:14



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.: ENV/2022/6834, MZP/2022/330/79

**VÝZVA DLE § 14F ZÁKONA Č. 218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU jako Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, coby poskytovatel dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“)

**vyzývá**

dle § 14f, odst. 3 ZRP příjemce dotace **Městská část Praha 10**, sídlem náměstí Vršovická 1429/68, 101 00 Praha, IČ 00063941, u projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10** k vrácení **236 206,15 Kč** z finančních prostředků Fondu soudržnosti.

**Odůvodnění:**

Žádost o podporu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10 (dále jen „projekt“) byla podána subjektem Město Vlachovo Březí (dále jen „příjemce dotace“) do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) jako Zprostředkujícího subjektu OPŽP (dále jen „ZS OPŽP“). Dne 7. 6. 2017 bylo ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako Řídícího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010648 (dále jen „RoPD“).

Provedenou administrativní kontrolou projektovým manažerem SFŽP bylo zjištěno, že došlo k porušení termínu ukončení realizace projektu, který byl RoPD (resp. změnou) stanoven na den 28. 2. 2021. Kolaudační souhlas byl vydán až dne 28. 7. 2021, což je v rozporu se závazným termínem RoPD. Dle Podmínek poskytnutí dotace (dále jen „PPD“) je za ukončení realizace projektu považováno datum vydání kolaudačního souhlasu. Z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a příjemcům dotace v OPŽP je ŘO povinen postupovat a vyčíslit finanční opravu dle PPD.

Uvedenou skutečností došlo k porušení PPD, které jsou přílohou č. 1 RoPD, část I., článek 7, bod 7.2.1. Finanční oprava byla stanovena dle Přílohy č. 2 RoPD části B., bod 1 ve výši 3 % (jelikož došlo prodloužení 91-180 kalendářních dnů) z celkové vyplacené částky dotace před vydáním kolaudačního souhlasu, která činí 7 873 538,28 Kč z prostředků Fondu soudržnosti. Finanční dopad stanovené opravy tedy odpovídá částce 236 206,15 Kč z prostředků Fondu soudržnosti.

Elektronický podpis  
Ing. Jaroslav Michna  
Ministerstvo životního prostředí  
17.01.2022 10:15



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V souladu s § 14f, odstavec 3 ZRP, je možno vrátit níže uvedenou finanční opravu.

#### Vratka dotace FS

Částka: **236 206,15 Kč**

Číslo účtu MŽP: 6015 - 7628001/0710

Identifikace platby (variabilní symbol): 316010648

#### Poučení:

Lhůta pro vrácení prostředků dotčených pochybením je 30 dní od doručení této výzvy (prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení výzvy). Dnem vrácení prostředků se rozumí den připsání prostředků na účet MŽP. Lhůta zaniká ke dni přijetí prostředků na uvedený účet. Výzva k vrácení není správním aktem (či obecně aktem veřejné moci), nemá možnost zasáhnout do práv a povinností dotčených osob, protože jí její adresát není povinen vyhovět. Pokud v uvedené lhůtě nebudou prostředky vráceny, bude případ předán příslušnému orgánu finanční správy k prošetření a případnému vymáhání odvodů dle § 44, § 44a ZRP a § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

V Praze dne 17. ledna 2022

otisk úředního razítka

**Ing. Jaroslav Michna**  
ředitel odboru fondů EU

*podepsáno elektronicky*

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Mgr. Lukáš Pokorný

**Státní fond životního prostředí ČR**

**Ing. Jaroslav Michna**

ředitel odboru fondů EU

Olbrachtova 2006/9

140 00, Praha 4

**Městská část Praha 10**

**Renata Chmelová**

starostka

Vršovická 1429/68,

101 00 Praha

V Praze dne DD. MM. 2022

**Žádost MČ Prahy 10 k výzvě k vrácení finančních prostředků Fondu soudržnosti u projektu „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“**

Vážený pane řediteli,

tímto si dovoluji reagovat na výzvu k vrácení finančních prostředků Fondu Soudržnosti, kterou MČ Praha 10 obdržela dne 18. 1. 2022 pod č. j. ENV/2022/6834 a MZP/2022/330/79.

V návaznosti na výzvu k vrácení dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“) finančních prostředků dotčených pochybením u projektu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10, kterou MČ Praha 10 obdržela jako příjemce dotace dne 18. 1. 2022, Vám zasíláme žádost MČ Praha 10 o zrušení nebo přehodnocení výše navržené finanční opravy.

Odůvodnění:

Vyměření finanční opravy ve výši 3% z přidělené dotace na projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10 za porušení termínu ukončení realizace projektu MČ Praha 10 velice překvapil, protože MČ Praha 10 jakožto příjemce dotace nebyla na možnou administrativní chybu nijak upozorněna. Současně je v textu odůvodnění výzvy k vrácení uvedeno jako příjemce dotace Město Vlachovo Březí.

V rámci administrace projektu jsme se jako příjemce snažili ve všech krocích postupovat dle aktuálních pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 (dále jen "PrŽaP"). Dle čl. C, odstavec C4, bod C. 4.1 – se rozlišují dva typy změn, a to: 1) změny podstatné a 2) změny nepodstatné, kdy příjemce určí, o jaký typ změny se jedná, a v závislosti na typu změny postupuje způsobem uvedeným v PrŽaP.

MČ Praha 10 ve spolupráci s externím administrátorem vyhodnotila změnu termínu realizace projektu jako nepodstatnou a proto dle podmínek PrŽaP informovala SFŽP ČR v rámci 1. žádosti o platbu společně se zprávou o realizaci projektu. V rámci žádosti o platbu č. 1 ze dne 22. 4. 2020 byly SFŽP ČR předloženy dodatky ke smlouvě o dílo č. 1 – 4, kde byl SFŽP ČR informován o prodloužení termínu realizace projektu a

to do 21. 10. 2021. MČ Praha 10 i administrátor dotace se domnívá, že informace o prodloužení termínu realizace byla tímto SFŽP ČR předložena. Dle podmínek PrŽaP, v případě, že SFŽP ČR vyhodnotí změnu jako podstatnou, informuje o tom prostřednictvím MS2014+ žadatele a ten pak postupuje způsobem pro změny podstatné. Toto ovšem ze strany SFŽP ČR nebylo učiněno.

Chtěla bych zdůraznit, že předmětný projekt byl mimořádně složitý, když kombinoval několik na sobě závislých a provázaných stavebně-technologických postupů. Celková částka rekonstrukce Polikliniky Malešice činila více než 350 milionů Kč bez DPH a koordinace projektu znamenala pro všechny účastníky mimořádné vypjetí a profesionalitu. Výsledkem realizace projektu je kvalitnější poskytování zdravotní péče na území Prahy, které je v nynější době ještě více potřebné než kdykoliv jindy v minulosti. Díky snaze všech zúčastněných stran se povedlo projekt dokončit v 3 měsíčním předstihu oproti termínu stanoveném smlouvou a dodatky a to 28. 7. 2021.

Tímto bych Vás chtěla požádat o zrušení nebo o nezávislé přehodnocení výše navržené finanční opravy. Tím, že byl ze strany SFŽP ČR bez připomínek schválen dodatek SoD č. 3, ze kterého bylo zjevné, že projekt bude ukončen po 28. 2. 2021, podle nás k porušení PPD nedošlo.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti,

S pozdravem

.....

Renata Chmelová  
starostka