

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0750, jejíž předmětem je výstavba nové mateřské školy Nad Vodovodem, Praha 10, Malešice.

Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy je zvýšení smluvní ceny za provedení shora uvedeného díla a prodloužení termínu jeho realizace.

Původní cena díla ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činila **70 026 407, 61 Kč bez DPH**.

**Cena díla se Dodatkem č. 2 souhrnně zvyšuje o 1 326 315, 83 Kč bez DPH, na konečnou cenu díla 71 352 723, 44 Kč bez DPH.**

**Kromě výše uvedeného se posunuje termín dokončení realizace díla na 4. 11. 2019.**

Důvodem pro prodloužení termínu jsou změny, které požaduje budoucí provozovatel (Změnový list č. 17) a dále legislativní změny (Změnový list č. 15). Tyto změny musely být zapracovány do projektové dokumentace skutečného stavu díla a znovu projednány s příslušnými orgány (HSHMP, HZS).

**Realizace stavby se tedy prodlouží o 65 dnů. Mateřská škola bude dokončena za 524 dnů (z původních 459 ze Smlouvy o dílo č. 2018/OMP/0750 ve znění Dodatku č. 1).**

Změnový list č. 7 – Skleněné tvárnice (luxfery) ve vstupních prostorách školky budou doplněny o hliníkové rámy a koncové tvárnice.

Změnový list č. 8 – Z důvodu vybudování vodovodní přeložky, bude nutné při stavbě odstavit dodávku vody a zajistit zásobování vodou ulice Skřiváňská, Chotouňská a také objekt SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská. Náhradní zásobování vodou nebylo v rozpočtu uvažováno.

Změnový list č. 9 – Podle požadavků provozovatele bude upravena řídicí jednotka výtahu, který bude nově oproti původnímu projektu obsluhován čipy. Nebude určen pro veřejnost. Bude změněna povrchová úprava šachetních dveří na nerez.

Změnový list č. 10 – V rámci přeložení původní opěrné zdi na hranici se sousedním pozemkem bude provedeno vykácení vrostlých dřevin a jejich likvidace

Změnový list č. 11 – Je nutné vybudovat chybějící část vnitřních výkopů pro ležatou kanalizaci uvnitř půdorysu mezi základovými pasy. Chyba ve výkazu výměr.

Změnový list č. 12 – Původně meziskelní žaluzie budou nahrazeny žaluziemi venkovními z důvodu vyšší účinnosti.

Změnový list č. 13 – V PD uvedená parotěsná zábrana střechy a penetrace chybí ve výkazu výměr. Doplněna je také chybějící část výměry střešní fólie PVC.

Změnový list č. 14 – Došlo k dopočtu tepelné izolace u zateplení spodní stavby na tl. 180 mm a dopočtu a doplnění lemovacích listů, což chybělo ve výkazu výměr.

Změnový list č. 15 – Z důvodu legislativních změn bude nutné upravit vrstvy izolací trubního vedení teplovodní přípojky podle požadavků Pražské teplárenské a.s.

Změnový list č. 16 – Jedná se o výstavbu nových kanalizačních vpustí a jejich následné propojení s již realizovanou kanalizací. Chyba v PD.

Změnový list č. 17– Investorské uživatelské změny, které se odrazily v projektové dokumentaci gastrotechnologie, vzduchotechniky, silnoproudu a zdravotně technických instalacích a požárně bezpečnostním řešení.

- Změny v zařizovacích předmětech ve výdejnách stravy (úspora)
- Nebude vybudována sauna (úspora). Místo sauny bude vybudován sklad a hraček a technické zázemí pro provoz, resp. výuku dětí (výtvarné pomůcky aj.)
- Venkovní herní prvky původně navržené v projektu budou nahrazeny jinými a doplněny o terénní úpravy, dle požadavku budoucího provozovatele vycházející ze zkušenosti při práci s dětmi.

Celková hodnota víceprací činí: 5 050 050, 10 Kč

Celková hodnota méněprací činí: - 3 723 734, 27 Kč

Zhotovitel spolu s předloženým oceněním projednávané změny stavby před dokončením žádá Objednatele o prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

Veškeré navržené změny díla byly posouzeny znaleckým posudkem č. 4047 – 57/2019 Ing. Miroslava Kotašky, v příloze tohoto materiálu.

Příloha č. 1

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

**č. 2018/OMP/0750**

### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **VISTORIA CZ, a.s.**

se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1- Staré město

IČ: 25 11 09 77

DIČ: CZ25110977

Zastoupená PhDr. Petrem Volfem, MBA, statutárním ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 5250221028/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2018/OMP/0750 (dále jen „Dodatek“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k. ú., Malešice Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**II.****Čas plnění**

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 tohoto Dodatku v době do **524 dnů ode dne převzetí staveniště.**

**III.****Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 2 mění znění čl. 6 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	5 050 050, 10 Kč
a zároveň se snižuje o částku	3 723 734, 27 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 326 315, 83 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

**Cena bez DPH 71 352 723, 44 Kč**

(slovy: sedmdesátjednamilionůtřistapadesátdvatisícdevacetřetí 44/100 korun českých)

DPH ze základu **71 352 723, 44 Kč** bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

**IV.**

**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: příloha č. 1: rekapitulace ZL

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Městská část Praha 10**  
 Ing. Filip Koucký  
 Vedoucí odboru majetkoprávního  
 Objednatel

\_\_\_\_\_  
**VISTORIA CZ, a.s.**  
 PhDr. Petr Volf, MBA  
 Statutární ředitel  
 Zhotovitel

**Rekapitulace změnových listů**

Změnový list č. 7 - Luxfery	55 962,90
Změnový list č. 8 - SO 12.1Přeložka vody (zásobování)	94 934,16
Změnový list č. 9 - Výtah	32 020,93
Změnový list č. 10 - SO 3. Opěrná zeď	52 866,97
Změnový list č. 11 - ZTI- zemní práce	244 525,64
Změnový list č. 12 - Hliníkové konstrukce - žaluzie	36 143,68
Změnový list č. 13 - SO 1 Stavební část - hydroizolace	622 915,87
Změnový list č. 14 - SO 1 Stavební část - fasáda	214 546,83
Změnový list č. 15 - SO 15 - Teplovodní přípojka	646 213,88
Změnový list č. 16 - ZTI- napojení vpustí	29 665,55
Změnový list č. 17 - Investorské změny	-703 480,58
<b>Celkem</b>	<b>1 326 315,83</b>

ZL č. 7

REKAPITULACE STAVBY									
Kód:	01-luxfery								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
KSO:					CC-CZ:				
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					IČ:				
					DIČ:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.				IČ:				
					DIČ:				
Projektant:					IČ:				
					DIČ:				
Poznámka:									
<b>Cena bez DPH</b>					<b>55 962,90</b>				
DPH	základní	Sazba daně	21,00%		Základ daně	55 962,90		Výše daně	11 752,21
	snižovaná	15,00%							
<b>Cena s DPH</b>					<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 715,11</b>		
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Kód:	01-luxfery								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					Projektant:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.								
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ					
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>55 962,90</b>	<b>67 715,11</b>						
01.1	SO 01 Mateřská školka - architektonicko-stavební část	51 817,50	62 699,18	STA					
101	VON	4 145,40	5 015,93	VON					

	01.1 SO 01 - Mateřská škola					
	761- Konstrukce prosvětlovací					<b>51 817,50</b>
			M.J.	množství	jedn.cena	celkem
1	761110099	Montáž, dodávka a sesazení hliníkových ráků	m	40	840,00	33 600,00
2	761110098	Montáž a dodávka rohových a zakončovacích tvárnic	kus	50	495,00	24 750,00
3	761110097	Odpočet za barevnost luxferů	ks	-2	4 500,00	-9 000,00
4	998761202	Přesun hmot	%	5	493,50	2 467,50

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	<b>25110977</b>
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	<b>CZ25110977</b>
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 145,40</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 145,40	21,00%	870,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>5 015,93</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>4 145,40</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			4 145,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			4 145,40

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 145,40</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 145,40
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 145,40
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	518,18	1 813,61
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	518,18	777,26
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	518,18	1 036,35
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	518,18	518,18

## ZL č. 8

REKAPITULACE STAVBY				
Kód:	01- vod.přípojka			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
KSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		IČ:		
		DIČ:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.		IČ:	
			DIČ:	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				
<b>Cena bez DPH</b>			<b>94 934,16</b>	
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	21,00%	94 934,16	19 936,17
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>			<b>114 870,33</b>	
<b>v CZK</b>				
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	01- vod.přípojka			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>94 934,16</b>	<b>114 870,33</b>	
01.1	SO 12- Vodovodní přeložka	87 902,00	106 361,42	STA
101	VON	7 032,16	8 508,91	VON

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>				
Stavba:				
Objekt: Změnový list č.8				
<b>12 - SO 12 Vodovod - přeložka</b>				
KSO:			CC-CZ:	
Místo:			Datum:	
Zadavatel:			IČ:	
			DIČ:	
Uchazeč:			IČ:	
			DIČ:	
Projektant:			IČ:	
			DIČ:	
Poznámka:				
<b>Cena bez DPH</b>				<b>87 902,00</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		87 902,00	21,00%	18 459,42
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>106 361,42</b>
<b>v CZK</b>				
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>				
Stavba:				
	0			
Objekt:				
<b>12 - SO 12 Vodovod - přeložka</b>				
Místo:			Datum:	
Zadavatel:	0		Projektant:	0
Uchazeč:				
<b>Kód dílu - Popis</b>				<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>87 902,00</b>
827-1 - Trubní vedení				87 902,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Objekt:		0					
Objekt:		12 - SO 12 Vodovod - přeložka					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:		0				Projektant: 0	
Uchazeč:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>87 902,00</b>
	D	827-1	Trubní vedení				87 902,00
7	K	891229995	Ostatní náklady - zajištění náhradního zásobování vodou	kpl	1,000	87 902,00	87 902,00

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	<b>25110977</b>
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	<b>CZ25110977</b>
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 032,16</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 032,16	21,00%	1 476,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>8 508,91</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>7 032,16</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			7 032,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			7 032,16

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		<b>101 - VON</b>					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 032,16</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 032,16
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 032,16
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	879,02	3 076,57
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	879,02	1 318,53
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	879,02	1 758,04
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	879,02	879,02

## ZL č. 9

REKAPITULACE STAVBY									
Kód:	01								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
KSO:					CC-CZ:				
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					IČ:				
					DIČ:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.				IČ:				
					DIČ:				
Projektant:					IČ:				
					DIČ:				
Poznámka:									
<b>Cena bez DPH</b>					<b>32 020,93</b>				
DPH	základní	Sazba daně	21,00%		Základ daně	32 020,93		Výše daně	6 724,40
	snižovaná		15,00%						
<b>Cena s DPH</b>					<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>38 745,33</b>		
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Kód:	01								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					Projektant:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.								
Kód	Objekt, Soupis prací			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ			
<b>Náklady stavby celkem</b>				<b>32 020,93</b>	<b>38 745,33</b>				
01.1	SO 01 Mateřská školka - architektonicko-stavební část			29 649,00	35 875,29	STA			
101	VON			2 371,93	2 870,04	VON			

	01.1 SO 01 - Mateřská škola				
M	33M - Montáže dopravních zařízení - výtah				29 649,00
		M.J.	množství	jedn.cena	celkem
1	30000003 Dodávka a montáž montážního nosníku	ks	1	2 300,00	2 300,00
2	30000004 Příplatek za blokaci 2x ve stanicích pomocí čtečky	ks	2	6 733,00	13 466,00
	Příplatek za blokaci 1x v kabině pomocí čtečky	ks	1	6 733,00	6 733,00
	dodávka čipů	ks	20	174,00	3 480,00
5	30000007 Povrchová úprava šachetních dveří nerez	m2	2,5	1 468,00	3 670,00

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	<b>25110977</b>
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	<b>CZ25110977</b>
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 371,93</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 371,93	21,00%	498,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>2 870,04</b>
<b>v CZK</b>			
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>2 371,93</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			2 371,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			2 371,93

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 371,93</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 371,93
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 371,93
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	296,49	1 037,72
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	296,49	444,74
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	296,49	592,98
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	296,49	296,49

## ZL č. 10

REKAPITULACE STAVBY									
Kód:	01								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
KSO:					CC-CZ:				
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					IČ:				
					DIČ:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.				IČ:				
					DIČ:				
Projektant:					IČ:				
					DIČ:				
Poznámka:									
<b>Cena bez DPH</b>					<b>52 866,97</b>				
DPH	základní	Sazba daně	21,00%		Základ daně	52 866,97		Výše daně	11 102,06
	snižovaná	Sazba daně	15,00%						
<b>Cena s DPH</b>					<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>63 969,03</b>		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Kód:	01								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					Projektant:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.								
Kód	Objekt, Soupis prací			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ			
<b>Náklady stavby celkem</b>				<b>52 866,97</b>	<b>63 969,03</b>				
01.1	SO 03 - Opěrné zdi			48 950,90	59 230,59	STA			
101	VON			3 916,07	4 738,44	VON			

KRYCÍ LIST SOUPISU				
Stavba:	0			
Objekt:	03 - SO 03 Opěrné zdi			
KSO:			CC-CZ:	
Místo:			Datum:	
Zadavatel:			IČ:	
			DIČ:	
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			IČ:
			DIČ:	
Projektant:			IČ:	
			DIČ:	
<b>Cena bez DPH</b>			<b>48 950,90</b>	
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	48 950,90	21,00%	10 279,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>59 230,59</b>

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:	0							
Objekt:	03 - SO 03 Opěrné zdi							
Místo:			Datum:					
Zadavatel:	0			Projektant: 0				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 950,90</b>	
27	K	767997401	Provizorní oplocení v. 2,0 m - zřízení a odstranění	m	60,00	302,00	18 120,00	
28	K	762431815	Demontáž protihlukové zdi (délka 52,05m x výška 2m)	m2	104,10	39,00	4 059,90	
29	K	762431220	Montáž protihlukové zdi (délka 52,05m x výška 2m)	m2	104,10	90,00	9 369,00	
30	K	111212299	Prořezání větví a úprava kolem opěrné zdi arboristou	kpl	1,00	17 402,00	17 402,00	

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	<b>25110977</b>
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	<b>CZ25110977</b>
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 916,07</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>3 916,07</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>3 916,07</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>3 916,07</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>3 916,07</b>

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 916,07</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 916,07
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 916,07
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	489,51	1 713,28
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	489,51	734,26
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	489,51	979,02
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	489,51	489,51

## ZL č. 11

REKAPITULACE STAVBY				
Kód:	01			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
KSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		IČ:		
		DIČ:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.		IČ:	
			DIČ:	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				
<b>Cena bez DPH</b>			<b>244 525,64</b>	
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	21,00%	244 525,64	51 350,38
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>			<b>295 876,02</b>	
<b>v CZK</b>				
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	01			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>244 525,64</b>	<b>295 876,02</b>	
01.1	SO 01.5 MŠ - ZTI	226 412,63	273 959,28	STA
101	VON	18 113,01	21 916,74	VON

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>01.5 - SO 01.5 MŠ - ZTI</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25110977
VISTORIA CZ a.s.		DIČ:	CZ25110977
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>226 412,63</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 412,63	21,00%	47 546,65
DPH snížená		15,00%	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>273 959,28</b>	
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>01.5 - SO 01.5 MŠ - ZTI</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>226 412,63</b>
D1 - 721 - KANALIZACE			226 412,63

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		01.5 - SO 01.5 MŠ - ZTI					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>226 412,63</b>
D	D1		721 - KANALIZACE				226 412,63
D	800-1		Zemní práce				196 976,98
35	K	Pol108	Hloubení rýh v hor. 3	m3	174,061	594,00	103 392,15
36	K	Pol109	Příplatek k cenám za lepidlo	m3	174,061	169,00	29 416,28
45	K	Pol74	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	174,061	77,50	13 489,72
	VV						
	VV						
46	K	Pol75	Vodorovné přemístění výkopku (vytlačena zemina)	m3	34,281	240,00	8 227,35
47	K	Pol76	Nakládání výkopku	m3	174,061	168,00	29 242,25
49	K	Pol79	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	139,780	94,50	13 209,23
D	827-1		Trubní vedení				29 435,65
1	K	Pol110	Podsyp potrubí ze štěrkopísku v=15 cm	m3	11,427	816,00	9 324,34
2	K	Pol111	Obsyp potrubí pískem	m3	22,854	880,00	20 111,31

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25110977
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	CZ25110977
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 113,01</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 113,01	21,00%	3 803,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>21 916,74</b>
			<b>v CZK</b>

<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>18 113,01</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			18 113,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			18 113,01

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 113,01</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 113,01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 113,01
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	2 264,13	7 924,44
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	2 264,13	3 396,19
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	2 264,13	4 528,25
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	2 264,13	2 264,13

## ZL č. 12

REKAPITULACE STAVBY				
Kód:	01			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
KSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		IČ:		
		DIČ:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.		IČ:	
			DIČ:	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				
<b>Cena bez DPH</b>			<b>36 143,68</b>	
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	21,00%	36 143,68	7 590,17
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>			<b>43 733,85</b>	
<b>v CZK</b>				
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	01			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>36 143,68</b>	<b>43 733,85</b>	
01.1	SO 01 Mateřská školka - architektonicko-stavební část	33 466,40	40 494,34	STA
101	VON	2 677,28	3 239,51	VON

		01.1 SO 01 - Mateřská škola				
		766- Konstrukce truhlářské				<b>33 466,40</b>
			M.J.	množství	jedn.cena	celkem
1	766692555	D+M meziokenní žaluzie	ks	-1	396 489,60	-396 489,60
2	766699999	Venkovní žaluzie ZETTA 90	ks	1	429 956,00	429 956,00
		Celkem				33 466,40

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	<b>25110977</b>
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	<b>CZ25110977</b>
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 677,28</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 677,28	21,00%	562,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 239,51</b>
<b>v CZK</b>			
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>2 677,28</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			2 677,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			2 677,28

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 677,28</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 677,28
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 677,28
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	334,66	1 171,31
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	334,66	501,99
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	334,66	669,32
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	334,66	334,66

## ZL č. 13

REKAPITULACE STAVBY									
Kód:	01- Izolace								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
KSO:					CC-CZ:				
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					IČ:				
					DIČ:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.				IČ:	25110977			
					DIČ:	CZ25110977			
Projektant:					IČ:				
					DIČ:				
Poznámka:									
<b>Cena bez DPH</b>					<b>622 915,87</b>				
DPH	základní	Sazba daně	21,00%		Základ daně	622 915,87		Výše daně	130 812,33
	snižovaná		15,00%						
<b>Cena s DPH</b>					<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>753 728,20</b>		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ									
Kód:	01- Izolace								
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10								
Místo:					Datum:	29.11.2017			
Zadavatel:					Projektant:				
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.								
Kód	Objekt, Soupis prací			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ			
<b>Náklady stavby celkem</b>				<b>622 915,87</b>	<b>753 728,20</b>				
01.1	SO 01 Mateřská školka - architektonicko-stavební část			576 773,95	697 896,48	STA			
101	VON			46 141,92	55 831,72	VON			

D	PSV	Práce a dodávky PSV					576 773,95
D	712	Povlakové krytiny					571 146,29
1	712321132	Provedení povlakové krytiny střech plochých asfaltovým nátěrem	m2	865,000	17,50		15 137,50
138	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,308	51 100,00		15 738,80
2	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých pásy přitavením NAIP	m2	865,000	96,80		83 732,00
142	628522001	asfaltový pás s výztužnou vložkou pro střední radový index	m2	994,750	158,00		157 170,50
163	K 712361706R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou, vč. provedení všech detailů	m2	338,000	404,00		136 552,00
164	M 283220601	Hydroizolační folie PVC-P tl. 3,0 mm s geotextilií 1,5 mm	m2	388,700	374,00		145 373,80
166	K 998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 537,046	3,15		17 441,69
D	713	Izolace tepelné					5 627,66
150	K 713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,000	62,20		684,20
151	M 283763555	deska fasádní polystyrénová izolační 150 mm	m2	11,220	431,00		4 835,82
159	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	55,200	1,95		107,64

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25110977
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	CZ25110977
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 141,92</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>46 141,92</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>46 141,92</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			46 141,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			46 141,92

Objekt:									
		<b>101 - VON</b>							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:						Projektant:			
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 141,92</b>		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 141,92		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 141,92		
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	5 767,74	20 187,09		
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	5 767,74	8 651,61		
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	5 767,74	11 535,48		
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	5 767,74	5 767,74		

ZL č.14

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	01		
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.11.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25110977
VISTORIA CZ a.s.		DIČ:	CZ25110977
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>231 710,58</b>
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	21,00%	231 710,58
		15,00%	Výše daně
			280 369,80
<b>Cena s DPH</b>			<b>512 080,38</b>
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	01			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>231 710,58</b>	<b>371 681,55</b>	
01.1	SO 01 Mateřská školka - architektonicko-stavební část	214 546,83	350 913,41	STA
0101	VON	17 163,75	20 768,14	VON

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10

Objekt:

**01.1 - SO 01 Mateřská školka - architektonicko - stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VISTORIA CZ a.s.

Uchazeč:

ABISKO stavební, s.r.o.; se sídlem: Huřviny 2528, Rakovník II, PSČ 270 36

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.02.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

077 31 931

DIČ:

CZ07731931

IČ:

DIČ:

Stránka 1

**Cena bez DPH****214 546,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 546,83	21,00%	45 054,83
DPH snížená	214 546,83	15,00%	32 182,02

**Cena s DPH**

v

**CZK****246 728,85****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10

Objekt:

**01.1 - SO 01 Mateřská školka - architektonicko - stavební část**

Místo:

Zadavatel:

VISTORIA CZ a.s.

Uchazeč:

ABISKO stavební, s.r.o.; se sídlem: Huřviny 2528, Rakovník II, PSČ 270 36

Datum:

01.02.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****214 546,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	214 546,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	214 546,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

Stránka 2

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10

Objekt:

01.1 - SO 01 Mateřská školka - architektonicko - stavební část

Místo:

Datum: 01.02.2019

Zadavatel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

Uchazeč:

ABISKO stavební, s.r.o.; se sídlem: Huřiny 2528, Rakovník II, PSČ 270 36

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>214 546,83</b>
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				214 546,83
100	SP	622710001	KZS stěn budov (kontaktní zateplení minerální lepené mechanicky kotvené 200mm, stěrkový podklad, výztužná mřížka)	m2	2,727	1 889,00	5 151,30
150	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-57,450	62,20	-3 573,39
152	M	283764021	polystyren extrudovaný STYRODUR tl. 40 mm	m2	-62,016	197,00	-12 217,15
150	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn z XPS tl. 180 mm přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek - lepicí tmel, hmoždinky	m2	118,250	62,20	7 355,15
152a	M	283764021	polystyren extrudovaný STYRODUR tl. 180 mm	m2	127,710	485,00	61 939,35
A1	SP	622710002	KZS stěn budov - ostění v místě vstupu (kontaktní zateplení z fenolické pěny tl. 60 mm, stěrkový podklad, výztužná mřížka)	m2	3,000	1 646,40	4 939,20
A3		629995101	Omytí podkladu tlakovou vodou	m2	1 313,800	32,00	42 041,60
Nová položka							
A13	SP	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	105,790	103,00	10 896,37
Nová položka							
A 14	M	59051653	Soklový profil ETICS s okapničkou	m	128,000	161,00	20 608,00
Nová položka							
A15	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	534,000	31,60	16 874,40
Nová položka							
A 16	M	59051476	Okenní a dveřní připojovací profil ETICS se síťovinou	m	615,000	31,70	19 495,50
Nová položka							
A17	SP	622143004	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - rohový profil se síťovinou	m	121,000	31,60	3 823,60
Nová položka							
A 18	M	59051480	Rohový profil ETICS se síťovinou	m	140,000	18,10	2 534,00
Nová položka							
A19	SP	622143004	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - rohový profil s okapničkou	m	337,000	31,60	10 649,20
Nová položka							
A20	M	59051473001	Rohový profil ETICS se síťovinou a okapničkou	m	389,000	33,60	13 070,40
Nová položka							
A21	SP	622143004	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - parapetní profil	m	141,000	31,60	4 455,60
Nová položka							
A22	M	59051512	Parapetní profil	m	163,000	39,90	6 503,70
Nová položka							

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25110977
VISTORIA CZ a.s.		DIČ:	CZ25110977
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 163,75</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>17 163,75</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>17 163,75</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			17 163,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			17 163,75

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10							
Objekt:							
<b>101 - VON</b>							
Místo:							
Datum:							
Zadavatel:							
Projektant:							
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 163,75</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 163,75
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 163,75
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	2 145,47	7 509,14
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	2 145,47	3 218,20
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	2 145,47	4 290,94
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	2 145,47	2 145,47

## ZL č. 15

<b>REKAPITULACE STAVBY</b>			
Kód:	190401		
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 4. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Vistoria CZ a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
<b>Cena bez DPH</b>			<b>646 213,88</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	646 213,88	135 704,91
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>781 918,79</b>
<b>Stavba: Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10</b>			
Místo:		Datum:	1. 4. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vistoria CZ a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>646 213,88</b>	<b>781 918,79</b>
SO15	Horkovodní přípojka	598 346,19	723 998,89
	VRN	47 867,69	57 919,90

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>15 - SO 15 Teplovodní přípojka</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	<b>01.04.2019</b>
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>598 346,19</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	598 346,19	21,00%	125 652,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>723 998,89</b>

<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>15 - SO 15 Teplovodní přípojka</b>		
Místo:		Datum:	<b>01.04.2019</b>
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>598 346,19</b>

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10						
Objekt:		15 - SO 15 Teplovodní přípojka						
Místo:						Datum:	01.04.2019	
Zadavatel:						Projektant:		
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>453 692,00</b>	
1	K	Pol350	Elevační T odbočka	ks	-2,000	2 057,00	-4 114,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 40/32					
2	K	Pol351	Oblouk 45°	ks	-4,000	1 497,00	-5 988,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 32					
3	K	Pol352	Oblouk 90°	ks	-4,000	1 360,00	-5 440,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 32					
	M	1.3	Předizolovaný oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic.; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	ks	3,000	2 320,00	6 960,00	
	P		Poznámka k položce: WTS 1 E DN32/110 90° R=3D al. N					
	M	1.4	Předizolovaný oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic.; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	ks	3,000	2 546,00	7 638,00	
	P		Poznámka k položce: WTS 2 E DN32/125 90° R=3D al. N					
	M	1.5	Předizolovaný oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic.; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	ks	2,000	2 325,00	4 650,00	
	P		Poznámka k položce: WTS 1 E DN32/110 45° R=3D al. N					
	M	1.6	Předizolovaný oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic.; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	ks	2,000	2 555,00	5 110,00	
	P		Poznámka k položce: WTS 2 E DN32/125 45° R=3D al. N					
4	K	Pol353	Uzavírací armatura	ks	-2,000	6 538,00	-13 076,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 40					
5	K	Pol353	Uzavírací armatura	ks	-2,000	6 276,00	-12 552,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 32					
6	K	Pol354	Vypouštěcí armatura	ks	-2,000	9 666,00	-19 332,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 32					
7	K	Pol355	Trubka dl. 12 m	ks	-8,000	6 431,00	-51 448,00	
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Weotherm Standard DN 32					

	M	1.1	Předizolovaná rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	m	65,000	643,10	41 801,50
	P		Poznámka k položce: WTS 1 P DN32/110 12m al. N				
8	K	Pol356	Trubka dl. 6 m	ks	-6,000	6 431,00	-38 586,00
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Wehotherm Standard DN 32				
	M	1.2	Předizolovaná rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 42,4 * 2,6; tlaková řada PN25	m	65,000	643,10	41 801,50
	P		Poznámka k položce: WTS 2 P DN32/125 12m al. N				
	M	1.7	Smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky, 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	sada	12,000	311,00	3 732,00
	P		Poznámka k položce: DSJ SET D110 - montážní sada				
	M	1.8	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D110 L=600 mm	ks	12,000	218,00	2 616,00
	M	1.9	Směsné lahve typ 2	ks	12,000	315,00	3 780,00
	P		Poznámka k položce: DN 32,40/110 DN 20,25/110				
	M	1.10	Smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky, 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	sada	12,000	328,00	3 936,00
	P		Poznámka k položce: DSJ SET D125 - montážní sada				
	M	1.11	Krycí smršťitelné pouzdro vč. mastiku D125 L=600 mm	ks	12,000	231,00	2 772,00
	M	1.12	Směsné lahve typ 3	ks	12,000	353,00	4 236,00
	P		Poznámka k položce: DN 50/125 DN 65/140 DN 32,40/125				
	M	1.13	Gumová průchodka stěnou; DN32; DN40	ks	1,000	147,00	147,00
	P		Poznámka k položce: WTS CR 110 DN32,40				
	M	1.14	Gumová průchodka stěnou; DN50	ks	1,000	158,00	158,00
	P		Poznámka k položce: WTS CR 125 DN50				
	M	1.15	Koncové těsnění izolace	ks	1,000	280,00	280,00
	P		Poznámka k položce: WTS ES Koncové těsnění 110				
	M	1.16	Koncové těsnění izolace	ks	1,000	342,00	342,00
	P		Poznámka k položce: WTS ES Koncové těsnění 125				
	M	1.17	Značková páska do výkopu, zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm	m	70,000	11,40	798,00
	P		Poznámka k položce: WTS MT sign. folie, šířka 220 mm (jednotka m)				
	M	1.18	Dilatační PE polštář - Velikost 1	ks	120,000	75,00	9 000,00
	P		Poznámka k položce: WTS FPPVelikost 1, 120x100x40mm				
	M	1.19	Detektor poruch	ks	1,000	47 320,00	47 320,00

	P		Poznámka k položce: BD43				
	M	1.20	Propojovací krabice detekčního systému, krabice s vyšší odolností IP65 z materiálu PC a jsou určeny pro použití v místech se zhoršenými klimatickými podmínkami, osazené 1 vývodkou	ks	2,000	2 398,00	4 796,00
	P		Poznámka k položce: BS 1				
	M	1.21	Propojovací krabice B 1	ks	2,000	677,00	1 354,00
	P		Poznámka k položce: B 1				
	K	1.22	Doprava výrobků	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00
	K	1.24	Montáž	kpl	1,000	389 420,00	389 420,00
	K	1.26	Tlaková zkouška potrubí	m	130,000	46,00	5 980,00
	K	1.28	Montáž a dodávka sděl.kabelu 3x4x0,8	m	80,000	57,00	4 560,00
9	K	Pol357	Dilatační pěnová vložka typ 160	ks	-20,000	204,00	-4 080,00
	P		Poznámka k položce: Fintherm Praha Ref. typ: Wehotherm				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				144 654,19
	D	1	Zemní práce				110 174,87
	K	119001R01	Dočasně zajištění stávajícího oplocení při křížení s výkopem	kus	1,000	14 310,00	14 310,00
	P		Poznámka k položce: Včetně odstranění po zásypu Opaření bude určeno podle situace na místě				
	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,656	425,00	41 503,80
	W		62,6*1,3*1,2		97,656		
	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,297	27,50	805,67
	W		97,656*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		29,297		
	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	39,511	240,00	9 482,64
	W		Přebytečný výkopek				
	W		"Lože a obsyp" 8,451+21,910		30,361		
	W		"Skladba komunikace" (6,0+6,2)*0,5*1,5		9,150		
	W		Součet		39,511		
	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	197,555	18,10	3 575,75
	W		39,511*5 *Přepočtené koeficientem množství		197,555		
	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	39,511	17,20	679,59
	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	71,120	273,00	19 415,76

	W		39,511*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			71,120			
	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	58,145	94,50		5 494,70	CS ÚRS 2019 01
	W		62,6*1,3*1,2			97,656			
	W		"Odečet lože a obsypu" -(8,451+21,910)			-30,361			
	W		"Odečet skladby komunikace" -(6,0+6,2)*0,5*1,5			-9,150			
	W		<b>Součet</b>			<b>58,145</b>			
	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,533	206,00		4 229,80	CS ÚRS 2019 01
	W		62,6*0,35*1,0			21,910			
	W		"Odečet potrubí" -62,6*0,022			-1,377			
	W		<b>Součet</b>			<b>20,533</b>			
	M	58337303	<i>šterkopisek frakce 0/8</i>	t	41,066	260,00		10 677,16	CS ÚRS 2019 01
	W		20,533*2 'Přepočtené koeficientem množství			41,066			
	D	2	Zakládání					8 512,97	
	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	187,800	17,50		3 286,50	CS ÚRS 2019 01
	W		62,6*3,0			187,800			
	M	69311172	<i>geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2</i>	m2	215,970	24,20		5 226,47	CS ÚRS 2019 01
	W		187,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			215,970			
	D	4	Vodorovné konstrukce					10 901,79	
	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,451	1 290,00		10 901,79	CS ÚRS 2019 01
	W		62,6*0,15*0,9			8,451			
	D	998	Přesun hmot					15 064,56	
	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	41,160	366,00		15 064,56	CS ÚRS 2019 01

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>			
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10		
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	<b>01.04.2019</b>
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>47 867,69</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 867,69	21,00%	10 052,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>57 919,90</b>

<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>			
Objekt:	<b>101 - VON</b>		
Místo:		Datum:	<b>01.04.2019</b>
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	<b>VISTORIA CZ a.s.</b>		
<b>Kód dílu - Popis</b>			<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>47 867,69</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>47 867,69</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>47 867,69</b>

SOUPIS PRACÍ							
Objekt:							
101 - VON							
Místo:						Datum: 01.04.2019	
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 867,69</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 867,69
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 867,69
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	5 983,46	20 942,12
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	5 983,46	8 975,19
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	5 983,46	11 966,92
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	5 983,46	5 983,46

ZL č. 16

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	190401		
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 4. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Vistoria CZ a.s.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>29 665,55</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 665,55	6 229,77
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>35 895,32</b>

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	190401		
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10		
Místo:		Datum:	1. 4. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Vistoria CZ a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>29 665,55</b>	<b>35 895,32</b>
ZTI	Napojení vpustí	27 468,11	33 236,42
	VRN	2 197,44	2 658,90

SO 01 Mateřská škola - napojení vpustí				
	Zemní práce			18 270,96 Kč
977312114	Řezání železobetonu tl. 200 mm $(1,5+1,5+1,3+1,1+0,25+0,4+1,3+2+0,4+1) m$	m	10,750	442 4 751,50 Kč
962052210	Bourání železobetonové desky $((1,5*1,5)+(0,25*0,4)+(2*0,4))*0,2$	m3	0,630	7470 4 706,10 Kč
139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách tř.1až4 $((1,5*1,5)*1,1+(0,25*0,4)*0,95+(2*0,4)*0,85)$	m3	3,250	2130 6 922,50 Kč
Pol79	Zásyp sypaninou se zhutněním $((1,5*1,5)*1,1+(0,25*0,4)*0,95+(2*0,4)*0,85) -(0,55+1+0,53+2+0,4)*0,4$	m3	1,458	94,50 137,78 Kč
Pol111	Obsyp potrubí pískem $(0,55+1+0,53+2+0,4)*0,4-(3,14*0,11*0,11*1,48)-((1,5*1,5)+(0,25*0,4)+(2*0,4))*0,2$	m3	1,106	880,00 973,08 Kč
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,250	240,00 780,00 Kč
	Kanalizační porubí			1 989,12 Kč
Pol230	Kanalizace - potrubí ležaté KG 110 $(0,55+1+0,53+2+0,4)$	m	4,480	444,00 1 989,12 Kč
	Zakládání			7 208,04 Kč
271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku $((1,5*1,5)+(0,25*0,4)+(2*0,4))*0,2$	m3	0,630	801,00 504,63 Kč
273361899	Vlepovaná výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,011	45 200,00 505,34 Kč
221121116	Vrty pro výstuž pr.10mm $(54*0,12)$	m	6,480	128,00
273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,126	26 570,00 3 356,35 Kč
273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 $((1,5*1,5)+(0,25*0,4)+(2*0,4))*0,2$	m3	0,630	3 369,00 2 122,47 Kč
998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	1,713	420,00 719,25 Kč
	Celkem			27 468,11 Kč

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>				
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Objekt:	<b>101 - VON</b>			
KSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		IČ:		
		DIČ:		
Uchazeč:		IČ:	25110977	
VISTORIA CZ a.s.		DIČ:	CZ25110977	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 197,44</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		2 197,44	21,00%	461,46
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>2 658,90</b>
				<b>v CZK</b>
<b>REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ</b>				
Stavba:	Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10			
Objekt:	<b>101 - VON</b>			
Místo:		Datum:	29.11.2017	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:	VISTORIA CZ a.s.			
<b>Kód dílu - Popis</b>				<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>2 197,44</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				2 197,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				2 197,44

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10					
Objekt:		101 - VON					
Místo:						Datum:	29.11.2017
Zadavatel:						Projektant:	
Uchazeč:		VISTORIA CZ a.s.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 197,44</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 197,44
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 197,44
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	274,68	961,38
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	274,68	412,02
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	274,68	549,36
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	274,68	274,68

## ZL č. 17

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	190510		
Stavba:	MŠ Nad Vodovodem - investorské změny		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 10	Datum:	10. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	<p>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a>, sekce Cenové a technické podmínky.</p>		
Cena bez DPH			-703 480,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-743 611,28	-156 158,37
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-859 638,95</b>
<b>v CZK</b>			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	190510			
Stavba:	MŠ Nad Vodovodem - investorské změny			
Místo:	Praha 10	Datum:	10. 5. 2019	
Zadavatel:		Projektant:		
Uchazeč:		Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-703 480,58</b>	<b>-859 638,95</b>	
01	Přípočty	2 915 048,38	3 517 199,58	STA
01_1	AST	1 915 682,64	2 309 951,96	Soupis
01_3	VZT	26 847,00	32 484,87	Soupis
01_5	ZTI	242 609,72	291 572,84	Soupis
01_6	Silnoproud	120 288,50	145 549,09	Soupis
01_8	Gastro	473 980,00	573 515,80	Soupis
01_22	Herní prvky	135 640,52	164 125,03	Soupis
02	Odpočty	-3 661 419,27	-4 428 735,81	STA
101	VON	42 890,31	51 897,28	VON

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
Objekt:  
01 - Přípočty  
Soupis:

**01\_1 - AST**

KSO:  
Místo: Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 915 682,64**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 877 472,94	21,00%	394 269,32
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 309 951,96**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
Objekt:  
01 - Přípočty  
Soupis:  
**01\_1 - AST**

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**1 915 682,64**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>30 040,31</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 494,52
4 - Vodorovné konstrukce	11 935,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 018,40
997 - Přesun sutě	8 742,65
998 - Přesun hmot	1 849,06
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 885 642,33</b>
763 - Konstrukce suché výstavby	940 848,22
766 - Konstrukce truhlářské	472 858,41
767 - Konstrukce zámečnické	33 590,90
771 - Podlahy z dlaždic	33 919,09
776 - Podlahy povlakové	211 416,66
781 - Dokončovací práce - obklady	193 009,05

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt: 01 - Přípočty

Soupis: 01\_1 - AST

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Vyplň údaj

Projektant: Zpracovatel:

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 915 682,64</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 040,31	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 494,52	
1	K	317168022	Příklady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		*2.NP - m.č. 2.26*1					
2	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	6,360	657,00	4 178,52	CS ÚRS 2019 01
	WV		*2.NP - m.č. 2.26* 2,55*3,2-0,9*2,0		6,360			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 935,68	
3	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výtžže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	2,745	3 240,00	8 893,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		*1.NP - m.č. 1.03* 6,1*0,45		2,745			
4	K	430362021	Výtžž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,027	32 200,00	869,40	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Předpoklad: KARI síť 6/100v6/100					
	WV		*1.NP - m.č. 1.03* 6,1*4,44*0,001		0,027			
5	K	434351145	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné křivočarých zřízení	m2	3,350	571,00	1 912,85	CS ÚRS 2019 01
	WV		*1.NP - m.č. 1.03* 6,7*0,5		3,350			
6	K	434351146	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné křivočarých odstranění	m2	3,350	77,50	259,63	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 018,40	
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, trámů nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,440	110,00	3 018,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		*1.NP - m.č. 1.13* 3,1*(3,2-0,8)		7,440			
	WV		*2.NP - m.č. 2.13* 3,1*(3,2-0,8)		7,440			
	WV		*2.NP - m.č. 2.26* 3,1*(3,2-0,8)+(0,7+0,9)*3,2		12,560			
	WV		<b>Součet</b>			<b>27,440</b>		
D	997		Přesun sutě				8 742,65	
8	K	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,162	633,00	4 533,55	CS ÚRS 2019 01
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,162	237,00	1 697,39	CS ÚRS 2019 01
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,078	10,30	1 401,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		7,162*19 Přepočtené koeficientem množství		136,078			
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	7,162	155,00	1 110,11	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				1 849,06	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, trámů nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,004	264,00	1 849,06	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 885 642,33	
D	763		Konstrukce suché výstavby				940 848,22	
13	M	590309004	širokopásmový akustický minerální pohled omyvatelný s polozapuštěným viditelným rastroem - zázemí šaten a toalet C4	m2	801,660	1 145,00	917 900,70	
14	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,500	9 179,01	22 947,52	
D	766		Konstrukce truhlářské				472 858,41	
15	K	766660502	Montáž dveří a zárubní do 1200 mm	kus	1,000	1 675,00	1 675,00	
16	M	611603035	dveře dřevěné plně 900/1970 EW-15-DP 3 C vč. dřevěné zárubně, kování, zámků a náterů - dle výpisu dveří ozn. 53	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	
17	K	766694115	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	66,250	181,00	11 991,25	
	WV		*Parapetní deska č. 44" 2,6*3		7,800			
	WV		*Parapetní deska č. 45" 2,675*5		13,375			
	WV		*Parapetní deska č. 46" 2,75*12		33,000			
	WV		*Parapetní deska č. 47" 2,825*3		8,475			
	WV		*Parapetní deska č. 48" 1,8*2		3,600			
	WV		<b>Součet</b>		<b>66,250</b>			
18	M	607941028	deska parapetní vlhkuvzdorná dřevotřísková vnitřní š. 250 mm tl. 19 mm, povrch lamino vč. nosu - viz výpis truhl. výrobků ozn. 28-37	m	66,250	389,00	25 771,25	
19	M	607941201	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	50,000	14,50	725,00	
	WV		*Parapetní deska č. 44" 2*3		6,000			
	WV		*Parapetní deska č. 45" 2*5		10,000			
	WV		*Parapetní deska č. 46" 2*12		24,000			
	WV		*Parapetní deska č. 47" 2*3		6,000			
	WV		*Parapetní deska č. 48" 2*2		4,000			
	WV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			

20	K	766810001	Montáž kuchyňských linek	m	31,150	1 259,00	39 217,85
	WV		2,7+1,7+3,1+1,2+2,7+1,7+3,1+1,2+1,0+2,0+3,1+0,8+0,85+1,8+1,0+2,0+1,2		31,150		
21	M	607000042	kuchyňská linka 2700x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (2700x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 49	kus	1,000	44 210,00	44 210,00
22	M	607000043	kuchyňská linka 1700x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (1700x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 50	kus	1,000	33 230,00	33 230,00
23	M	607000044	kuchyňská linka rohová 3100+1200x650x850 mm - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm - viz výpis truhl. výrobků ozn. 51	kus	1,000	26 520,00	26 520,00
24	M	607000045	kuchyňská linka 2700x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (2700x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 52	kus	1,000	44 210,00	44 210,00
25	M	607000046	kuchyňská linka 1700x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (1700x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 53	kus	1,000	33 230,00	33 230,00
26	M	607000047	kuchyňská linka rohová 3100+1200x650x850 mm - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm - viz výpis truhl. výrobků ozn. 54	kus	1,000	26 850,00	26 850,00
27	M	607000048	kuchyňská linka 1000x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (1000x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 55	kus	1,000	26 650,00	26 650,00
28	M	607000049	kuchyňská linka 2000x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (2000x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 56	kus	1,000	33 350,00	33 350,00
29	M	607000050	kuchyňská linka s rozšířením 3100x650x800+800x250x800 mm - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm - viz výpis truhl. výrobků ozn. 57	kus	1,000	29 720,00	29 720,00
30	M	607000051	prac. deska lamino v. 36 mm 850x650 mm - viz výpis truhl. výrobků ozn. 58	kus	1,000	2 220,00	2 220,00
31	M	607000052	kuchyňská linka 1800x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (1800x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 59	kus	1,000	30 650,00	30 650,00
32	M	607000053	kuchyňská linka 1000x650x850 mm s nerez. dřezem - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm, horní skříňka s 2 policemi (1000x350x700 mm) - viz výpis truhl. výrobků ozn. 60	kus	1,000	26 650,00	26 650,00
33	M	607000054	kuchyňská linka rohová 2000+1200x650x850 mm - spodní skříňky, prac. deska lamino v. 36 mm - viz výpis truhl. výrobků ozn. 61	kus	1,000	16 200,00	16 200,00
34	K	99876202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,500	4 658,70	6 988,06
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 590,90
35	K	767993038a	D+M skladový regál 1200x600x2000 mm se čtyřmi policemi, materiál kovový - komaxit - viz výpis truhl. výrobků ozn. 38	kus	4,000	5 860,00	23 440,00
36	K	767993039a	D+M skladový regál 900x600x2000 mm se čtyřmi policemi, materiál kovový - komaxit viz výpis truhl. výrobků ozn. 39	kus	2,000	4 730,00	9 460,00
37	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,100	329,00	690,90
	D	771	Podlahy z dlaždic				33 919,09
38	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,110	47,20	382,79 CS ÚRS 2019 01
	WV		"1.NP - m.č. 1.03" 6,1+6,7*0,3		8,110		
39	K	771474113	Montáž soklíků keramické dlažby	m	229,000	108,00	24 732,00
40	K	771573001	Montáž keramické dlažby	m2	8,110	504,00	4 087,44
	WV		"1.NP - m.č. 1.03" 6,1+6,7*0,3		8,110		
41	M	59761011	dlažba keramická protiskluzná + lepicí malta tl. 10 mm vč. soklíku a olistování stěn a spárovací hmoty	m2	8,921	294,00	2 622,77
	WV		8,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,921		
42	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,580	318,25	2 094,09 CS ÚRS 2019 01
	D	776	Podlahy povlakové				211 416,66
43	K	766696105	D+M přechodová podlahová lišta - hliník	m	30,100	210,00	6 321,00
44	K	776111311	Příprava podkladu vyšší podlah	m2	22,870	10,60	242,42 CS ÚRS 2019 01
	WV		"1.NP - m.č. 1.22" 22,87		22,870		
45	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	22,870	359,00	8 210,33 CS ÚRS 2019 01
	WV		"1.NP - m.č. 1.22" 22,87		22,870		
46	K	776251101	Montáž podlahovin vinylových lepením	m2	22,870	199,00	4 551,13
	WV		"1.NP - m.č. 1.22" 22,87		22,870		
47	M	284121001	vinylová zátěžová protiskluzná podlahovina + lepidlo tl. 5mm vč. soklu a olistování hran	m2	25,157	807,00	20 301,70
	WV		22,87*1,1 Přepočtené koeficientem množství		25,157		
48	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	402,000	126,00	50 652,00
49	M	697510099	Dodávka koberec Helsinky	m2	201,960	550,00	111 078,00
50	M	28411006R	lišta speciální soklová PVC samolepicí v 55 mm - 33/O	m	65,100	96,00	6 249,60
51	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	22,870	30,00	686,10 CS ÚRS 2019 01
	WV		"1.NP - m.č. 1.22" 22,87		22,870		
52	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,500	2 082,92	3 124,38
	D	781	Dokončovací práce - obklady				193 009,05
53	K	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	36,560	504,00	18 426,24
54	M	597610001	obkládačky keramické	m2	51,184	236,00	12 079,42
55	K	781477111	Příplatek za plochu do 10m2	m2	719,580	65,70	47 276,41
56	K	781477114	Příplatek za spárování	m2	719,580	50,60	36 410,75
57	K	78149411R	D+M PVC lišt	m	456,800	75,00	34 260,00
58	K	781495192	Příplatek za vzory obkladů	m2	719,580	53,10	38 209,70
59	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,400	1 866,63	6 346,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny			
Objekt: 01 - Připočty			
Soupis: 01_3 - VZT			
KSO:		CC-CZ:	
Místo: Praha 10		Datum: 10. 5. 2019	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč: Vyplň údaj		IČ: Vyplň údaj	
		DIČ: Vyplň údaj	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>26 847,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 26 847,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 5 637,87
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>32 484,87</b>
<b>v CZK</b>			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny	
Objekt: 01 - Připočty	
Soupis: 01_3 - VZT	
Místo: Praha 10	Datum: 10. 5. 2019
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>26 847,00</b>
3 - Větrání Připraven	13 397,00
100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	13 450,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny								
Objekt: 01 - Připočty								
Soupis: 01_3 - VZT								
Místo: Praha 10				Datum: 10. 5. 2019				
Zadavatel:				Projektant:				
Uchazeč: Vyplň údaj				Zpracovatel:				
Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 847,00</b>	
D 3 Větrání Připraven							13 397,00	
1	M	1.16	Diagonální potrubní odvodní ventilátor - průměr připojení 200 mm - 3.01.1,3.01.2,3.01.3	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
Poznámka k položce: ventilátor 230 m3/h, 200 Pa, uř. střeškovému větrání 2-12 min. průlné množství								
2	M	1.17	Zpětná klapka d=200 mm	ks	1,000	257,00	257,00	
3	M	1.18	Obdélníková výustka komfortní 525x225, odvodní	ks	1,000	956,00	956,00	
Poznámka k položce: materiál - Al profily, jednočlenná a regulační ústrojí - protišňhové koly, k upnutí do VZT potrubí. RAL uř. architekt projekt								
4	M	1.19	Dveřní mřížka 500x300	ks	1,000	234,00	234,00	
Poznámka k položce: materiál - Al profily, regulátorská, upínací rámečky, RAL uř. architekt projekt								
5	M	1.20	Výfuková hlavice kruhová, prům 200 mm	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
Poznámka k položce: příbový spoj, připojen na kruhové potrubí 200 mm, s ochranným sítem								
6	M	1.24	Kruhové VZT potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel, pozink plech, prům. 200 mm	m	5,000	442,00	2 210,00	
Poznámka k položce: uř. spojovacího a montážního materiál a materiálů na závěsky a průběžné uložení, požárních upínávk potrubí a vypouštěcího kotouče ze stna stoupačky								
7	M	1.25	Protipožární izolace vzduchotechnických potrubí, požární odolnost 45 min	m2	5,000	418,00	2 090,00	
8	K	-1	Montáž zařízení č. 3	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
D 100 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce							13 450,00	
9	K	100.1a	Náklady na dopravu VZT zařízení	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
10	K	100.2a	Komplexní vzorkování	kpl	1,000	450,00	450,00	
11	K	100.3a	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	300,00	300,00	
12	K	100.5a	Konstruktivní a dilenská dokumentace die zrytkosti dodavatele	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
13	K	100.6a	Provozni a komplexni zkoušky, revize	kpl	1,000	400,00	400,00	
14	K	100.7a	Jemné zaregurování	kpl	1,000	350,00	350,00	
15	K	100.8a	Provozni předpisy a řady	kpl	1,000	250,00	250,00	
16	K	100.9a	Montáž	kpl	1,000	500,00	500,00	
17	K	100.10a	Štítky a označení potrubí	kpl	1,000	200,00	200,00	
18	K	100.11a	Měření hluku akreditovanou laboratoř	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
 Objekt: 01 - Přípočty  
 Soupis: 01\_5 - ZTI

KSO:  
 Místo: Praha 10

CC-CZ:  
 Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**242 609,72**

DPH základní snižená	Základ daně 233 157,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 48 963,12 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**291 572,84**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
 Objekt: 01 - Přípočty  
 Soupis: 01\_5 - ZTI

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**242 609,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 356,80

1 - Zemní práce

29 356,80

PSV - Práce a dodávky PSV

213 252,92

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 905,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

66 447,38

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

135 900,38

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt: 01 - Přípočty

Soupis: 01\_5 - ZTI

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Pr	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>242 609,72</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 356,80	
D	1		Zemní práce				29 356,80	
1	K	Pol108	Hloubení rýh v hor. 3	m3	14,400	594,00	8 553,60	
2	K	Pol109	Příplatek k cenám za lepiivost	m3	7,200	169,00	1 216,80	
3	K	Pol110	Podsyp potrubí ze šterkopolisku v=15 cm	m3	2,880	816,00	2 350,08	
4	K	Pol111	Obsyp potrubí pískem	m3	8,640	880,00	7 603,20	
5	K	Pol75	Vodorovné přemístění výkopku (vytlačená zemina)	m3	11,520	240,00	2 764,80	
6	K	Pol79	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	2,880	94,50	272,16	
7	K	Pol77	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,520	273,00	3 144,96	
8	K	Pol17	Výstražná folie	m	48,000	29,90	1 435,20	
9	K	Pol18	Signalizační vodič	m	48,000	42,00	2 016,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				213 252,92	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 905,16	
10	K	Pol3	Potrubí PVC 100	m	1,000	840,00	840,00	
11	K	Pol4	Vysazení odbočky PVC 200/110	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
12	K	Pol230	Kanalizace - potrubí ležaté KG 110	m	4,000	444,00	1 776,00	
P			<small>Poznámka k položce: výkr.č. F.1.4.5-08 revize B</small>					
13	K	Pol235	Kanalizace - svislé potrubí zvuk tlumící dn 110	m	7,000	844,00	5 908,00	
P			<small>Poznámka k položce: Ref. Výrobek: Wavin; výkr.č. F.1.4.5-12</small>					
14	K	Pol249	Přesun hmot	%	1,500	107,44	161,16	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				66 447,38	
15	K	Pol1	Potrubí přípojky k mřhovišti rPE 40mm	m	30,400	762,00	23 164,80	
16	K	Pol2	Potrubí přípojky k mřhovišti rPE 25mm	m	17,600	550,00	9 680,00	
17	K	Pol252	Potrubí plast- PPR DN 20 (25x3,5) PN 16	m	1,500	291,00	436,50	
P			<small>Poznámka k položce: Potrubí musí mít atest pro dopravu pitné vody.</small>					
18	K	Pol255	Potrubí plast- PPR DN 40 (50x4,6) PN 16	m	1,500	415,00	622,50	
P			<small>Poznámka k položce: Potrubí musí mít atest pro dopravu pitné vody.</small>					
19	K	Pol5	Kulové ventily DN 15 /1/2"-s napojením pro hadici	ks	1,000	420,00	420,00	
20	K	Pol6	Zahradní ventil DN20(3/4")	ks	1,000	420,00	420,00	
21	K	Pol7	KKV DN32 s vypouštěním	ks	1,000	780,00	780,00	
22	K	Pol10	Nerezové pítko	ks	1,000	19 400,00	19 400,00	
23	K	Pol11	Plastová šachta zapuštěná 400/400/300mm	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
24	K	Pol294	Proplach a dezinfekce potrubí	m	48,000	30,70	1 473,60	
25	K	Pol295	Tlaková zkouška těsnosti potrubí	m	48,000	23,00	1 104,00	
26	K	Pol264	Potrubí z trub ocelových pozinkovaných 1"	m	2,000	457,00	914,00	
P			<small>Poznámka k položce: Potrubí musí mít atest pro dopravu pitné vody.; výkr.č. F.1.4.5 - 04; výkr.č. F.1.4.5 - 05</small>					
27	K	Pol268	Ochrana návlečnou izolací MIRELON 52x10	m	2,000	75,00	150,00	
28	K	Pol297	Přesun hmot	%	1,500	654,65	981,98	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				135 900,38	
29	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	souřo	14,000	310,00	4 340,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	souřo	11,000	3 100,00	34 100,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	725822R01	Baterie umyvadlové nástěnné invalidní pákové bez výpusti	souřo	1,000	3 230,00	3 230,00	
32	K	725869204	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž západkových uzávěrek dřevových jednodílných DN 50	kus	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	55161101	uzávěrka západková dřevová odpad 50/40mm	kus	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	Pol305	PISOÁR závěsný dětský - bílá keramika	ks	3,000	15 250,00	45 750,00	
35	K	Pol309	SPRCHOVÝ KOUT - se spodní vaničkou 900/900 mm ( k němu jsou zalamovací dveře sprchové z 01.1)	ks	1,000	8 790,00	8 790,00	
36	K	Pol1.1	SPRCHOVÝ KOUT - se spodní vaničkou 900/900 mm obloukový včetně zástěny obloukové	ks	1,000	15 830,00	15 830,00	
37	K	Pol310.1	Sprchová gula HL 510N	ks	1,000	1 249,00	1 249,00	
38	K	Pol315	Sprcha - nástěnná baterie 1/2" s omezovačem teploty, vč. volné sprchy	ks	1,000	4 751,00	4 751,00	
38a	K	Pol311a	VÝLEVKA keramická s mříží, kotvicích prvků a šroubů	ks	1,000	9 452,00	9 452,00	
39	K	Pol321	Přesun hmot	%	1,500	1 338,92	2 008,38	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

**01\_6 - Silnoproud**

KSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****120 288,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 288,50	21,00%	25 260,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****145 549,09****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

**01\_6 - Silnoproud**

Místo:

Praha 10

Datum:

10. 5. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****120 288,50**

1.000 - SVÍTLIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení	70 527,00
2.000 - PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení	17 737,00
3.000 - KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení	13 550,90
4.000 - ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení	313,60
5.000 - ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení	18 160,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt: 01 - Přípočty

Soupis: 01\_6 - Silnoproud

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>120 288,50</b>	
D		1.000	<b>SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení</b>				<b>70 527,00</b>	
1	K	1.003	E - Zářivkové svítidlo čtvercové, vestavné s krytem, MODUS IKP418 (herný)	ks	6,000	1 907,00	11 442,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 4x18W , IP40 ref. výrobce: Modus</i>					
2	K	1.007	F - Zářivkové svítidlo čtvercové, vestavné s krytem (šatny, umývárny)	ks	26,000	1 840,00	47 840,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 4x18W , IP42 ref. výrobce: Modus</i>					
3	K	1.016	V1 - Kruhové zářivkové přisazené svítidlo, senzorové (venkovní nad vstupem)	ks	1,000	3 861,00	3 861,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 2x 18W , IP54, EWG ref. výrobce: Osamont</i>					
4	K	1.019	XL1 - Gemstone XL, zahradní svítidlo, 45 x 42 cm, vzhled přírodního kamene	ks	1,000	4 364,00	4 364,00	
			<i>Poznámka k položce: Pod schody</i>					
5	K	1.020	XL2 - Gemstone M, zahradní svítidlo, 26.5 x 25.5 cm, vzhled přírodního kamene	ks	1,000	3 020,00	3 020,00	
			<i>Poznámka k položce: Pod schody</i>					
D		2.000	<b>PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odzkoušení</b>				<b>17 737,00</b>	
6	K	2.001	Spínač jednopólový	ks	2,000	199,00	398,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 10A - barva bílá ref. výrobce: ABB Elektro Praga typ: ABB - Tango</i>					
7	K	2.003	Přepínač sériový	ks	1,000	239,00	239,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 10A - barva bílá ref. výrobce: ABB Elektro Praga typ: ABB - Tango</i>					
8	K	2.009	Zásuvka jednonásobná	ks	9,000	229,00	2 061,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 16A - barva bílá ref. výrobce: ABB Elektro Praga typ: ABB - Tango</i>					
9	K	2.011	Zásuvka jednonásobná do vlhka	ks	13,000	365,00	4 745,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: 16A - barva bílá ref. výrobce: ABB Elektro Praga typ: ABB - Tango</i>					
10	K	2.017	Spínač trojpólový (napojení gastrotechnologie)	ks	2,000	797,00	1 594,00	
			<i>Poznámka k položce: parametry: IP54, 16A ref. výrobce: ABB typ: ABB</i>					
11	K	2.023a	P10 - Venkovní pohyb. čidlo, nástěnné, 10m / 120°, IP54, 200W	ks	3,000	2 900,00	8 700,00	
			<i>Poznámka k položce: ref. výrobce: ABB Elektro Praga typ: ABB ovládání svítidel V3 na fasádě</i>					
D		3.000	<b>KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení</b>				<b>13 550,90</b>	
12	K	3.003	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	47,000	40,30	1 894,10	
			<i>Poznámka k položce: parametry: Žlušební napětí 4kV ref. výrobce: Kablo Velké Meziříčí typ: CYKY</i>					
13	K	3.004	Kabel CYKY 3Dx1,5	m	42,000	40,30	1 692,60	
			<i>Poznámka k položce: parametry: Žlušební napětí 4kV ref. výrobce: Kablo Velké Meziříčí typ: CYKY</i>					
14	K	3.007	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	176,000	52,80	9 292,80	
			<i>Poznámka k položce: parametry: Žlušební napětí 4kV ref. výrobce: Kablo Velké Meziříčí typ: CYKY</i>					
15	K	3.020	Vodič CYA 6 - žil	m	18,000	37,30	671,40	
			<i>Poznámka k položce: parametry: Žlušební napětí 4kV ref. výrobce: Kablo Velké Meziříčí typ: CYA</i>					
D		4.000	<b>ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení</b>				<b>313,60</b>	
16	K	4.011	Trubka instalační super monoflex 1216E	m	8,000	39,20	313,60	
			<i>Poznámka k položce: parametry: Samozhášivý PVC ref. výrobce: Kopos Kolín</i>					
D		5.000	<b>ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení</b>				<b>18 160,00</b>	
17	K	5.002a	Doplnění rozvaděče RP1.1 - doplnit 1ks jistič 1x16A/B	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	
			<i>Poznámka k položce: ref. výrobce: Schrack typ: Atyp. náplň</i>					
18	K	5.003a	Doplnění rozvaděče RP2.1 - doplnit 1ks jistič 1x16A/B	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	
			<i>Poznámka k položce: ref. výrobce: Schrack typ: Atyp. náplň</i>					
19	K	5.004a	Doplnění rozvaděče RP2.2 - doplnit 9ks jistič 1x16A/B, 2ks jistič 3x16A/B, 2ks jistič 3x25A/B, 2ks proud. chránič 4-pol. 25A/0,03A	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
			<i>Poznámka k položce: ref. výrobce: Schrack typ: Atyp. náplň</i>					
20	K	5.005a	RSA - rozvodnice zapuštěná s dveřmi 2x12modulů, náplň - 1ks vstup. vypnač 3x32A, jistič 1x10A/B - 2ks, jistič 1x16A/B - 2ks, proud. chránič 2-pol. 25A/0,03A - 1ks	ks	1,000	6 580,00	6 580,00	
			<i>Poznámka k položce: ref. výrobce: Schrack typ: Atyp. náplň</i>					

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nač Vodovodem - investorské změny

Objekt: 01 - Přípočty

Soupis:

**01\_8 - Gastro**

KSO:  
Místo: Praha 10

CC-CZ:  
Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**473 980,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
U-H základní	473 980,00	21,00%	99 535,80
snižená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**573 515,80**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nač Vodovodem - investorské změny

Objekt: 01 - Přípočty

Soupis:

**01\_8 - Gastro**

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Váklady stavby celkem**

**473 980,00**

D2 - Přípravná A (1.13)

127 860,00

D4 - Přípravná B (2.13)

103 130,00

D5 - Přípravná C (2.26b)

127 860,00

D6 - Přípravná D (2.26a)

115 130,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

01\_8 - Gastro

Místo:

Praha 10

Datum:

10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>473 980,00</b>		
D	D2	<b>Příprava A (1.13)</b>						<b>127 860,00</b>	
1	M	1C.	Výdejní vyhříváná vodní lázeň, 2xGN1/1, nerez, pojízdná, otočná kolečka s aretací, pracovní teplota 30 až 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť, el. 2kW, 900x700x900	ks	1,000	24 730,00	24 730,00		
2	M	2C.	Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, vč. police pro montáž na zeď, el. 2,1kW, 500x400x400	ks	1,000	36 610,00	36 610,00		
3	M	3C.	Rychlovarná konvice, objem 1,5ltr., el. 2,2kW, 150x250	ks	1,000	3 130,00	3 130,00		
4	M	4C.	Chladicí skříň, podpultová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, el. 0,2kW, 600x600x800	ks	1,000	13 930,00	13 930,00		
5	M	5C.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 500/500, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, el. 5,4kW, 600x600x800	ks	1,000	39 750,00	39 750,00		
6	M	6C.	Policový servírovací vozík, 3x police, nerez, směrové otočná kolečka s aretací, 800x600x850	ks	1,000	9 710,00	9 710,00		
D	D4	<b>Příprava B (2.13)</b>						<b>103 130,00</b>	
7	M	1D.	viz. pozice 1C.	ks	0,000	24 730,00	0,00		
8	M	2D.	Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, vč. police pro montáž na zeď, el. 2,1kW, 500x400x400	ks	1,000	36 610,00	36 610,00		
9	M	3D.	Rychlovarná konvice, objem 1,5ltr., el. 2,2kW, 150x250	ks	1,000	3 130,00	3 130,00		
10	M	4D.	Chladicí skříň, podpultová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, el. 0,2kW, 600x600x800	ks	1,000	13 930,00	13 930,00		
11	M	5D.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 500/500, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, el. 5,4kW, 600x600x800	ks	1,000	39 750,00	39 750,00		
12	M	6D.	Policový servírovací vozík, 3x police, nerez, směrové otočná kolečka s aretací, 800x600x850	ks	1,000	9 710,00	9 710,00		
D	D5	<b>Příprava C (2.26b)</b>						<b>127 860,00</b>	
13	M	1E.	Výdejní vyhříváná vodní lázeň, 3xGN1/1, nerez, pojízdná, otočná kolečka s aretací, pracovní teplota 30 až 95 °C, ovládání teploty každé vany zvlášť, el. 2,6kW, 1200x700x900	ks	1,000	24 730,00	24 730,00		
14	M	2E.	Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, vč. police pro montáž na zeď, el. 2,1kW, 500x400x400	ks	1,000	36 610,00	36 610,00		
15	M	3E.	Rychlovarná konvice, objem 1,5ltr., el. 2,2kW, 150x250	ks	1,000	3 130,00	3 130,00		
16	M	4E.	Chladicí skříň, podpultová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, el. 0,2kW, 600x600x800	ks	1,000	13 930,00	13 930,00		
17	M	5E.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 500/500, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, el. 5,4kW, 600x600x800	ks	1,000	39 750,00	39 750,00		
18	M	6E.	Policový servírovací vozík, 3x police, nerez, směrové otočná kolečka s aretací, 800x600x850	ks	1,000	9 710,00	9 710,00		
D	D6	<b>Příprava D (2.26a)</b>						<b>115 130,00</b>	
19	M	1F.	viz. pozice 1E.	ks	0,000	24 730,00	0,00		
20	M	2F.	Mikrovlnná trouba, 34 ltr., 900W, vč. police pro montáž na zeď, el. 2,1kW, 500x400x400	ks	1,000	36 610,00	36 610,00		
21	M	3F.	Rychlovarná konvice, objem 1,5ltr., el. 2,2kW, 150x250	ks	1,000	3 130,00	3 130,00		
22	M	4F.	Chladicí skříň, podpultová, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, el. 0,2kW, 600x600x800	ks	1,000	13 930,00	13 930,00		
23	M	5F.	Mycí stroj na stolní nádobí, nerez, podstolový, přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5-3min), koš 500/500, dávkovač mycích prostředků, čerpadlo odpadní vody, změkčovač vody, el. 5,4kW, 600x600x800	ks	1,000	39 750,00	39 750,00		
24	M	6F.	Policový servírovací vozík, 3x police, nerez, směrové otočná kolečka s aretací, 800x600x850	ks	1,000	9 710,00	9 710,00		
25	K	Pol8	Doprava, montáž, uvedení do provozu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

**01\_22 - Herní prvky**

KSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****135 640,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 640,52	21,00%	28 484,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****164 125,03****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

**01\_22 - Herní prvky**

Místo:

Praha 10

Datum:

10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****135 640,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

135 640,52

1 - Zemní práce

9 764,45

5 - Komunikace pozemní

10 137,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

115 739,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt:

01 - Přípočty

Soupis:

01\_22 - Herní prvky

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>135 640,52</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 640,52	
D		1	Zemní práce				9 764,45	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,038	700,00	4 926,60	
	W		"Změna ploch z EPDM granulátu" (23,46*0,3)		7,038			
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,111	163,00	344,09	
	W		7,038*0,3		2,111			
	W		<b>Součet</b>		<b>2,111</b>			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,038	240,00	1 689,12	
	W		"výkop" 7,038		7,038			
	W		<b>Součet</b>		<b>7,038</b>			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,190	18,10	636,94	
5	K	162701199	poplatek za skládku - zemina	m3	7,038	273,00	1 921,37	
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	23,460	10,50	246,33	
D		5	Komunikace pozemní				10 137,07	
7	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě 0-4 mm ŠD tl 30 mm	m2	23,460	82,10	1 926,07	
	W		"Zvětšení dopadové plochy houpačky" 10,9		10,900			
	W		"Plocha pod míhovištěm" 12,56		12,560			
	W		<b>Součet</b>		<b>23,460</b>			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23,460	350,00	8 211,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				115 739,00	
9	K	93500006	Pískoviště čtvercové s plachtou	kus	1,000	35 150,00	35 150,00	
10	K	93501015	Hřiště - litý dvouvrstvý bezpečnostní povrch Smart Soft 35 mm vč. všech doplňků - dle nabídkové ceny	m2	23,460	2 150,00	50 439,00	
11	K	93501017a	Grafika - dle návrhu 4soft	kpl	1,000	30 150,00	30 150,00	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vcdovodem - investorské změny

Objekt:

**02 - Odpočty**

KSO:

Místo: Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Č:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Č:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Č:

DIČ:

Zpracovatel:

Č:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-3 661 419,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 653 868,27	21,00%	-767 316,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****-4 428 735,81****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MŠ Nad Vcdovodem - investorské změny

Objekt:

**02 - Odpočty**

Místo:

Praha 10

Datum:

10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód čílu - Popis

Cena celkem (CZK)

**Náklady stavby celkem****-3 661 419,27**

HSV - Práce a dodávky HSV	-97 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-57 280,00
FSV - Práce a dodávky FSV	-3 564 139,27
D3 - 1. NP	-372 690,00
D4 - 2. NP	-980 890,00
1.000 - SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení	-1 724,00
2.000 - PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení	-1 869,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	-8 335,94
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	-82 125,33
763 - Konstrukce suché výstavby	-864 588,75
766 - Konstrukce truhlářské	-648 942,44
767 - Konstrukce zámečnická	-469 498,73
771 - Podlahy z dlaždic	-27 373,99
776 - Podlahy povlakové	98 804,75
761 - Dokončovací práce - obklady	-17 296,29

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny

Objekt: 02 - Odpočty

Místo: Praha 10

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:  
Uchazeč: Vypíň údjProjektant:  
Zpracovatel:

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 661 419,27</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-97 280,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-97 280,00	
1	K	93500001	Houpadlo čtyřpružinové - Lodka	kus	-1,000	64 740,00	-64 740,00	
5	K	93500014	Branka fotbalová	kus	-2,000	13 200,00	-26 240,00	
6	K	93501017	Grafika - skákací panák	kpl	-1,000	6 300,00	-6 300,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 564 139,27	
D		D3	1. NP				-372 690,00	
7	M	Pol36	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1800x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	40 550,00	-40 550,00	
8	M	Pol37	Mycí stroj na stolní nádobí, podstolový, přední plnění, vč. zabudovaného změkčovače vody, individuální možnost výbavy Energy, Cool, ReTemp, zabudované dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, 600x617x810, el. 7,9kW	ks	-1,000	153 300,00	-153 300,00	
9	M	Pol38	Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 41A, 1200x650x900	ks	-1,000	7 840,00	-7 840,00	
10	M	Pol39	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1800x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	15 210,00	-15 210,00	
11	M	Pol40	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1200x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	13 150,00	-13 150,00	
12	M	Pol41	Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 49A, 1600x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	38 140,00	-38 140,00	
13	M	Pol42	Elektrický dvojitelný, stolní, 2x plotýnka, 360x350x70 el. 2,5kW	ks	-1,000	4 340,00	-4 340,00	
14	M	Pol43	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), 1700x650x900	ks	-1,000	29 700,00	-29 700,00	
15	M	Pol44	Vyhřívání vodní lázeň, 3x1/1GN, nerez, pojízdná, 1200x650x900, el. 2,2kW	ks	-1,000	27 030,00	-27 030,00	
16	M	Pol6	Chladicí skříň, 120 litr., 600x600x800, el. 0,2kW	ks	-1,000	14 360,00	-14 360,00	
17	M	Pol45	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1600x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	14 470,00	-14 470,00	
18	M	Pol46	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1700x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	14 600,00	-14 600,00	
D		D4	2. NP				-980 890,00	
19	M	Pol44	Vyhřívání vodní lázeň, 3x1/1GN, nerez, pojízdná, 1200x650x900, el. 2,2kW	ks	-3,000	27 030,00	-81 090,00	
20	M	Pol48	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1800x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	38 140,00	-38 140,00	
21	M	Pol37	Mycí stroj na stolní nádobí, podstolový, přední plnění, vč. zabudovaného změkčovače vody, individuální možnost výbavy Energy, Cool, ReTemp, zabudované dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, 600x617x810, el. 7,9kW	ks	-2,000	153 300,00	-306 600,00	
22	M	Pol49	Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 3B, 1200x650x900	ks	-2,000	7 840,00	-15 680,00	
23	M	Pol40	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1200x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-2,000	13 150,00	-26 300,00	
24	M	Pol39	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1800x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-2,000	15 930,00	-31 860,00	
25	M	Pol42	Elektrický dvojitelný, stolní, 2x plotýnka, 360x350x70 el. 2,5kW	ks	-2,000	4 340,00	-8 680,00	
26	M	Pol6	Chladicí skříň, 120 litr., 600x600x800, el. 0,2kW	ks	-3,000	14 360,00	-43 080,00	
27	M	Pol50	Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 9B, 1900x650x900	ks	-1,000	14 470,00	-14 470,00	
28	M	Pol51	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vpravo), 1900x650x900	ks	-1,000	31 260,00	-31 260,00	
29	M	Pol52	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1900x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	16 650,00	-16 650,00	
30	M	Pol52	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1900x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	16 650,00	-16 650,00	
31	M	Pol53	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 2000x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	39 590,00	-39 590,00	
32	M	Pol54	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 2000x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	16 650,00	-16 650,00	
33	M	Pol55	Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 9B, 1600x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	16 290,00	-16 290,00	
34	M	Pol43	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 3x zásuvka (vlevo), 1700x650x900	ks	-1,000	29 690,00	-29 690,00	
35	M	Pol46	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1700x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	14 600,00	-14 600,00	
36	M	Pol45	Závěsná skříňka, nerez, uzavřená, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1600x350x700, vč. úchytů pro montáž na zeď	ks	-1,000	14 470,00	-14 470,00	
37	M	Pol36	Stůl, nerez, uzavřený, přední část s dvířky, 1x vnitřní police, 1800x650x900, vestavěný dřez, nerez, dvojitelný, 800/400 (vpravo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem	ks	-1,000	38 140,00	-38 140,00	
38	K	Pol56a	Doprava, montáž, uvedení do provozu - odečet poměrné část	kpl	-1,000	181 000,00	-181 000,00	
D		1.000	SVĚTLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení				-1 724,00	
39	K	1.018	V3 - Kruhové zářivkové přisazené světlo, venkovní fasáda	ks	-1,000	1 724,00	-1 724,00	
			<small>Poznámka k položce: parametry: IP54, EWG ref. výrobce: Cosmit</small>					
D		2.000	PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odzkoušení				-1 869,00	
40	K	2.014	Zásuvka 3P+N+PE 400V	ks	-3,000	623,00	-1 869,00	
			<small>Poznámka k položce: parametry: 16A - barva bílá ref. výrobce: ABB Elektro Praha typ: ABE</small>					
D		722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				-8 335,94	
41	K	Pol250	Potrubi přípojky k mihovišti PEHD 40 mm	m	-15,000	398,00	-5 970,00	
			<small>Poznámka k položce: výkř. č. F. 1.4.5-03</small>					
42	K	Pol255	Potrubi plast - PPR DN 40 (50x4,6) PN 16	m	-2,000	415,00	-830,00	
			<small>Poznámka k položce: Potrubi musí mít atest pro dopravu pitné vody.</small>					
43	K	Pol260	Potrubi plast - PPR DN 25 (32x6)	m	-1,500	328,00	-492,00	
			<small>Poznámka k položce: Potrubi musí mít atest pro dopravu pitné vody.</small>					
44	K	Pol261	Potrubi plast - PPR DN 32 (40x10)	m	-2,000	379,00	-758,00	
			<small>Poznámka k položce: Potrubi musí mít atest pro dopravu pitné vody.</small>					
45	K	Pol266	Ochrana náhlečnou izolací MIRELON 35x6	m	-2,000	42,30	-84,60	
46	K	Pol267	Ochrana náhlečnou izolací MIRELON 42x6	m	-1,500	52,10	-78,15	
47	K	Pol297	Přesun hmot	%	1,500	-82,13	-123,19	

D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty						-52 125,33
48	K	766661302	D+M sprchové zalamovací dveře 920x1900 mm, výplň bezpečnostní sklo - dle výpisu ostatních výrobků ozn. 2	kus	-3,000	6 930,00		-20 790,00
49	K	Pol298	KLOZET DĚTSKÝ - BABY - bílá keramika; kompletní sestava včetně kotvičného materiálu, prkénka, závěsných systémů včetně vodovodní armatury	ks	-1,000	7 635,00		-7 635,00
50	K	Pol299	ovládací deska bílá (popř. nerez)	ks	-1,000	1 614,00		-1 614,00
51	K	Pol300	montážní celek pro klozet - KOMBI FIX WC rám	ks	-1,000	5 785,00		-5 785,00
52	K	Pol317	Dřez - stojánková baterie 1/2"	ks	-5,000	1 600,00		-8 000,00
52a	K	Pol311	VÝLEVKA plastová s mížiči, kotvičných prvků a šroubů	ks	-1,000	7 531,00		-7 531,00
53	K	Pol321	Přesun hmot	%	1,500	-513,55		-770,33
D	763	Konstrukce suché výstavby						-884 588,75
54	M	590305002	širokopásmový akustický minerální pohled s viditelným rastrem - chodbový systém C2	m2	-88,490	574,00		-50 793,26
55	M	590305003	širokopásmový akustický minerální pohled se symetrickým skrytým rastrem - herny, šatny dětí C3	m2	-659,670	1 195,00		-788 305,65
56	M	590305005	širokopásmový akustický minerální pohled s viditelným rastrem - technický C5	m2	-53,500	447,00		-23 914,50
57	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,500	-8 630,13		-21 575,34
D	766	Konstrukce truhlářské						-648 942,44
58	K	766690017	D+M dřevěná kompletně vybavená saunová kabina pro děti 2100x2100x2100 mm vč. doplňkových konstrukcí - viz výpis truhlářských výrobků ozn. 17	kus	-1,000	159 200,00		-159 200,00
59	K	766690018	D+M dělicí stěna 3750x2200 s dveřmi 800/2100 v sauně materiál HPL MAX - kompaktní deska tl. 12 mm, s povrch. úpravou melamin - odolný vůči vodě, chemikáliím a mechanickému zatížení vč. doplňkových konstrukcí - viz výpis truhlářských výrobků ozn. 18	kus	-1,000	49 100,00		-49 100,00
60	K	766690020	D+M zástěny WC 600x1200 mm + 1 nerez. noha, materiál HPL MAX - kompaktní deska tl. 10 mm, s povrch. úpravou melamin - odolný vůči vodě, chemikáliím a mechanickému zatížení - viz výpis truhlářských výrobků ozn. 20	kus	-27,000	3 778,00		-102 006,00
61	K	766690023	D+M dřevěné saunové lehátko 1300x1200x350 - viz výpis truhlářských výrobků ozn. 22	kus	-1,000	8 450,00		-8 450,00
62	K	766690024	D+M dřevěná saunová lavice 1300x500x250 - viz výpis truhlářských výrobků ozn. 23	kus	-1,000	6 280,00		-6 280,00
63	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa	m2	-150,085	543,00		-81 496,16
64	M	611900001	Kryt tělesa UT 14950x530x770 mm + 2300x530x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků	kus	-2,000	15 470,00		-30 940,00
65	M	611900013	Kryt tělesa UT 14950x530x770 mm + 2300x530x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků	kus	-1,000	15 470,00		-15 470,00
66	M	611900014	Kryt tělesa UT 14200x300x770 mm + 2x 1500x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 14	kus	-1,000	48 640,00		-48 640,00
67	M	611900002	Kryt tělesa UT 1500x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 2	kus	-4,000	2 440,00		-9 760,00
68	M	611900003	Kryt tělesa UT 900x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 3	kus	-3,000	1 460,00		-4 380,00
69	M	611900004	Kryt tělesa UT 3000x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 4	kus	-3,000	4 880,00		-14 640,00
70	M	611900005	Kryt tělesa UT 2700x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 5	kus	-3,000	4 390,00		-13 170,00
71	M	611900006	Kryt tělesa UT 2300x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 6	kus	-1,000	3 740,00		-3 740,00
72	M	611900007	Kryt tělesa UT 1250x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 7	kus	-2,000	2 030,00		-4 060,00
73	M	611900008	Kryt tělesa UT 1250x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 8	kus	-1,000	2 030,00		-2 030,00
74	M	611900009	Kryt tělesa UT 5650x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 9	kus	-1,000	9 190,00		-9 190,00
75	M	611900011	Kryt tělesa UT 900x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 11	kus	-2,000	1 460,00		-2 920,00
76	M	611900012	Kryt tělesa UT 2000x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 12	kus	-2,000	3 250,00		-6 500,00
77	M	611900015	Kryt tělesa UT 850x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 15	kus	-1,000	1 380,00		-1 380,00
78	M	611900016	Kryt tělesa UT 2200x300x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 16	kus	-1,000	3 580,00		-3 580,00
79	M	611900010	Kryt tělesa UT 2300x530x770 mm laminovaná dřevotříska, v horní desce mížka dřevěný masiv event. hliník, v přední stěně u horní hrany vymečána větrací mezera - viz výpis truhl. výrobků ozn. 10	kus	-2,000	6 610,00		-13 220,00

80	K	766820025b	D+M sátní skřínky dětské dřevěné 350x450x1600 mm s dřevěnou lavičkou a polici na obuv - viz výpis truhl. výrobků ozn. 25b	kus	-8,000	6 150,00	-49 200,00
81	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,500	-6 393,52	-9 590,28
D 767 Konstrukce zámečnické							-469 498,78
82	K	767111151	Montáž prosklených stěn	m2	-14,310	1 910,00	-27 332,10
W -4,77*3					-14,310		
83	M	553100027	prosklená stěna 2200x2950 mm z hliníkových profilů PO EW15-DP3-C - dle výpisu oken ozn. 27A, 27B, 27C, 27E	kus	-3,000	137 700,00	-413 100,00
84	K	767993038	D+M skladový regál 2400x600x2000 mm se čtyřmi policemi, materiál kovový - komaxit - viz výpis truhl. výrobků ozn. 38	kus	-2,000	6 820,00	-13 640,00
85	K	767993039	D+M skladový regál 1800x600x2000 mm se čtyřmi policemi, materiál kovový - komaxit viz výpis truhl. výrobků ozn. 39	kus	-1,000	5 770,00	-5 770,00
86	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,100	-4 598,42	-9 656,68
D 771 Podlahy z dlaždic							-27 373,99
87	K	771573001	Montáž keramické dlažby	m2	-22,870	504,00	-11 526,48
W "sauna" -22,87					-22,870		
88	M	597610055	dlažba keramická protiskluzná + lepicí malta tl. 10 mm vč. soklíku a olistování stěn a spárovací hmoty	m2	-25,157	294,00	-7 396,16
W "dlažba" -22,87*1,1					-25,157		
89	K	771573001.1	Montáž keramické dlažby	m2	-7,022	504,00	-3 539,09
90	M	597610055.1	dlažba keramická protiskluzná + lepicí malta tl. 10 mm vč. soklíku a olistování stěn a spárovací hmoty	m2	-7,724	294,00	-2 270,86
91	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-22,870	41,60	-951,39
92	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	-256,84	-1 690,01
D 776 Podlahy povlakové							-98 804,75
93	K	776521101	Montáž podlahovin vinylových lepením	m2	-76,900	199,00	-15 303,10
94	M	284120002	vinylová zátežová protiskluzná podlahovina vysoké kvality např. Forbo + lepidlo tl. 5mm vč. soklu a olistování hran	m2	-20,669	807,00	-16 679,88
95	M	697510001	koberec	m2	-183,600	356,00	-65 361,60
96	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,500	-973,45	-1 460,17
D 781 Dokončovací práce - obklady							-17 296,29
97	K	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických	m2	-22,320	504,00	-11 249,28
W "1.NP - m.č. 1.13" -3,1*(3,2-0,8)					-7,440		
W "2.NP - m.č. 2.13" -3,1*(3,2-0,8)					-7,440		
W "2.NP - m.č. 2.26" -3,1*(3,2-0,8)					-7,440		
W Součet					-22,320		
98	M	597610001	obkládačky keramické	m2	-23,213	236,00	-5 478,27
W -22,32*1,04 Přepočtené koeficientem množství					-23,213		
99	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,400	-167,28	-568,74

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
Objekt:

**101 - VON**

KSO: CC-CZ: Datum: 10. 5. 2019  
Místo: IČ: DIČ:  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: Vypíň údaj  
Vypíň údaj DIČ: Vypíň údaj  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 42 890,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 890,31	21,00%	9 006,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 51 897,28**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
Objekt:

**101 - VON**

Místo: Datum: 10. 5. 2019  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>42 890,31</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 890,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 890,31

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: MŠ Nad Vodovodem - investorské změny  
Objekt:

**101 - VON**

Místo: Datum: 10. 5. 2019  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:


Př.	Turn	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 890,31</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				42 890,31	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				42 890,31	
1	K	0001	Zařízení staveniště	%	3,500	-6 513,71	-22 797,99	
2	K	0002	Kompletační a inženýrská činnost	%	1,500	-6 513,71	-9 770,57	
3	K	0003	Územní vlivy	%	2,000	-6 513,71	-13 027,42	
4	K	0004	Provozní vlivy	%	1,000	-6 513,71	-6 513,71	
6	K	0006	Dopracování realizační dokumentace, výkresy výtzuže, detaily	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	



Sokolovská 16 / 45  
186 00 Praha 8

Certifikát ISO 9001:2001, 14001:2005, OHSAS 18001:1999  
ČLEN CACE - FIDIC  
České a mezinárodní asociace konzultačních inženýrů

**Městská část Praha 10**  
Vršovická 1429/68  
101 38 Praha 10  
Eva Navrátilová, DiS



naše značka:  
1422/2019

datum:  
03.07.2019

Věc:

**Souhlas projektanta se změnovými listy na akci Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10  
Zak.č. 3162/2011**

Projektant souhlasí ze změnovými listy č.7 až 17 a jejich zdůvodněním dodavatelskou firmou Vistoria a.s. Základem změn jsou uživatelské změny, které byly odsouhlaseny vedením majetkoprávního odboru 1.4.2019. Došlo k dispozičním úpravám a změnám nábytkového a přístrojového vybavení připraven stravy. Doplněny byly i změny v herních prvcích zahrady. Změna se odrazila v projektové dokumentaci gastrotechnologie, vzduchotechniky, silnoproudu a zdravotně technických instalací a požárně bezpečnostním řešení.

Další změnové listy se týkají: upřesnění specifikace ovládání a materiálu výtahu investorem, náhradního zásobování vodou při provádění přeložky vodovodu, upřesnění způsobu provádění osazení stěny ze skleněných tvárníc, dále pak posunu protihlukové stěny a kácení dalších keřů v místě stěny, doplnění výměry výkopů pro vnitřní kanalizaci v základech, doplnění položky montáže teplovodu, změna typu okenních žaluzií, doplnění výměry parotěsné zábrany střechy, upřesnění ploch tepelné izolace a výměr lemovacích prvků fasády a úprava vnitřní kanalizace v návaznosti na změny gastrozařízení.

Za D plus, projektovou a inženýrskou a.s.



Hlavní inženýr projektu

Podpis, datum: 3.7.2019



Dobrý den,  
TDS provedl kontrolu ZL č. 7 až 17 na výše uvedenou akci a souhlasí s nimi.  
S pozdravem



**AUSTIS stavební s.r.o.**  
Nekvasilova 2, 180 00 Praha 8  
Mobil   
  
[www.austis.cz](http://www.austis.cz)

## **ZNALECKÝ POSUDEK**

**č. 4047-57/2019**

o ceně - víceprací a méněprací akce „Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem  
460/81, k.ú. Malešice – Praha10“

**Objednatel posudku:**

Městská část Praha 10  
Vršovická 68  
101 38 Praha 10  
IČ: 00063941

**Účel posudku:**

jeden z podkladů k řešení  
dodavatelsko-odběratelského vztahu

**Podle stavu ke dni 28.06.2019 posudek vypracoval:**

Ing. Miroslav Kotaška  
Smaragdová 443  
154 00 Praha 5 - Slivenec  
tel.: 724 02 51 83

Posudek obsahuje včetně titulního listu 7 stran textu a 23 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Praze 02.07.2019

## A. VŠEOBECNÁ ČÁST

### 1. Znalecký úkol

Úkolem znalce je dle zadání objednatele posoudit předložené méněpráce a vícepráce z hlediska jejich relace vůči obvyklým cenám a návaznosti na smlouvu o dílo – akce „Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha10“.

### 2. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- Smlouva o dílo na akci „Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha10“ uzavřená mezi Městskou částí Praha 10, jako objednatelem a firmou VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1, jako zhotovitelem dne 09.05.2018.
- Smluvní rozpočet (výše uvedené smlouvy o dílo)
- Rozpočty – méněprací a víceprací
- Ceníky stavebních prací DATA-URS
- Ceníky stavebních prací RTS a.s.
- Vlastní databáze obvyklých cen stavebních prací ze znalecké a realizační praxe
- Informace sdělené zástupcem objednatele

## B. NÁLEZ

Předání předmětných podkladů proběhlo 20.06.2019 zástupcem objednatele Evou Navrátilovou DiS.

Po prostudování podkladů uvedených v části A. VŠEOBECNÁ ČÁST, odst. 3 Podklady pro vypracování znaleckého posudku, byly zjištěny následující skutečnosti:

Jedná se o posouzení následujících víceprací a méněprací akce „Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha10“:

Předmětné vícepráce a méněpráce vznikly na základě dodatečných požadavků uživatele (nebyly zahrnuty v projektu akce) a z titulu rekonstrukce tj. práce související s odkrytím neočekávaných zakrytých konstrukcí a konstrukcí nezachycených v projektu.

ZL 7

změna sklobetonových tvárníc do hliníkových rámců, změna barev tvárnice.

ZL 08

V rámci přeložky vodovodu - náhradní zásobování vodou.

ZL 09

upřesnění vybavení výtahu, jiná povrchová úprava dveří – nerez.

ZL 10

změna protihlukové stěny

ZL 11

nebylo uvažováno s výkopy pro vnitřní ležatou kanalizaci.

ZL 12

investorská změna venkovní žaluzie.

ZL 13

změny dokumentace – úprava střešní hydroizolace

ZL 14

SO 01- Architektonická část – fasáda

upřesnění výměr tepelné izolace u zateplení spodní stavby XPS a doplnění lemovacích lišt,

ZL 15

změna teplovodního potrubí s ohledem na nové standardy

ZL 16

nebyla koordinována PD gastro-technologie a kanalizace, dodatečné propojení podlahových vpustí v kuchyni na rozvody kanalizace.

ZL 17

uživatelské změny:

změna užívání (zrušení sauny × nově sklad výtvarných potřeb a hraček), zrušení prosklených dveří. Místo příčky proveden podávací pult => navazující změna příček s dveřmi z důvodu požární odolnosti. Změny gastro zařízení: místo nerezů běžné kuchyňské linky s lamino povrchem. Navazující změny v gastrotechnologii, vzduchotechnice, silnoproudu a zdravotně technických instalací a požárně bezpečnostním řešení.

Změny v herních prvcích zahrady.

Jednotlivé položky víceprací a méněprací jsou uvedeny v přílohách tohoto znaleckého posudku.

## Rekapitulace změnových listů (ZL)

Změnový list č. 07 - Luxfery	55 962,90
Změnový list č. 08 - SO 12.1 - Přeložka vody (zásobování)	94 934,16
Změnový list č. 09 - Výtah	32 020,93
Změnový list č. 10 - SO 03 Opěrná zeď	52 866,97
Změnový list č. 11 - ZTI, zemní práce	244 525,64
Změnový list č. 12 - Hliníkové konstrukce - žaluzie	36 143,68
Změnový list č. 13 - SO 01 Stavební část - hydroizolace	622 915,87
Změnový list č. 14 - SO 01 Stavební část - fasáda	246 861,83
Změnový list č. 15 - SO 15 Teplovodní přípojka	646 213,88
Změnový list č. 16 - ZTI napojení vpustí	29 665,55
ZL 07-16	2 062 111,41
Změnový list č. 17 - Investorské změny	-703 480,58
<b>Celkem</b>	<b>1 358 630,83</b>

## Změnový list č.17 - Investorské změny

Vícepráce	2 915 048,38
VON	42 890,31
Vícepráce celkem	2 957 938,69
Méněpráce celkem	-3 661 419,27
ZL 17 - Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi	-703 480,58

Vícepráce	
ZL 07 - 16	2 062 111,41
ZL 17	2 957 938,69
Vícepráce celkem	5 020 050,10
Méněpráce (ZL 17)	
Méněpráce celkem	- 3 661 419,27

Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí: 1 358 630,83 Kč

### C. POSOUZENÍ

Na základě zjištěných skutečností a informací uvedených v předešlých částech tohoto znaleckého posudku posuzuji danou problematiku vzhledem ke znaleckému úkolu následujícím způsobem:

Předmětem tohoto posouzení je určit, zda posuzované méněpráce a vícepráce jsou z hlediska výše jednotkových cen vykalkulovány v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a odpovídají cenám obvyklým.

Podle předložených rozpočtů jsou ceny více a méně prací následující:

Vícepráce:	5 050 050,10 Kč
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 3 661 419,27 Kč</u>
Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí:	1 358 630,83 Kč

Na základě prohlídky provedených prací a prostudováním předložených rozpočtů bylo zjištěno, že uvedené položky odpovídají smluvnímu rozpočtu z hlediska výše jednotkových cen resp. cenám obvyklým (Praha, 2019).

**Celková cena díla se tedy navyšuje o částku 1 358 630,83 Kč bez DPH.**

## D. ZÁVĚR

Ze skutečnosti a zjištění uvedených v předešlých částech tohoto znaleckého posudku činím následující závěr:

### Posuzované vícepráce a méněpráce na akci

„Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha10“

odpovídají z hlediska výše jednotkových cen obvyklým cenám.

Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí po zaokrouhlení bez DPH

**1 358 631,- Kč,**

jako zvýšení smluvní ceny díla.

slovy: jeden milion tři sta padesát osm šest set třicet jednu korunu českou

V Praze, 02.07.2019

Ing. Miroslav Kotaška  
Smaragdová 443  
154 00 Praha - Slivenec  
tel.: 724 02 51 83



## E. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4.11.1999 č.j. Spr 2329/99 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a základní obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4047 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji přiloženým dokladem.



**Ing. Miroslav KOTAŠKA**  
soudní znalec  
Smaragdová 443  
Praha 5 - Slivenec  
tel.: 251 812 848, 724 025 183

## F. PŘÍLOHY

1. Rozpočty méněprací a víceprací 23 A4