Příloha č. 3 – návrh harmonogramu UAS NE

EDN	Nový Eden																																																													
	Harmonogram soutěže o návrh																																																												
	měsíc		I.21				II.21				III.21					IV.21				V.21					VI.21				VII.21				VIII.21					IX.21				X.21				XI.21					XII.21				I.22				II.22			
	týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		rozhodnutí nebo účastnící	04.01.2021	11.01.2021	18.01.2021	25.01.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	24.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	14.06.2021	21.06.2021	28.06.2021	05.07.2021	12.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	02.08.2021	09.08.2021	16.08.2021	23.08.2021	30.08.2021	06.09.2021	13.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	04.10.2021	11.10.2021	18.10.2021	25.10.2021	01.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	29.11.2021	06.12.2021	13.12.2021	20.12.2021	27.12.2021	03.01.2022	10.01.2022	17.01.2022	24.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	21.02.2022	18.02.2022
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE	KÚR		13.01.2021.				10.02.2021.					17.03.2021.				14.04.2021.				12.05.2021.					16.06.2021.							04.08.2021.						15.09.2021.				13.10.2021.					18.11.2021.				15.12.2021.										
	podepsaní smlouvy o administrací soutěže																																																													
příprava soutěže o návrh	předaní podkladu pro zadaní soutěže,																																																													
	zpracovaní podkladů a otázek k prvnímu jednaní																																																													
	stanovení výše cen a odměn																																																													
	pracovní jednaní																																																													
	zapracovaní podklady z pracovního jednaní																																																													
	odeslaní pracovní verze zadaní a soutěžních podmínek																																																													
	pracovní jednaní																																																													
	odeslaní finální verze zadaní a soutěžních podmínek																																																													
	finální připomínky ze strany účastníku																																																													
	dopracovaní soutěžního zadaní																																																													
výběr porotců	návrh nezávislých členů poroty																																																													
	odsouhlasení seznamu porotců																																																													
	oslovení jednotlivých porotců administrátorem																																																													
	schválení členů poroty KÚR	KÚR 10.2.2021																																																												
	schválení členů poroty	rada MČ 9.3.2021																																																												
	podepsaní smlouvy s porotci nezávislá část																																																													
vyhlášení SoN	ustavující schůze porotců																																																													
	schválení soutěžních podmínek porotou																																																													
	schválení soutěžních podmínek KÚR	KÚR 14.4.2021																																																												
	schválení soutěžních podmínek vyhlašovatelem	rada MČ 4.5.2021																																																												
	zajištění regulérnosti u ČKA																																																													
soutěž o návrh	vyhlášení na Věstníku veřejných zakázek - VVZ																																																													
	vyhlášení na profilu zadavatele																																																													
	soutěžní lhůta																					1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
	otázky a odpovědí																																																													
	odevzdaní návrhu																																																													
	přezkoušení návrhů																																																													
	jednaní poroty																																																													
	schválení protokolu porotou a rozhodnutí o vyloučení	rada MČ 24.8.2021																																																												
	výzva k učasti																																																													
	soutěžní lhůta																																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
	lhůta k dotazům																																																													
	odevzdaní návrhu																																																													
	přezkoušení návrhů																																																													
	jednaní poroty																																																													
	zpracovaní protokolu																																																													
	rozhodnutí o výběru																																																													
	schválení výsledku soutěže	rada MČ 30.11.2021																																																												
ukončení SoN	příprava vyhlášení výsledku																																																													
	uveřejnění všech návrhu na stránkách soutěže																																																													
	lhůta k odvolaní																																																													
	proplacení cen a odměn																																																													
	výstava																																																													
	katalog																																																													
jednací řízení bez uveřejnění	příprava pokladů k JŘBU																																																													
	schválení podkladů zadavatelem	rada MČ 30.11.2021																																																												
	jednaní s oceněními týmy																																																													
	zpracovaní připomínek																																																													
	lhůta pro zpracovaní nabídek																																																													
	podaní nabídek																																																													
	schválení výsledku JŘBU																																																													
	podepsaní smlouvy na projekční práce																																																													
	závěrečná zprava zadavatele																																																													
			přípravná fáze 19 týdnů																			zpracovaní soutěžních návrhu včetně hodnocení 28 týdnů																													JŘBU 12 týdny												
návrh	dopracování soutěžního návrhu																																																													
	dopracování energetické koncepce domu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	dokumentace pro územního rozhodnutí																																																													
	nabytí právní moci územního rozhodnutí																																																													
	dokumentace pro stavební povolení																																																													
	projekt interiéru																																																													
	vydání stavebního povolení																																																													
	nabytí právní moci stavebního povolení																																																													
výběr TDI a	zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele																																																													
	rezerva na zpracovaní PD																																																													
je třeba upřesnit	výběrové řízení na TDI																																																													
	výběrové řízení na dodavatele stavebních prací																																																													
	stavební práce																																																													
	technický dozor investora																																																													
	kolaudace stavby																																																													
	uvedení do provozu																																																													
jednaní pracovní skupiny																																																														
workshop																																																														
jednaní poroty, komise																																																														
výzva																																																														
deadline pro odevzdaní																																																														
jednaní rady/zastupitelstva																																																														
zástupce jiných subjektu																																																														

rada města
05.01.2021
19.01.2021
02.02.2021
16.02.2021
09.03.2021
23.03.2021
06.04.2021
20.04.2021
04.05.2021
18.05.2021
01.06.2021
15.06.2021
29.06.2021
13.07.2021
24.08.2021
07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
19.10.2021
02.11.2021
16.11.2021
30.11.2021
07.12.2021